



เลขา.พ.ว.น.

บันทึกข้อความ

กตร.	119
เลขที่	
วันที่	8 ก.พ. 60
เวลา	17.45

ส่วนราชการ สน.ปท. (สรท. ผ.ผท.) โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๕๑๖

ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๔๖๙

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการดำเนินงานงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ทน.ผตปค.

ด้วย สน.ปท. ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการให้กับจังหวัดต่างๆ และให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้าง และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามvorgangในสัญญา

สน.ปท. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน จึงขอส่งข้อมูลการดำเนินงานงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจติดตาม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อหารือสามารถติดต่อได้ที่นางสาวสุรชาติพย์ ฉั่วสกุล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๙๐๑-๒๕๒๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรณพร สงวนพงศ์)

ผอ.สรท. ปกท.

ผอ.สน.ปท.

สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(๑) อาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๗ หลัง

- อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามงวดงานในสัญญาจ้าง
- ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๒) อาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน ๑๐ หลัง

- อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามงวดงานในสัญญาจ้าง

- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สบ. เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ หลัง

(อ.เทพา จ.สงขลา เปลี่ยนเป็น อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เปลี่ยนเป็น อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร)

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๓) บ้านพัก ปจ./นอ. จำนวน ๔๒ หลัง

- อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามงวดงานในสัญญาจ้าง

- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ หลัง (บ้านพัก นอ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา) ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างได้ถึงไตรมาสที่ ๒

- มีผลการเบิกจ่าย ๒,๐๙๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้าง (๑๐๘,๖๘๙,๒๐๐ บาท)

(๔) งบลงทุนที่ก่อสร้างผู้กักกันแล้ว จำนวน ๒๖๓,๗๖๔,๗๙๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๙๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้าง

.....

งบประมาณปี พ.ศ. 2560

ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ม.18155

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	เริ่มสัญญาจ้างก่อสร้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (%)	ผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนที่
1	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	8ธ.ค.59	3พ.ย.60		14,280,000		14,280,000		กำลังก่อสร้างงานงวด 1 กำลังเทคาน (6ก.พ.60)
2	ชลบุรี	บ่อทอง	21ธ.ค.59	4ม.ค.61		13,890,000		13,890,000		ผู้รับจ้างดำเนินการปักหมุดวางผังก่อสร้างในพื้นที่, ดำเนินการทดสอบดินและเตรียมผังก่อสร้าง (3ก.พ.60)
3	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	26ธ.ค.59	21ธ.ค.60		14,190,000		14,190,000		รื้อถอนอาคารเดิมเสร็จแล้ว กำลังดอกเสาเข็ม (2ก.พ.60)
4	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	29ธ.ค.59	5ก.ย.60		16,200,000		16,200,000		ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ปรับแต่งบริเวณก่อสร้าง, ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน (3ก.พ.60)
5	นครพนม	นาแก	13ธ.ค.59	8ธ.ค.60		14,400,000		14,400,000		งานงวด1เสร็จแล้ว กำลังจะเริ่มก่อสร้างงานงวด 2 จะเบิกทีเดียว 2 งวด วางศิลาฤกษ์ 9ก.พ.60(6ก.พ.60)
6	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	7ธ.ค.59	22ธ.ค.60		16,200,000		16,200,000		ผู้รับจ้างเข้าตีผังแล้วจะส่งมอบพื้นที่ได้ภายในเดือนก.พ.(เทศฯส่งมอบพ.ท.ข้าพเจ้าพร้อมมติที่ประชุมคณะก.ก.ศูนย์ราชการซึ่งจะประชุมกลางเดือนนี้(3ก.พ.60)
7	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	28ธ.ค.59	26ธ.ค.60		13,800,000		13,800,000		ดอกเสาเข็มเสร็จแล้ว กำลังทำสัญญาซื้อขายปรับลดเสาเข็มตามระเบียบพัสดุข้อ 133 (6ก.พ.60)
				0.00		102,960,000.00	0.00	102,960,000		

งบประมาณปี พ.ศ.2560

ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ ตามแบบ 100/27 ของ สพร. กระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัด	อำเภอ	เริ่มสัญญาจ้าง ก่อสร้างเมื่อ (วันเดือนปี)	สิ้นสุดสัญญา จ้างเมื่อ (วันเดือนปี)	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือเงินที่ ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนที่
มุกดาหาร	ดอนตาล	30พ.ย.59	27ก.ค.60		5,993,000		5,993,000		อยู่ระหว่างตักหัวเสาเข็มเพื่อรอเทคอน (6ก.พ.60)
นครสวรรค์	ไพศาลี	20ธ.ค.59	17ก.ค.60		5,200,000		5,200,000		ตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังก่อสร้างงวด1 (6ก.พ.60)
แม่ฮ่องสอน	ป่าเย	28ธ.ค.59	25ส.ค.60		7,079,000		7,079,000		กำลังวางผังขุดหลุมที่จะลงเสา (6ก.พ.60)
นครนายก	องครักษ์	29ธ.ค.59	26ส.ค.60		7,088,000		7,088,000		กำลังจะตอกเสาเข็มหลังจากวางศิลาฤกษ์วันที่ 12 ก.พ.(6ก.พ.60)
นครราชสีมา	สีดา	30ธ.ค.59	28มิ.ย.60		5,980,000		5,980,000		ให้ผู้รับจ้างหยุดงาน1เดือนเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบแปลนจากการตอกเสาเข็มเป็นฐานแผ่ (6ก.พ.60)
สุราษฎร์ธานี	บ้านตาขุน	26ธ.ค.59	23ส.ค.60		6,753,790		6,753,790		กำลังก่อสร้างงานงวดที่ 1 (6ก.พ.60)
สกลนคร	พรรณานิคม								อยู่ระหว่างตกลงกับ สบป. เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง (เปลี่ยนจาก อ.สว่างแดนดิน)
นครศรีธรรมราช	พระพรหม	13ธ.ค.59	11ส.ค.60		6,668,000		6,668,000		กำลังทำเปลี่ยนแปลงแบบจากเสาเข็มเป็นฐานแผ่ (6ก.พ.60)
ปัตตานี	ยะหริ่ง	26ธ.ค.2559	23ธ.ค.2560		7,353,800		7,353,800		ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานจ้างแล้ว กำลังก่อสร้างงานงวดที่ 1(2ก.พ.60)
สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์								อยู่ระหว่างตกลงกับ สบป. เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง (เปลี่ยนจาก อ.เทพา จ.สงขลา)
					52,115,590.00	0.00	52,115,590.00		

งบประมาณปี พ.ศ.2560

ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ตามแบบ ครบครันไทยเป็นสุข ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัด	อำเภอ	เริ่มสัญญาจ้าง ก่อสร้างเมื่อ (วันเดือนปี)	สิ้นสุดสัญญา จ้างเมื่อ (วันเดือนปี)	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือเงินที่ ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนนี้
ตรัง		15ธ.ค.59	13ก.ค.60		2,650,000		2,650,000		ผู้รับจ้างเข้ามาวางผังการก่อสร้างเพื่อเริ่มดำเนินงาน (7 ก.พ.60)
ราชบุรี		9ธ.ค.59	7ก.ค.60		2,695,600		2,695,600		ดอกเสาเข็มก่อสร้างฐานรากเสร็จแล้ว เตรียมเทพื้น (8ก.พ.60)
ปัตตานี		25ต.ค.59	23พ.ค.60		2,808,000		2,808,000		ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเมื่อ 1ก.พ.60 อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ 1 (8 ก.พ.60)
พสกนคร		16ธ.ค.59	14มิ.ย.60		2,800,000	420,000	2,388,000	15	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2 (7ก.พ.60)
บุปราชธานี		6ธ.ค.59	13ก.ค.60		2,795,000		2,795,000		อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 เทศาน (7 ก.พ.60)
พาสรินทร์		1ธ.ค.59	5ส.ค.59		2,598,000		2,598,000		วางผังเพื่อเตรียมการก่อสร้าง (8 ก.พ.60)
พะเยา		25พ.ย.59	24พ.ค.60		2,459,000		2,459,000		ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่าง กก. ตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกได้ภายในอาทิตย์นี้
สมุทรปราการ	บางพลี	16ธ.ค.59	14มิ.ย.60		2,808,000		2,808,000		อยู่ระหว่างก่อสร้างคานชั้นที่ 2 (7 ก.พ.60)
นครราชสีมา	โนนไทย	20ธ.ค.59	18มิ.ย.60		2,690,000		2,690,000		ส่งมอบงานงวด1แล้ว,เริ่มดำเนินงานงวดที่ 2 (6ก.พ.60)
กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	7พ.ย.59	7มิ.ค.60		2,570,000		2,570,000		อยู่ระหว่างทำฐานราก ผลการดำเนินงาน 7% (6ก.พ.60)
พะเยา	ภูพานยาว	18พ.ย.59	17พ.ค.60		2,615,000		2,615,000		อยู่ระหว่างฉาบปูน อาทิตย์หน้ามุ่งหลังคา เบิกครั้งเดียว (7 ก.พ.60)
ยโสธร	นิคมพัฒนา	9ธ.ค.59	8พ.ค.60		2,465,700		2,465,700		กก. ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว คาดว่าจะเบิกได้ภายในอาทิตย์หน้า (7 ก.พ.60)
สมุทรปราการ	บางเสาธง	23ธ.ค.59	20มิ.ย.60		2,805,000		2,805,000		ผลกำลังก่อสร้าง(ปรับพื้นที่) ลงเสา รอกการขึ้นโครงสร้าง (8 ก.พ.60)
ราชบุรี	วิภาวดี	21ธ.ค.59	19มิ.ย.60		2,758,000		2,758,000		ดำเนินงานงวด 1 กำลังดอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างฐานราก (6ก.พ.60)
สมุทรสงคราม	อัมพวา	28ธ.ค.59	25ก.ย.60		2,668,000		2,668,000		ส่งงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่าง กก.ตรวจรับงานส่งเบิกได้ 10 ก.พ.60 เริ่มงวดที่ 2 (8 ก.พ.60)
สุรินทร์	ทราญมูล	11พ.ย.59	11พ.ค.60		2,219,000		2,219,000		ผู้รับจ้างยังไม่เข้ารื้อถอนเนื่องจากติดงานรับเสด็จพระเทพฯ จะเข้ารื้อถอนหลัง 4ก.พ.จะรื้อเสร็จสิ้นเดือนก.พ. 60 (2ก.พ.60)
ราชบุรี	ระแงะ	20 ต.ค.59	16 มิ.ย.60		2,808,000	1,123,200	1,684,800	40	ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว กก. ตรวจรับงานแล้ว จะเบิกได้วันที่ 10 ก.พ.60 (7 ก.พ.60)
ระยอง	หนองบัว	16ธ.ค.59	14มิ.ย.60		2,330,000		2,330,000		กำลังก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว 4งวดกำลังก่อสร้างงานงวดที่ 5(1ก.พ.60)
นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา								อยู่ระหว่างขายทอดตลาดหลังเดิม (เบิกจ่าย 8 งวด)(6ก.พ.60)
นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	27ธ.ค.59	7มิ.ย.60		2,489,000		2,489,000		กำลังขออนุมัติทำวิธีพิเศษจากผู้ว่า คาดว่าจะอนุมัติวันนี้ (6ก.พ.60)
ราชบุรี	ปากท่อ	23ธ.ค.59	21ก.ค.60		2,590,000		2,590,000		กำลังก่อสร้างฐานราก ผลการดำเนินงานได้ 10 % (6ก.พ.60)
ระยอง	บ้านนา	13ธ.ค.59	11มิ.ย.60		2,808,000		2,808,000		อยู่ระหว่างการเตรียมดอกเสาเข็ม (8 ก.พ.60)
กำแพงเพชร	คลองขลุง	9ธ.ค.59	7ก.ค.60		2,780,000		2,780,000		จะส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 8 ก.พ.60 คาดว่าจะเบิกได้อาทิตย์หน้า (6ก.พ.60)
ระยอง	ตาคลี	23ธ.ค.59	21มิ.ย.59		2,516,000		2,516,000		กำลังรื้อถอนอาคารเดิม และทำฐานราก (25 ม.ค.60)
ราชบุรี	ท่าชนะ	7ธ.ค.59	4มิ.ย.60		2,599,000		2,599,000		กำลังก่อสร้างงานงวด1 (เบิกจ่าย 5 งวด)(3ก.พ.60)
น่าน	เวียงสา	10พ.ย.59	6พ.ค.60		2,390,000		2,390,000		อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 1 ให้ กก. ทำรายงานตรวจรับ (8 ก.พ.60)
									กำลังก่อสร้างชั้นที่ 2 เบิกจ่ายครั้งเดียว (8 ก.พ.60)

ตราด	คลองใหญ่	29ธ.ค.59	27มิ.ย.60		2,808,000		2,808,000		กำลังดอกเสาเข็ม (8 ก.พ.60)
ระยอง	เมืองระยอง	30 พ.ย.59	29พ.ค.60		2,740,000		2,740,000		อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 1 และ 2 เบิกพร้อมกัน 2งวด (8 ก.พ.60)
ขอนแก่น	ชนบท	6ธ.ค.59	3ส.ค.60		2,749,000	549,800	2,199,200	20	เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด กำลังก่อสร้างงวดที่ 2 (2ก.พ.60)
อุทัยธานี	บ้านไร่	23ธ.ค.59	21มิ.ย.60		2,660,000		2,660,000		ดอกเสาเข็ม ก่อสร้างฐานราก คม่อ คานคอดิน (3ก.พ.60)
เพชรบุรี	บ้านแหลม	20ธ.ค.59	18มิ.ย.60		2,808,000		2,808,000		อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 1 (8 ก.พ.60)
จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	22พ.ย.59	20ก.ค.60		2,805,000		2,805,000		ผู้รับจ้างกำลังปรับพื้นที่ ขุดหลุมเพื่อเทพื้น (8 ก.พ.60)
ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	15ธ.ค.59	12ส.ค.60		2,808,000		2,808,000		ผู้รับจ้างเข้าตีฝัก กำลังดอกเสาเข็ม (8 ก.พ.60)
สุรินทร์	ปราสาท	17พ.ย.59	16เม.ย.60		2,300,000		2,300,000		ก่อสร้างได้ 30% อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายในงวดที่ 1 (7 ก.พ.60)
สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	21 พ.ย.59	20พ.ค.60		2,749,000		2,749,000		ส่งมอบงานที่ 1 แล้ว งวดที่ 2 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างให้ช่างควบคุมงานปรับลดงบประมาณ เนื่องจากมีการปรับลดเสาเข็มลง (7 ก.พ.60)
กระบี่	หนองแสง	29ธ.ค.59	27มิ.ย.60		2,808,000		2,808,000		(6ก.พ.60)
นครสวรรค์	พยุหะคีรี	13พ.ย.59	29พ.ค.60		2,529,500		2,529,500		รื้อบ้านพักเก่าเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างเข้าวางผังเริ่มก่อสร้างแล้ว 4ก.พ.60 วางเสาเอก (6ก.พ.60)
นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	15ธ.ค.59	13มิ.ย.60		2,805,000		2,805,000		กำลังดอกเสาเข็ม (3ก.พ.60)
ยโสธร	คอนสวรรค์	31ธ.ค.59	28ก.พ.60		2,350,000		2,350,000		อยู่ระหว่างขายทอดตลาดอาคารหลังเดิม (6ก.พ.60)
โขง	ทุ่งเสลี่ยม	25 พ.ย.59	23ก.ค.60		2,442,400		2,442,400		อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดงานที่ 3 กำลังส่งเบิกงวดที่ 1 และ 2 จำนวน 470,000 บาท (8 ก.พ.60)
อ่างทอง	แสวงหา	29ธ.ค.59	25ก.ย.60		2,808,000		2,808,000		อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1(แบ่งงานเป็น 5 งวด)(3ก.พ.60)
ตราด	ทุ่งฝน	23ธ.ค.59	22เม.ย.60		2,805,000		2,805,000		ผู้รับจ้างเข้าตีฝักการก่อสร้าง,เทสดินเรียบร้อยแล้วรอโยธาจังหวัดอนุมัติให้ใช้ขนาดของเสาเข็มประมาณ 7 วัน (3ก.พ.60)
					108,689,200	2,093,000.00	106,604,200	2	ก่อสร้างงานงวดที่1(ทดสอบการรับน.น.ของฐานราก,งานโครงสร้างฐานราก)(3ก.พ.60)