

สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	ตัดยอด FMD	ร้อยละ	วิธีการจัดหา	ผลการดำเนินงาน	ลงนามในสัญญา	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ	ผู้ประสานงาน
1. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 28 พ.ย. 59 จำนวน 1,304,900 บาท สิ้นสุดสัญญา 28 มี.ค. 60 เบิกจ่าย 3 งวดงาน งวดที่ 1 วันที่ 19 ธ.ค. 59 จำนวน 260,980 บาท งวดที่ 2 วันที่ 18 ม.ค.60 จำนวน 391,470 บาท งวดที่ 3 วันที่ 28 มี.ค.60 จำนวน 652,450 บาท	ลงนามในสัญญาแล้ว (วันที่ 28 พ.ย.59)	มี.ค.-60	สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนสัญญาเนื่องจากสถานที่เดิม หนารักษ์จังหวัดไม่อนุญาตให้ติดตั้งไม้ใหญ่ และเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนหน่วยอำเภอจึงทำให้เกิดความล่าช้า ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอได้สถานที่ก่อสร้างใหม่แล้ว ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน	นายเอกภณ แจ่มใส เบอร์โทร 084 93802063 9013124
2. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	1,700,000	1,700,000	100	-	ประกาศสอบราคา 28 พ.ย. 59 - 14 ธ.ค. 59 กำหนดเปิดซอง 15 ธ.ค. 59		เม.ย.-60	อ.แจ้งยืนยันว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือน ธ.ค. 59 ความล่าช้าเกิดจากช่างเทศบาลถอดแบบให้ล่าช้า	
3. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 25 ธ.ค. 59 จำนวน 1,690,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ. 60 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่าย 1 งวดงาน	ลงนามในสัญญาแล้ว (วันที่ 25 ธ.ค. 59)	ก.พ. 60	ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 120 วัน	
4. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ป่าแดด จ.เชียงราย	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 10 พ.ย. 59 จำนวน 1,550,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 14 เม.ย. 60 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่าย 4 งวดงาน	ลงนามในสัญญาแล้ว (วันที่ 10 พ.ย.59)	เม.ย. 60	เบิกจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 20 ธ.ค. 59 จำนวน 387,500 บาท งวดที่ 2 วันที่ 24 ม.ค. 60 จำนวน 387,500 บาท งวดที่ 3 วันที่ 28 ก.พ. 60 จำนวน 387,500 บาท งวดที่ 4 วันที่ 14 เม.ย. 60 จำนวน 387,500 บาท ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน	

รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	จัดสรร PMD	ร้อยละ	วิธีการจัดหา	ผลการดำเนินงาน	ลงนามในสัญญา	คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ	ผู้ประสานงาน
5. กองร้อยบังคับการและบริการ จ.นครสวรรค์	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญา 23 พ.ย. 59 จำนวน 1,400,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค. 60 เบิกจ่าย 4 งวดงาน งวดที่ 1 วันที่ 23 ธ.ค. 59 จำนวน 210,000 บาท งวดที่ 2 วันที่ 22 ม.ค.60 จำนวน 350,000 บาท งวดที่ 3 วันที่ 21 ก.พ.60 จำนวน 280,000 บาท งวดที่ 4 วันที่ 23 มี.ค.60 จำนวน 360,000 บาท	ลงนามในสัญญาแล้ว (วันที่ 23 พ.ย. 59)	มี.ค.-60	ความล่าช้าเกิดจาก จังหวัดไม่บริษัท ยืนยันความพร้อมในความสามารถในการก่อสร้างเนื่องจาก จังหวัดพิจารณาว่าบริษัทเสนอราคาต่ำมาก จึงกลัวว่าผู้รับจ้างจะละทิ้งงาน อีกทั้งบริษัทจะเข้ามาติดต่อประสานงานในวันสุดท้ายของกำหนดระยะเวลาที่ทางจังหวัดแจ้ง	
6. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.บางเลน จ.นครปฐม	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 17 พ.ย. 59 จำนวน 1,509,500 บาท สิ้นสุดสัญญา 17 มี.ค.60 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่าย 1 งวดงาน	ลงนามในสัญญาแล้ว (วันที่ 17 พ.ย.59)	มี.ค.-60	ความล่าช้าเกิดจากต้องทำหนังสือเพื่อ ยืมตัวช่าง อบต./เทศบาล เพื่อมาถอดแบบให้ และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 120 วัน	
7. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 1 พ.ย. 59 จำนวน 1,682,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 1 มี.ค. 60 เบิกจ่าย 1 งวดงาน	ลงนามในสัญญาแล้ว (วันที่ 1 พ.ย.59)	มี.ค.-60	ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 120 วัน	
8. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 28 พ.ย. 59 จำนวน เงินที่ทำสัญญา 1,487,500 บาท สิ้นสุดสัญญา 28 มี.ค.60 เบิกจ่าย 2 งวด	ลงนามในสัญญาแล้ว (วันที่ 28 พ.ย.59)	มี.ค.-60	ความล่าช้าเกิดจากปากคอรอห้องที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ก่อสร้างล่าช้า และต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 120 วัน เบิกจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 28 ม.ค.60 จำนวน 595,040 บาท งวดที่ 2 วันที่ 28 มี.ค.60 จำนวน 892,560 บาท	
9. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 15 พ.ย.59 จำนวน เงินที่ทำสัญญา 1,698,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 18 เม.ย.60 เบิกจ่าย 1 งวดงาน	ลงนามในสัญญาแล้ว (วันที่ 15 พ.ย.59)	เม.ย.-60	ความล่าช้าเกิดจากการติดต่อขอความร่วมมือช่าง อบต./ เทศบาล เพื่อมาช่วยถอดแบบให้ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 120 วัน	

รายละเอียด	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	จัดสรร FMD	ร้อยละ	วิธีการจัดหา	ผลการดำเนินงาน	ลงนามในสัญญา	คาดว่าจะ ชำระเงินแล้วเสร็จ	หมายเหตุ	ผู้ประสานงาน
10. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 2 พ.ย. 59 จำนวน เงินที่ทำสัญญา 1,698,000 บาท สิ้นสุด สัญญา 1 พ.ค. 60 เบิกจ่าย 2 งวดงาน	ลงนามใน สัญญาแล้ว (วันที่ 2 พ.ย.59)	พ.ค.-60	ความล่าช้าเกิดจากการติดต่อขอความ ร่วมมือช่าง อบต./ เทศบาล เพื่อมาช่วย ถอดแบบให้ และใช้ระยะเวลาในการ ก่อสร้าง 180 วัน เบิกจ่ายงวดที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. 60 จำนวน 764,100 บาท งวด ที่ 2 วันที่ 1 พ.ค. 60 จำนวน 933,900 บาท	
11. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.สุขสำราญ จ.ระนอง	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	เปิดซองครั้งที่ 2 วันที่ 28 พ.ย. 59 ไม่มี บริษัทมาเป็นของเสนอราคา		พ.ค.-60	ความล่าช้าเกิดจากมีการยกเลิกการจัด จ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นซอง เสนอราคา 1 ราย	
12. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.บ้านธิ จ.ลำพูน	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 18 พ.ย.59 จำนวน เงินที่ทำสัญญา 1,700,000 บาท สิ้นสุด สัญญา 18 มี.ค. 60 เบิกจ่าย 1 งวดงาน	ลงนามใน สัญญาแล้ว (วันที่ 18 พ.ย.59)	มี.ค.-60	ความล่าช้าเกิดจากการติดต่อขอความ ร่วมมือให้ช่าง อบต. เป็นผู้ถอดแบบให้ และใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน	
13. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ศรีรัตนนิคม จ.สุราษฎร์ ธานี	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	รอลงนามในสัญญา จำนวนเงินที่จะลง นามในสัญญา 1,698,000 บ. ได้ให้บริษัท มาทำสัญญาวันที่ 30 พ.ย.59		เม.ย.-60	ล่าช้าจากการถอดแบบ และบริษัทใน เรื่องหลักประกันสัญญา	
14. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.โพธิ์สัย จ.หนองคาย	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	กำหนดเปิดซอง 29 พ.ย. 59		ก.พ.-60	ความล่าช้าเกิดจากการขอยืมตัวช่างจาก อบต. เพื่อมาถอดแบบ และจะใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้าง 90 วัน	

รายการ	งบประมาณสาม พ.ร.บ.	ตัดยอด FMD	ร้อยละ	วิธีการจัดหา	ผลการดำเนินงาน	ลงนามในสัญญา	คาดว่าจะ ชำระเงินแล้วเสร็จ	หมายเหตุ	ผู้ประสานงาน
15. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี	1,700,000	1,700,000	100	สอบราคา	ลงนามในสัญญาวันที่ 20 ต.ค. 59 จำนวน เงินที่ลงนามในสัญญา 1,689,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 17 ม.ค. 60 อยู่ระหว่าง ก่อสร้างอาคารกองร้อย อส. และได้ เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 59 จำนวน 422,250 บาท	ลงนามใน สัญญาแล้ว (วันที่ 20 ต.ค.59)	ม.ค.-60	ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 120 วัน และจะเบิกจ่ายงวดที่ 2 วันที่ 8 ต.ค. 59 จำนวน 422,250 บาท, งวดที่ 3 วันที่ 26 ต.ค. 59 จำนวน 422,250 บาท, งวดสุดท้ายวันที่ 17 ม.ค.60 จำนวน 422,250 บาท	

หมายเหตุ 1. หนังสือ ส่วนที่ 13 ที่ มท 0311.2/2034 ลว. 14 ก.ค.59 แจ้งขอความร่วมมือให้ ผศ.ปล. ช่วยสำรวจความพร้อมในการก่อสร้างอาคารกองร้อย อส.

- หนังสือประทับตราแผนการลงชื่อ ส่วนที่ 13 ที่ มท 0311.2/ว 16228 ลว. 14 ก.ค.59 แจ้งให้จังหวัดดำเนินการสำรวจความพร้อมในด้านสถานที่ ความสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งให้ดำเนินการก่อสร้างแบบและกำหนดราคา
- หนังสือประทับตราแผนการลงชื่อ ส่วนที่ 13 ที่ มท 0311.2/ว 18415 ลว. 18 ส.ค. 59 แจ้งให้จังหวัด เริ่มดำเนินการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0311.2/ว 22232 ลว. 13 ต.ค. 59 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัด พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยงบลงทุนที่ใช้งบเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไปแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (โดยให้รายงานตามแบบทุกวันที่ 2 และ 15 ของเดือน)
- หนังสือ ที่ มท 0311.2/3190 ลว. 21 ต.ค. 59 แจ้งขอความร่วมมือให้ ผศ.ปล. ช่วยติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามผลการประเมินประสิทธิภาพ
- หนังสือประทับตราแผนการลงชื่อ ส่วนที่ 13 ที่ มท 0311.2/ว 24843 แจ้งแนบยาให้จังหวัดเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามผลการประเมินประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้จังหวัดไม่ยั้งไม่ได้ออกนี้ผูกพันแจ้งยืนยันว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 (30 ต.ค. 59)
- หนังสือกรมการปกครอง ส่วนที่ 13 ที่ มท 0311.2/ว 25125 ลว. 28 พ.ย. 59 แจ้งแนบยาให้จังหวัดดำเนินการตามผลการประเมินประสิทธิภาพ ให้เร่งได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของปลัดจังหวัด และนายอำเภอ