



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สน.ปท. (สรท. ผ.พท.) โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๕๑๖

ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ ๖๒๕

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการดำเนินงานงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ทน.ผตปค.

ด้วย สน.ปท. ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการให้กับจังหวัดต่างๆ และให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้าง และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงานในสัญญา

สน.ปท. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน จึงขอส่งข้อมูลการดำเนินงานงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ผตปค. ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามวงงานในสัญญาจากรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อหารือสามารถติดต่อได้ที่นางสาวสุภาทิพย์ ฉั่วสกุล เจ้าหน้าที่งานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๒-๕๕๔-๖๐๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรณพร สงวนพงศ์)

ผอ.สรท. ปกท.

ผอ.สน.ปท.

สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

๑. อาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๗ แห่ง
 - ได้ผู้รับจ้างครบทั้ง ๗ หลังแล้ว
๒. อาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน ๑๐ แห่ง
 - ได้ผู้รับจ้างครบแล้ว จำนวน ๘ หลัง
 - อยู่ระหว่างขอทำความเข้าใจกับ สบ. เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒ หลัง คือ
 - (๑) อ.เทพา จ.สงขลา เปลี่ยนพื้นที่เป็น อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 - (๒) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เปลี่ยนพื้นที่เป็น อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๓. บ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ จำนวน ๔๒ หลัง
 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๔๑ หลัง
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ หลัง คือ บ้านพัก นอ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (ได้รับอนุมัติจาก รมว.มท. ให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้กผันได้จนถึงไตรมาสที่ ๒)

งบประมาณปี พ.ศ. 2560

ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ม.18155

ลำดับ ที่	จังหวัด	อำเภอ	เริ่มสัญญาจ้าง ก่อสร้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุดสัญญา จ้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติฯ (บาท)	วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือเงินที่ ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนที่
1	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	8ธ.ค.59	3พ.ย.60		14,280,000				ลงนามแล้ว
2	ชลบุรี	บ่อทอง	21ธ.ค.59	4ม.ค.61		13,890,000				ลงนามแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนของผู้รับจ้าง(5ม.ค.60)
3	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	26ธ.ค.59	21ธ.ค.60		14,190,000				ลงนามแล้ว
4	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	29ธ.ค.59	5ก.ย.60		16,200,000				ลงนามแล้ว
5	นครพนม	นาแก	13ธ.ค.59	8ธ.ค.60		14,400,000				ลงนามแล้วอยู่ระหว่างการรื้อถอนห้องน้ำ, ศาลาที่พัก, อาคาร, กศน. ฯลฯ
6	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	7ธ.ค.59	22ธ.ค.60		16,200,000				ลงนามแล้วเตรียมส่งมอบพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง
7	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	28ธ.ค.59			13,800,000				ลงนามแล้ว
				0.00		102,960,000.00	0.00			

งบประมาณปี พ.ศ.2560

ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ ตามแบบ 100/27 ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	เริ่มสัญญาจ้างก่อสร้างเมื่อ (วันเดือนปี)	สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อ (วันเดือนปี)	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	วงเงินตามสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (%)	ผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนที่
1	มุกดาหาร	ดอนตาล	30พ.ย.59	27ก.ค.60		5,993,000				ลงนามแล้ว(กำลังปรับพท.ก่อสร้างและถมดินดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ไม่ยงนา)
2	นครสวรรค์	ไพศาลี	20ธ.ค.59	17ก.ค.60		5,200,000				ลงนามแล้ว
3	แม่ฮ่องสอน	ปาย	28ธ.ค.59	25ส.ค.60		7,079,000				ลงนามแล้ว(5ม.ค.60)
4	นครนายก	องครักษ์	29ธ.ค.59	26ส.ค.60		7,088,000				ลงนามแล้ว
5	นครราชสีมา	สีดา	30ธ.ค.59	28มิ.ย.60		5,980,000				ลงนามแล้ว
6	สุราษฎร์ธานี	บ้านตาขุน	26ธ.ค.59	23ส.ค.60		6,753,790				ลงนามแล้ว
7	สกลนคร	พรรณานิคม								อยู่ระหว่างตกลงกับ สบป. เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง (เปลี่ยนจาก อ.สว่างแดนดิน)
8	นครศรีธรรมราช	พระพรหม	13ธ.ค.59	11ส.ค.60		6,668,000				ลงนามแล้ว
9	ปัตตานี	ยะหริ่ง	26ต.ค.2559	23ต.ค.2560		7,353,800				ลงนามแล้ว ส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ยังไม่ได้ก่อสร้าง(5ม.ค.60)
10	สุราษฎร์ธานี	กาญจนดิษฐ์								อยู่ระหว่างตกลงกับ สบป. เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง (เปลี่ยนจาก อ.เทพา จ.สงขลา)
						52,115,590.00	0.00	0.00		

งบประมาณปี พ.ศ.2560

ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ตามแบบ ครบคร้าไทยเป็นสุข ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับ ที่	จังหวัด	อำเภอ	เริ่มสัญญาจ้าง ก่อสร้างเมื่อ (วันเดือนปี)	สิ้นสุดสัญญา จ้างเมื่อ (วันเดือนปี)	วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือเงินที่ ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนนี้
1	ตรัง		15ธ.ค.59	13ก.ค.60		2,650,000				ลงนามแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้าง(30ธ.ค59)
2	ราชบุรี		9ธ.ค.59	7ก.ค.60		2,695,600				ลงนามแล้วอยู่ขั้นตอนทดสอบสภาพดิน
3	ปัตตานี		25ต.ค.59	23พ.ค.60		2,808,000				ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่)(5ม.ค.60)
4	สกลนคร		16ธ.ค.59	14มิ.ย.60		2,800,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
5	อุบลราชธานี		6ธ.ค.59	13ก.ค.60		2,795,000				ลงนามในสัญญาแล้ว เตรียมส่งมอบพท.สำหรับการก่อสร้าง
6	กาฬสินธุ์		1ธ.ค.59	5ส.ค.59		2,598,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
7	พะเยา		25พ.ย.59	24พ.ค.60		2,459,000				ลงนามในสัญญาแล้วผู้รับจ้างเข้าทำงาน1ธ.ค. โดยรื้อถอนหลังเก่า,ปรับพท.ชุดหลุมเตรียมก่อสร้าง
8	สมุทรปราการ	บางพลี	16ธ.ค.59	14มิ.ย.60		2,808,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
9	นครราชสีมา	โนนไทย	20ธ.ค.59	18มิ.ย.60		2,690,000				ลงนามในสัญญาแล้ว กำลังปรับพื้นที่,ตีฝัง(11ม.ค.60)
10	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	7พ.ย.59	7มิ.ค.60		2,570,000				ลงนามแล้ว ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเกือบ 50 %(12ม.ค.60)จะเบิกจ่ายครั้งเดียว
11	พะเยา	ภูพานยาว	18พ.ย.59	17พ.ค.60		2,615,000				ลงนามในสัญญาแล้ว กำลังก่อสร้าง
12	ระยอง	นิคมพัฒนา	9ธ.ค.59	8พ.ค.60		2,465,700				ลงนามในสัญญาแล้ว(ปรับพท.เรียบรื้อย/วางผังฐานราก)
13	สมุทรปราการ	บางเสาธง	23ธ.ค.59	20มิ.ย.60		2,805,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
14	สุราษฎร์ธานี	วิภาวดี	21ธ.ค.59	19มิ.ย.60		2,758,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
15	สมุทรสงคราม	อัมพวา	28ธ.ค.59	25ก.ย.60		2,668,000				ลงนามแล้ว
16	ยโสธร	ทรายมูล	11พ.ย.59	11พ.ค.60		2,219,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
17	นราธิวาส	ระแงะ	20 ต.ค.59	16 มิ.ย.60		2,808,000	561,600	2,246,400	20	กำลังก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด
18	นครสวรรค์	หนองบัว	16ธ.ค.59	14มิ.ย.60		2,330,000				ลงนามในสัญญาแล้ว (เบิกจ่าย 8 งวด)
19	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา								ยื่นเสนอราคา2ธ.ค.59,คณะกก.พิจารณาผลประกวดราคา2,690,000คณะกก.ไม่รับราคาครั้งที่2 ทบทวนและประกวดราคาใหม่อีกครั้งอยู่ระหว่างช่างคำนวณราคากลาง(11ก.ค.60)
20	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	27ธ.ค.59	7มิ.ย.60		2,489,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
21	ราชบุรี	ปากท่อ	23ธ.ค.59	21ก.ค.60		2,590,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
22	นครนายก	บ้านนา	13ธ.ค.59	11มิ.ย.60		2,808,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
23	กำแพงเพชร	คลองขลุง	9ธ.ค.59	7ก.ค.60		2,780,000				ลงนามแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้ว (12ม.ค.60)
24	นครสวรรค์	ตากถี	23ธ.ค.59	21มิ.ย.59		2,516,000				ลงนามในสัญญาแล้ว (เบิกจ่าย 5 งวด)
25	สุราษฎร์ธานี	ท่าชนะ	7ธ.ค.59	4มิ.ย.60		2,599,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
26	น่าน	เวียงสา	10พ.ย.59	6พ.ค.60		2,390,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
27	ตราด	คลองใหญ่	29ธ.ค.59	27มิ.ย.60		2,808,000				ลงนามในสัญญาแล้ว

28	ระยอง	เมืองระยอง	30 พ.ย.59	29พ.ค.60		2,801,200				ลงนามในสัญญาแล้ว (ปรับพท.เรียบร้อย/วางผังฐานราก)(10ม.ค.60)
29	ขอนแก่น	ชนบท	6ธ.ค.59	3ส.ค.60		2,749,000				ลงนามแล้ว คณะก.ก.กำลังตรวจรับงานงวด1, กำลังก่อสร้างงานงวด 2 (12ม.ค.60)
30	อุทัยธานี	บ้านไร่	23ธ.ค.59	21มิ.ย.60		2,660,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
31	เพชรบุรี	บ้านแหลม	20ธ.ค.59	18มิ.ย.60		2,808,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
32	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	22พ.ย.59	20ก.ค.60		2,805,000				ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างกำลังปรับพื้นที่ (11ม.ค.60)
33	ฉะเชิงเทรา	บางคล้า	15ธ.ค.59	12ส.ค.60		2,808,000				ลงนามในสัญญาแล้วแบ่งเป็น4งวดงาน
34	สุรินทร์	ปราสาท	17พ.ย.59	16เม.ย.60		2,300,000				ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างเข้าดูพื้นที่ตรวจสอบสภาพดิน
35	สุราษฎร์ธานี	ท่าฉาง	21 พ.ย.59	20พ.ค.60		2,749,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
36	สระบุรี	หนองแขง	29ธ.ค.59	27มิ.ย.60		2,808,000				ลงนามแล้ว กำลังขยายทอดตลาดหลังเก่า,จะเริ่มก่อสร้าง1ก.พ.60 (11ม.ค.60)
37	นครสวรรค์	พยุหะคีรี	13พ.ย.59	29พ.ค.60		2,529,500				ลงนามในสัญญาแล้ว
38	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	15ธ.ค.59	13มิ.ย.60		2,805,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
39	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	31ค.ย.59	28ก.พ.60		2,350,000				ลงนามแล้ว(4 งวด)กำลังวางผังทดสอบดิน,หล่อคอนกรีตฐานรากเสาเข็ม,คานชั้น1,2,ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก(30ธ.ค.59)
40	สุโขทัย	ทุ่งเสลี่ยม	25 พ.ย.59	23ก.ค.60		2,442,400				ลงนามในสัญญาแล้ว(แบ่งเป็น 5 งวดงาน)อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
41	อ่างทอง	แสวงหา	29ธ.ค.59	25ก.ย.60		2,808,000				ลงนามแล้ว ยังไม่ส่งมอบพ.ท. กำลังขยายทอดตลาดหลังเก่า (9ม.ค.60)
42	อุดรธานี	ทุ่งฝน	23ธ.ค.59	22เม.ย.60		2,805,000				ลงนามในสัญญาแล้ว
						108,750,400	561,600.00	2,246,400		



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ร.อ.ปค.บพ.	วันที่ ๑๗
ร.อ.ปค.บพ.	วันที่ ๐๙๖
ร.อ.ปค.บพ.	วันที่ ๑
ร.อ.ปค.บพ.	วันที่ ๑

ส่วนราชการ สน.ปท. (สรท. ผ.ผท.) โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๕๑๖ โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๔
 ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๔๔๙๔ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑
 เรียน อปค. ผ่าน ร.อ.ปค. (บพ.)

๑. ต้นเรื่อง

ตามที่ ปค. ได้แจ้งจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ อาคารหอประชุมอำเภอ และบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบและก่อกำหนดผู้กักขังให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ นั้น (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สน.ปท. (สรท.) ได้ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อกำหนดผู้กักขังการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ อาคารหอประชุมอำเภอ และบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ปรากฏผลดังนี้

๒.๑. อาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๗ หลัง

(๑) ได้ผู้รับจ้างและก่อกำหนดผู้กักขังแล้ว จำนวน ๖ หลัง

(๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ หลัง

๒.๒ อาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน ๑๐ หลัง

- ได้ผู้รับจ้างครบแล้วทั้ง ๑๐ หลัง แยกเป็น

(๑) ก่อกำหนดผู้กักขังแล้ว จำนวน ๗ หลัง

(๒) รอลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๑ หลัง

(๓) รอกำหนดผู้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างจากสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๒ หลัง

๒.๓ บ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ จำนวน ๔๒ หลัง

(๑) ได้ผู้รับจ้างและก่อกำหนดผู้กักขังแล้ว จำนวน ๔๑ หลัง

(๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ หลัง

๒.๔ สรุปภาพรวม

(๑) การก่อสร้างสถานที่ราชการต่างๆ ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ จำนวน ๕๙ หลัง

(คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐)

(๒) ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๕๗ หลัง (คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๑)

(๒.๑) ก่อกำหนดผู้กักขังแล้ว จำนวน ๕๔ หลัง

- งบประมาณที่ก่อกำหนดผู้กักขัง ๒๔๑,๕๕๕,๙๙๐ บาท

- งบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๒,๓๙๑,๔๑๐ บาท

(๒.๒) รอลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๓ หลัง

(๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ หลัง (คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙)

/๒.๕ รายการขอขยาย...


๒.๕ รายการขอขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้พันกรณีไม่สามารถก่อกำหนดภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙ หลัง ได้แก่

- (๑) อาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๒ หลัง คงเหลือ ๑ หลัง คือ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) อาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน ๕ หลัง ได้ผู้รับจ้างครบแล้ว
- (๓) บ้านพักนายอำเภอ จำนวน ๒ หลัง คงเหลือ ๑ หลัง คือ ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(เอกสาร ๒)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายปริญญ์ โพธิ์สัตย์)
ผอ.สน.ปท.


30 ธ.ค. ๕๙
(นายบรรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ร.อปค.

ผู้อำนวยความสะดวก.....วันที่ 30 ธ.ค. ๕๙
หัวหน้ากลุ่ม.....วันที่ 30 ธ.ค. ๕๙
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่ 29 / ๑๒ / ๕๙
หัวหน้างาน.....วันที่ 29 / ๑๒ / ๕๙
ร่าง/ตรวจ.....วันที่ / /

ร.ต.ท.

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)
อปค.