



บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... 1085
วันที่..... ๕ พ.ค. ๖๐
เวลา..... ๑๕.๕๙ น.

ส่วนราชการ ปค. (สน.ปท. สรท. ผ.ผท.) โทร. ๐-๒๖๒๔-๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๕๑๖

ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ ๓๑๕๘

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ทน.ผตปค.

ด้วย ปค. ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ ให้กับจังหวัดต่างๆ และให้ดำเนินการก่อสร้างผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้าง และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงานในสัญญาจ้าง และตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปค. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การก่อสร้างผูกพัน การดำเนินการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน จึงขอส่งข้อมูลการดำเนินงานงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อตรวจติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างผูกพัน การดำเนินการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงานในสัญญาจ้าง และตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ร.ต.ท.

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

อปค.

ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

ที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท)	วงเงิน คงเหลือ (บาท)	ลงนาม สัญญาแล้ว	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	หมายเหตุ
ที่ว่าการอำเภอ (จำนวน 6 หลัง)							
1	อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	16,061,500	16,060,000	1,500	12 ต.ค. 60		
2	อ.สามโคก จ.ปทุมธานี	16,061,500	14,385,000	1,676,500	16 ต.ค. 60		
3	อ.สมเด็จพระ จ.กาฬสินธุ์	16,061,500	12,906,000	3,155,500	20 ต.ค. 60		
4	อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	16,061,500				30 พ.ย. 60	- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการประมาณราคากลาง ค่าก่อสร้าง ทำให้กำหนดราคากลางล่าช้ากว่าที่กำหนด (จะประกาศ เชิญชวน 2 พ.ย. - 17 พ.ย. 60)
5	อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	16,061,500				30 พ.ย. 60	- ยังไม่ได้รับการประมาณราคากลาง เนื่องจากผู้ออกแบบเป็นสถาปนิก ของ สน.โยธาและผังเมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างพระเมรุมาศ ของ จ.พิษณุโลก ซึ่งผู้ออกแบบแจ้ง ว่าจะทำการแก้ไขปรับปรุงแบบ ต้องใช้เวลานานถึง 45 วัน - คาดว่าจะระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 60 จะได้ราคากลาง - คาดว่าจะประกาศ E-biding 3 พ.ย. 60
6	อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	16,061,500				30 พ.ย. 60	- ขาดแคลนช่างที่มีความพร้อมและความชำนาญงานด้านการก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ นอ.พระแสง กำลังเร่งโยธา จว. ให้กำหนดราคากลาง ให้แล้วเสร็จ
รวม		96,369,000	43,351,000	4,833,500			
หอประชุมอำเภอ (จำนวน 8 หลัง)							
1	อ.น่าน้อย จ.น่าน	7,280,200	6,115,888	1,164,312	12 ต.ค. 60		
2	อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	7,280,200	6,488,000	792,200	14 ต.ค. 60		
3	อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	7,280,200	6,520,000	760,200	12 ต.ค. 60		
4	อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	7,280,200	5,960,000	1,320,200	20 ต.ค. 60		- รอการเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ ทำให้อำเภอต้องประกาศกำหนดราคากลางใหม่

ที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท)	วงเงิน คงเหลือ (บาท)	ลงนาม สัญญาแล้ว	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	หมายเหตุ
5	อ.จาว จ.ลำปาง	7,280,200	6,189,900	1,090,300		ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 60	- มีการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ และมีการแก้ไขเอกสารขออนุมัติ 3 ครั้ง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไป
6	อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี	7,280,200	5,547,000	1,733,200		7 พ.ย. 60	- คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่อำเภอแต่งตั้งเป็นนายช่างโยธา จากโยธาจังหวัด ได้ดำเนินการกำหนดราคาล่าช้า
7	อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี	7,280,200				24-พ.ย.-60	- แก้ไขแบบแปลนบางส่วนที่ไม่เหมาะสม โดยไม่กระทบกับโครงสร้าง ของอาคารหอประชุม ได้รับอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน 29 ก.ย.60 จะประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 20 ต.ค. 60 (ประกาศเชิญชวน 30 ต.ค. - 13 พ.ย. 60)
8	อ.ภูหลวง จ.เลย	7,280,200	5,675,158	1,605,042		3 พ.ย. 60	- ไม่มีวิศวกรในการออกแบบและแก้ไขโดยตรง จึงต้องขอความร่วมมือ จากหน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมด้านบุคลากรในการออกแบบและแก้ไข แบบแปลนและคำนวณราคาทำให้เกิดความล่าช้า
รวม		58,241,600	42,495,946	8,465,454			

บ้านพักข้าราชการ (จำนวน 17 หลัง)

1	ปจ.สุโขทัย	2,779,900	2,400,000	379,900	12 ต.ค. 60		
2	ปจ.ชุมพร	2,779,900	2,760,000	19,900	12 ต.ค. 60		
3	ปจ.ระนอง	2,779,900	2,529,000	250,900		6-7 พ.ย. 60	
4	ปจ.ปราจีนบุรี	2,779,900	2,600,000	179,900	12 ต.ค. 60		
5	นอ.จาว จ.ลำปาง	2,779,900	2,499,000	280,900	11 ต.ค. 60		
6	นอ.สายบุรี จ.ปัตตานี	2,779,900	2,779,900	-	12 ต.ค. 60		
7	นอ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์	2,779,900	2,280,000	499,900	12 ต.ค. 60		
8	นอ.แก้งเลี้ยว จ.นครสวรรค์	2,779,900	2,159,000	620,900	12 ต.ค. 60		
9	นอ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ	2,779,900	2,076,000	703,900	16 ต.ค. 60		
10	นอ.แม่จรมิ จ.น่าน	2,779,900	2,499,000	280,900	11 ต.ค. 60		
11	นอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	2,779,900	2,215,000	564,900	19 ต.ค. 60		
12	นอ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	2,779,900	2,720,000	59,900	27 ต.ค. 60		

ที่	รายการ	วงเงินที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท)	วงเงิน คงเหลือ (บาท)	ลงนาม สัญญาแล้ว	วันที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญา	หมายเหตุ
13	นอ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู	2,779,900	2,299,000	480,900	16 ต.ค. 60		
14	นอ.สอยดาว จ.จันทบุรี	2,779,900	2,205,000	574,900	25 ต.ค. 60		
15	นอ.ห้วยใหญ่ จ.มุกดาหาร	2,779,900				10 พ.ย. 60	- ได้ราคากลางจากโยธา จว. และช่าง อบต.ลำซำ ได้ราคากลาง 12 ต.ค. 60 ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไปลงนามได้ 30 ต.ค.60 (ประกาศเชิญชวน 20 - 25 ต.ค. 60) คาดลงนาม 10 พ.ย. 60
16	นอ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	2,779,900	2,527,000	252,900		30 ต.ค.-3พ.ย.60	- ไม่มีบุคลากรด้านช่าง ต้องขอความอนุเคราะห์จาก อบท. ทำให้ล่าช้า ในการดำเนินการ (ประกาศเชิญชวน 11 - 19 ต.ค. 60)
17	นอ.กุเรื่อ จ.เลย	2,779,900	2,369,000	410,900		3 พ.ย. 60	- ต้องขอสนับสนุนช่างผู้ประมาณราคากลางจาก อบท. ในพื้นที่ ทำให้ กำหนดราคากลางของช่างมีความล่าช้า เป็นเหตุให้การดำเนินงาน ประกวดราคาขั้นตอนอื่นๆ ล่าช้า ลงนามได้ 3 พ.ย. 60
รวม		47,258,300	38,916,900	5,561,500			
สรุปรวมการก่อสร้างทั้งหมด 31 หลัง		201,868,900	124,763,846	18,860,454			