



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กค. กง.บช. (ฝ.บช. ๒) โทร. ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙ ภายใน ๓๐๒๙ มท. ๕๐๗๔๙

ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๗๕๑

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒

เรียน ผอ.สน.มน. ผอ.สน.สก. ผอ.สน.บท. ผอ.สน.อส. ผอ.กช. และ อธ.วปค.

ด้วย ปค. ได้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๐ รายการ เป็นเงิน ๘๓๘,๘๓๔,๑๔๖.๔๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๖๑,๗๑๕,๕๗๕.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒ คงเหลือจำนวน ๕๒ รายการ เป็นเงิน ๔๗๗,๑๑๘,๕๗๐.๗๔ บาท

เนื่องจากการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว กรมบัญชีกลางอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอให้ สำนัก/กอง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ (สามารถคัดสำเนาหนังสือได้ทางเว็บไซต์ กองคลัง กรมการปกครอง <http://multi.dopa.go.th/finance> หัวข้อ เงินกัน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

ร.อ.ปค. ปกท.

อปค.

รายละเอียดการขยายวงเงินเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 กรณีมีหนี้ผูกพัน (เฉพาะรายการคงเหลือ)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบรายจ่าย	เลขที่ PO	รายการ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ	
						เลขที่	สัญญา/เลขที่/คว	จำนวน				กำหนดส่งมอบ
1	สน.มบ./งบสัพพ	งบลงทุน	7011282195	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนทางระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ศูนย์พัฒนามิตร) จ.ประจวบคีรีขันธ์	17,381,122.50	ศบ.สปจ.66/60	31 มี.ค. 60	18,825,000.00	24 มี.ย. 61	17,381,122.50	อยู่ระหว่างงบบุคลากรสัญญา	
					รวมทั้งสิ้น							
					รวมทั้งสิ้น	17,381,122.50					17,381,122.50	

รายละเอียดการขยายวงเงินเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กรณีมีหนี้ผูกพัน (เฉพาะรายการคงเหลือ)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบรายจ่าย	เลขที่ PO	รายการ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ		
						เลขที่	สัญญา/เลขที่/ลจ.		กำหนดส่งมอบ	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
							ส.	จำนวน					
	ส่วนของ												
1	ภูเก็ต	งบลงทุน	7011200159	จ้างรับจ้างเพิ่มเติมอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ภายใน ภูเก็ต ณ ภูเก็ต ตลอด 6 สัญญาที่ 9.1ชุมชนี่	22,500,331.54	เลขที่จ.77เอ1	29 มี.ค. 61	35,523,100.00	21 มี.ค. 62		22,500,331.54	เบิกจ่ายถึงงวดที่ 7	
					รวมทั้งสิ้น						22,500,331.54		
	ส่วนภูมิภาค												
1	เชียงใหม่	งบลงทุน	7013648057	ค่าก่อสร้างห้องย่อย ๑๓.๙.	4,353,500.00	4/2562	23 ก.ย. 62	4,353,500.00	20 พ.ค. 63		4,353,500.00	จัดทำใบแจ้งรายหนี	
					รวม						4,353,500.00		
											26,853,831.54		
					รวมทั้งสิ้น						26,853,831.54		

รายละเอียดการรับเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไว้เบิกเหลือมี กรณีมีผู้กำกับ (เฉพาะรายการคงเหลือ)

ณ วันที่ 23 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	จังหวัด	งบรายจ่าย	เลขที่ PO	รายการ	จำนวนเงิน	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ			
						เลขที่	ชว.	จำนวน	กำหนดส่งมอบ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1	กบ./อุบลราชธานี	งบลงทุน	2000387/509	จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบศูนย์ผลิตนมฯ	28,722,000.00	๓๒๓๖๖/๖๒	26 มี.ค. 62	28,722,000.00	12 มี.ย. 65	2,440,000.00	26,282,000.00		
2	ส.น.ม./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7012391155	จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารศูนย์ผลิตนมฯ (ศูนย์ฝึก คมนาฬิกา) จ.ประจวบฯ	4,367,340.80	427/2562	26 มี.ค. 61	5,960,000.00	22 ก.ย. 62	791,480.90	3,575,859.90		อยู่ระหว่างส่งมอบ
3	ส.น.ม./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7012492673	จ้างก่อสร้างอาคาร และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบ (ศูนย์ฝึกคมนาฬิกา) จ.ประจวบฯ	8,779,359.30	48/2562	22 มี.ค. 62	17,465,228.87	22 มี.ค. 63		8,779,359.30		อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางทำใบ PO เนื่องจากมีลดวงเงิน
4	ว.ป.ค./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7012667577	จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารอาวุโสอาคารกรมการ จ.ประจวบฯ	2,213,489.25	50/2562	30 มี.ค. 62	2,604,105.00	29 ก.ค. 62		2,213,489.25		ยกเลิกสัญญาอยู่ระหว่างจัดหา ผู้รับจ้างใหม่
5	ส.น.ส.ก./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7013833102	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และการตรวจปล่อยที่ผู้ตรวจการบินและปล่อยอากาศยาน จ.ร้อยเอ็ด	10,557,000.00	57/2562	19 มี.ค. 62	12,420,000.00	14 มี.ค. 63		10,557,000.00		
6	ส.น.ส.ก./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7013820465	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และการตรวจปล่อยที่ผู้ตรวจการบินและปล่อยอากาศยาน จ.ร้อยเอ็ด	12,409,821.68	56/2562	19 มี.ค. 62	14,599,790.21	14 มี.ค. 63	631,493.77	11,778,327.91		
7	ว.ป.ค./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7013834107	จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง ว.ป.ค.	36,516,000.00	60/2562	25 มี.ค. 62	42,960,000.00	18 พ.ค. 63	1,679,736.00	34,836,264.00		
8	ส.น.ส.ก./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7012877887	จัดซื้อระบบฐานข้อมูลท่าอากาศยานและปล่อยอากาศยาน ของ ป.ค.	4,343,600.00	69/2562	19 มี.ย. 62	16,818,800.00	12 มี.ย. 63		4,343,600.00		
9	ส.น.ส.ก./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7012879255	จัดซื้อระบบฐานข้อมูลท่าอากาศยานและปล่อยอากาศยาน ของ ป.ค.	4,368,800.00	70/2562	23 มี.ย. 62	16,818,800.00	16 มี.ย. 63		4,368,800.00		
10	ส.น.ม.ท./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7012910883	เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จัดทำระบบให้บริการ ประชาชนทางสำนักงานท่าอากาศยานและเขตบริหารจังหวัดประจวบฯ	182,081,100.00	73/2562	2 พ.ค. 62	352,831,100.00	30 ก.ย. 68	39,841,665.00	142,239,435.00		
11	ส.น.ม.ท./อุบลราชธานี	งบดำเนินงาน	7013507981	จัดซื้อวัสดุพิมพ์และเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ดีด ประจำตัว จำนวน 2 รายการ	3,890,872.50	96/2562	6 ก.ย. 62	3,890,872.50	5 มี.ค. 62		3,890,872.50		อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ
12	ส.น.ส.ก.	งบลงทุน	7013635438	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ฝึก (วังไธยา) อาคาร 3 ณ ส.น.ส.ก. วังไธยา	1,900,000.00	10/2562	25 ก.ย. 62	1,900,000.00	23 มี.ค. 62		1,900,000.00		
13	ส.น.ส.ค.	งบดำเนินงาน	7013665168	ซื้อกระดาษพิมพ์และเครื่องพิมพ์ดีด ผลิตจากพืชของประเทศไทย จำนวน 50,500 ชุด	932,230.00	3/2562	26 ก.ย. 62	932,230.00	27 มี.ค. 62		932,230.00		
14	ส.น.ม.ท./อุบลราชธานี	งบดำเนินงาน	7013667444	ซื้อวัสดุพิมพ์และเครื่องพิมพ์ดีดประจำตัวประชาชนแบบคอมพิวเตอร์ (Smart Card) จำนวน 3 รายการ	65,856,787.50	103/2562	27 ก.ย. 62	65,856,787.50	24 พ.ค. 63		65,856,787.50		อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุงวดที่ 2
15	ส.น.ส.ก./อุบลราชธานี	งบลงทุน	7013670736	จ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาชุมชนวัดสีม่อน ต.บึงบัว อ.เมืองพิจิตร	22,700,000.00	101/2562	27 ก.ย. 62	22,700,000.00	23 มี.ย. 63		22,700,000.00		