



กตร.
เลขที่..... 12/4
วันที่..... ๗ ๕-๑-๖๐
เวลา..... 18.๓๐ น.

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/๓๓๒๒

ถึง ทน.ผตปค.

ปค.ได้แจ้งจังหวัด/อำเภอ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ปค. เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอส่งเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจราชการต่อไป



กองวิชาการและแผนงาน

กลุ่มงานงบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕ ต่อ ๔๑๒ โทรสาร ต่อ ๔๐๙

<http://tspd.dopa.go.th>

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบลงทุน รายการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค

รายการ	สรุปผลการดำเนินงาน (ร้อยละของงบประมาณ)				หมายเหตุ
	รายการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
งบประมาณทั้งสิ้น	326		208,950,200		
- โอนจัดสรรให้ภูมิภาค	320	98.16%	184,755,973.35	88.42%	
เงินเหลือจ่ายโอนกลับ ครั้ง 1			5,323,840.00	2.55%	
เงินเหลือจ่ายโอนกลับ ครั้ง 2			18,870,386.65	9.03%	อยู่ระหว่างเสนอ อปค.
เงินเหลือจ่าย รอจังหวัดส่งคืน			138,000.00	0.07%	
ผลการดำเนินการของส่วนภูมิภาค ดังนี้					
- ก่อหนี้ผูกพัน (มูลค่าตาม PO)	311	95.40%	176,525,573.35	84.48%	
- ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	9	2.76%	8,092,400	3.87%	
- รายงานขอซื้อขอจ้าง	2	0.61%	1,928,000	0.92%	
- ขอความเห็นชอบ TOR	4	1.23%	3,485,400	1.67%	
- เผยแพร่ร่างประกาศราคากลาง	0	0.00%	-	0.00%	
- ประกาศเชิญชวน	1	0.31%	580,000	0.28%	
- ยื่นเสนอราคา	0	0.00%	-	0.00%	
- พิจารณาผล	2	0.61%	2,099,000	1.00%	
- อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	0	0.00%	-	0.00%	
- เบิกจ่ายแล้ว	35	10.74%	8,581,890	4.11%	

กลุ่มงานงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

ผลการดำเนินงาน งบลงทุน โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค

เพิ่มเติม (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 60)

วช. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 208,950,200 บาท จำนวน 326 รายการ โดยมีรายการที่ ลงนามในสัญญาจำนวน 311 รายการ เป็นเงิน 176,525,573 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของงบประมาณโครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค และมีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด 9 รายการ เป็นเงิน 8,092,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.87 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างและตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทั้งหมด 2 จังหวัด จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,928,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 มีดังต่อไปนี้

จังหวัด	อำเภอ	ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1.นครราชสีมา	พิมาย	1	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างหอประชุมอำเภอ	495,000	ขอแก้ไขปริมาณงานไม่เกิน 15 ธ.ค. 60
2.ระยอง	แกลง	2	ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ	1,433,000	ประกาศ 2 ครั้งไม่มีผู้เสนอราคา (ปรับปรุงราคากลางใหม่)

2. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอความเห็นชอบราคากลาง/TOR ทั้งหมด 3 จังหวัด จำนวน 4 รายการ วงเงิน 3,485,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 มีดังต่อไปนี้

จังหวัด	อำเภอ	ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1 นครปฐม	พุทธมณฑล	1	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,216,400	คาดว่าจะลงนาม ธ.ค. 60
2.พระนครศรีอยุธยา	นครหลวง	2	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอ	771,000	
		3	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอ	498,000	
3.สุราษฎร์ธานี	คีรีรัฐนิคม	4	ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ	1,000,000	คาดว่าจะลงนาม 29 ธ.ค. 60

3. รายการที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศเชิญชวน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 580,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 มีดังต่อไปนี้

จังหวัด	อำเภอ	ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1.นครปฐม	สามพราน	1	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	580,000	

ประกาศไปเรียบร้อยแล้ว

4. รายการที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการ พิจารณาผล ทั้งหมด 2 จังหวัด จำนวน 2 รายการ วงเงิน 2,099,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 มีดังต่อไปนี้

จังหวัด	อำเภอ	ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1.ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	1	ก่อสร้างลานจอดรถที่ว่าการอำเภอ	1,221,000	พิจารณาผล 22 พ.ย.60
2.สงขลา	สิงหนคร	2	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ	878,000	พิจารณาผล 22 พ.ย. 60

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 60

รายงานผลการติดตามสถานะการก่อสร้าง/เบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลจากรายงานของจังหวัด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

หน่วย : บาท

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อสร้างไม่ทันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อสร้าง คาดการณ์วันก่อสร้าง/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ด/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
	รวมรายการ	326	2	3	0	1	0	3	0		311			
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	208,950,200	1,928,000	2,269,000	-	580,000	-	3,315,400	-		176,525,573	22,232,927	11,142,890	
ตำบมะขามเตี้ย	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	499,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	497,000	2,000	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
พนมทวน	ปรับปรุงต่อเติมสำนักทะเบียนอำเภอ	836,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	600,000	236,000	-	เบิกจ่าย 5 ม.ค.61
นาคู	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	207,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	207,000	-	-	เบิกจ่าย 22 ธ.ค.60
ยางตลาด	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	9 ต.ค. 60	490,000	10,000	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
สมเด็จ	ก่อสร้างห้องน้ำหลังที่ว่าการอำเภอ	398,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	398,000	-	-	เบิกจ่าย 22 ธ.ค.60
สมเด็จ	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	500,000	-	-	เบิกจ่าย 22 ธ.ค.60
สหัสขันธ์	ก่อสร้างท่อระบายน้ำที่ว่าการอำเภอ	322,900	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	322,000	900	-	เบิกจ่าย 22 ธ.ค.60
หนองกงศรี	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	500,000	-	-	เบิกจ่าย 22 ธ.ค.60
ห้วยเม็ก	ปรับปรุงอาคารสำนักทะเบียนอำเภอ	777,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	623,900	153,100	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
ชาวนาเหล็กบุรี	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	452,300	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	450,000	2,300	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
ชาวนาเหล็กบุรี	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	474,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	472,000	2,000	472,000	
ทรายทองวัฒนา	ปรับปรุงพื้นที่ คสล.รอบศาลาประชาคมอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	500,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
พราณกระต่าย	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	334,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	333,000	1,000	-	เบิกจ่าย 19 ธ.ค.60
พราณกระต่าย	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	182,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	181,500	500	-	เบิกจ่าย 4 ธ.ค.60
เมืองเก่าแพงเพชร	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,132,500	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,130,000	2,500	-	เบิกจ่ายเดือน ก.พ.61
กระนวน	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	27 ต.ค. 60	99,000	1,000	-	
กระนวน	ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	27 ต.ค. 60	498,000	2,000	-	
โคกโพธิ์ไชย	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	1,000,000	-	-	
บ้านฝาง	ปรับปรุงห้องน้ำนอกอาคารที่ว่าการอำเภอ	74,000	-	-	-	-	-	-	-	26 ต.ค. 60	74,000	-	-	
พระยืน	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,740,000	-	-	-	-	-	-	-	10 พ.ย. 60	1,197,000	543,000	-	
ภูพาน	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	474,000	-	-	-	-	-	-	-	1 พ.ย. 60	474,000	-	-	

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อสร้างไม่ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อสร้าง คาดการณ์วันก่อสร้าง/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ค/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
ภูเวียง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,558,000	-	-	-	-	-	-	-	43,056	1,234,500	323,500	-	พิจารณาผล 22 พ.ย.60
เมืองขอนแก่น	ก่อสร้างลานจอดรถที่ว่าการอำเภอ	1,221,000	-	-	-	-	-	1,221,000	-	-	-	-	-	
เมืองขอนแก่น	ก่อสร้างประตูเข้าออกที่ว่าการอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	7 พ.ย. 60	480,800	19,200	-	
นางใหญ่	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	750,000	-	-	-	-	-	-	-	2 พ.ย. 60	560,000	190,000	-	
แก้งหางเมว	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	340,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	340,000	-	340,000	
นายายอาม	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	313,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	313,000	-	-	
โป่งน้ำร้อน	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,003,800	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	890,000	113,800	-	
โป่งน้ำร้อน	ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	250,000	-	-	
มะขาม	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมอำเภอ	1,698,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,350,000	348,000	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
คลองเขื่อน	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน2หลัง	371,000	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 60	371,000	-	-	เบิกจ่าย 27 ธ.ค.60
ท่าตะเกียบ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอ	295,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	295,000	-	295,000	เบิกจ่าย 27 ธ.ค.60
ท่าตะเกียบ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(แฝด)	470,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	470,000	-	470,000	
บางน้ำเปรี้ยว	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	179,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	179,000	-	179,000	
บางน้ำเปรี้ยว	ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ	111,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	111,000	-	111,000	
บางน้ำเปรี้ยว	ปรับปรุงโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอ	222,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	222,000	-	-	
แปลงยาว	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,192,700	-	-	-	-	-	-	-	14 ต.ค. 60	1,019,600	173,100	-	
พนมสารคาม	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	880,000	120,000	-	
ปทท.จ.จ.จ.จ.	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่24	268,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	268,000	-	-	
เมืองฉะเชิงเทรา	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	751,200	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	696,000	55,200	696,000	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
หนองใหญ่	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ(หลังเก่า)	1,403,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,393,000	10,000	-	
หนองมะโมง	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	495,400	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	495,400	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
คอนสาร	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	200,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
ชัยใหญ่	ก่อสร้างลานจอดรถข้างหอประชุมอำเภอ	344,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	344,000	-	-	เบิกจ่าย 4 ธ.ค.60
ชัยใหญ่	ก่อสร้างลานจอดรถที่ว่าการอำเภอ	361,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	361,000	-	-	เบิกจ่าย 4 ธ.ค.60
ชัยใหญ่	ก่อสร้างหอระบายน้ำที่ว่าการอำเภอ	191,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	191,000	-	-	เบิกจ่าย 4 ธ.ค.60

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อนที่ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อนหน้า คาดการณ์วันก่อนหน้า/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ค/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
ภักดีชุมพล	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	462,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	462,000	-	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
ปภังกรจังหวัด	ปรับปรุงที่ทำการปกครองจังหวัด	368,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	368,000	-	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
เมืองชัยภูมิ	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,272,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	823,000	449,000	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
ปะทิว	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	834,400	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	832,000	2,400	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
พะโต๊ะ	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	304,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	303,500	500	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
เขื่อง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	956,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	955,700	300	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
คอยหลวง	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอ	1,491,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	1,491,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
เทิง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	996,800	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	820,000	176,800	-	เบิกจ่าย 28 ธ.ค.60
เมืองเขื่อง	ก่อสร้างทางลาดคนพิการที่ว่าการอำเภอ	100,600	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 60	100,600	-	-	เบิกจ่าย 4 ธ.ค.60
แม่จัน	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,925,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,535,000	390,000	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
แม่สรวย	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	544,000	-	-	-	-	-	-	-	9 พ.ย. 60	522,000	22,000	-	เบิกจ่าย 24 ธ.ค.60
แม่สาย	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	780,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	778,000	2,000	-	เบิกจ่าย 14 ธ.ค.60
เวียงแก่น	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	210,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	210,000	-	-	เบิกจ่าย 13 ธ.ค.60
เวียงป่าเป้า	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	411,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	411,000	-	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
ดอยสะเก็ด	ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ	1,673,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	1,431,055	241,945	-	เบิกจ่ายเดือน ม.ค.61
ดอยหล่อ	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอ	1,554,700	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,552,000	2,700	-	เบิกจ่ายเดือน ก.พ.61
ฝาง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	457,000	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 60	454,000	3,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
แม่ออน	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	59,900	-	-	-	-	-	-	-	7 พ.ย. 60	59,900	-	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
แม่ออน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานพระพุทธรูปอำเภอ	490,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	490,000	-	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
แม่ออน	ก่อสร้างถังเก็บน้ำที่ว่าการอำเภอ	490,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	490,000	-	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
ฮอด	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	318,000	-	-	-	-	-	-	-	27 ต.ค. 60	310,900	7,100	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
ฮอด	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	84,700	-	-	-	-	-	-	-	2 พ.ย. 60	84,700	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
ฮอด	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอ	260,000	-	-	-	-	-	-	-	2 พ.ย. 60	252,100	7,900	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
กันตัง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,396,400	-	-	-	-	-	-	-	6 พ.ย. 60	963,000	433,400	-	เบิกจ่าย 15 ม.ค.61
รัชภา	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ	1,303,000	-	-	-	-	-	-	-	31 ต.ค. 60	958,000	345,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อนยื่นผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อน คาดการณ์วันก่อน เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ค/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
วังวิเศษ	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศาลาประชาคมอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	500,000	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
เกาะกูด	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,794,000	-	-	-	-	-	-	-	30 ต.ค. 60	1,550,000	244,000	-	เบิกจ่าย 12 ก.พ.61
คลองใหญ่	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	825,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	822,000	3,000	-	เบิกจ่าย 31 ม.ค.61
บ่อไร่	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	410,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	410,000	-	-	เบิกจ่าย 25 ม.ค.61
บ้านตาก	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	750,000	-	-	-	-	-	-	-	19 ต.ค. 60	649,000	101,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
พบพระ	ก่อสร้างลานคสล.หน้าที่ว่าการอำเภอ	497,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	497,000	-	-	เบิกจ่าย 21 ธ.ค.60
พบพระ	ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอ	499,000	-	-	-	-	-	-	-	13 พ.ย. 60	499,000	-	-	เบิกจ่าย 21 ธ.ค.60
แม่ระมาด	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,225,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	1,086,900	138,100	-	เบิกจ่าย 28 ก.พ.61
อุ้มผาง	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	1,850,000	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 60	1,657,900	192,100	-	เบิกจ่าย 30 เม.ย.61
ปากพลี	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	727,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	695,000	32,000	-	เบิกจ่าย 10 ธ.ค.60
ปากพลี	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,211,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	1,204,000	7,000	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
นครชัยศรี	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	259,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	259,000	-	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
พุทธมณฑล	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,216,400	-	-	-	-	-	1,216,400	-	-	-	-	-	คาดว่าจะลงนาม 7 ธ.ค.60
ปกครองจังหวัด	ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักปลัดจังหวัด	203,000	-	-	-	-	-	-	-	15 ต.ค. 60	203,000	-	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
เมืองนครปฐม	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	483,700	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	483,700	-	-	เบิกจ่าย 16 ก.พ.61
สามพราน	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	580,000	-	-	-	580,000	-	-	-	-	-	-	-	ประกาศครั้งที่ 2 (เปิดซอง 15 ธ.ค.60)
นาทม	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	250,000	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
นาหว้า	ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอ	268,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	268,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
บ้านแพง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	230,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	230,000	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
โพนสวรรค์	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศาลาประชาคมอำเภอ	485,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	485,000	-	-	เบิกจ่าย 18 ธ.ค.60
บัวลาย	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	866,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	595,000	271,000	-	เบิกจ่าย 18 ม.ค.61
พิมาย	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะข้างหอประชุมอำเภอ	495,000	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คาดว่าจะลงนาม 15 ธ.ค.60
พิมาย	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,046,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	1,027,000	19,000	-	เบิกจ่าย 15 ม.ค.61
พิมาย	ปรับปรุงลานคสล.ที่ว่าการอำเภอ	440,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	438,000	2,000	438,000	

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อนนี้ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อนนี้ คาดการณ์วันก่อนนี้/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติตั้ง จ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ค/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
ห้วยแถลง	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	810,000	216,000	-	เบิกจ่าย 14 ม.ค.61
ชนอม	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	814,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	675,000	139,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
ช้างกลาง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	194,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	193,000	1,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
ทุ่งสง	ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอ	223,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	220,000	3,000	220,000	
นาบอน	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ	1,240,400	-	-	-	-	-	-	-	19 ต.ค. 60	958,000	282,400	-	เบิกจ่าย 25 ม.ค.61
พรหมคีรี	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอ	1,790,000	-	-	-	-	-	-	-	30 ต.ค. 60	1,448,000	342,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
พระพรหม	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	129,000	-	-	-	-	-	-	-	19 ต.ค. 60	128,000	1,000	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
พระพรหม	ก่อสร้างเสารงหน้าที่ว่าการอำเภอ	221,000	-	-	-	-	-	-	-	19 ต.ค. 60	167,500	53,500	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
พิปูน	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	76,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	76,000	-	76,000	
เมืองนครศรีธรรมราช	ปรับปรุงอาคารหอประชุมและที่ว่าการอำเภอ	1,861,500	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	1,473,000	388,500	-	เบิกจ่าย 20 ก.พ.61
สิชล	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	950,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	948,000	2,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
ชุมแสง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	315,700	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	315,700	-	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
ชุมแสง	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาที่ว่าการอำเภอ	204,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	204,000	-	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
พยุหะคีรี	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	994,000	-	-	-	-	-	-	-	2 พ.ย. 60	774,000	220,000	-	เบิกจ่าย 28 ธ.ค.60
บางกรวย	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,895,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	1,420,000	475,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
บางบัวทอง	ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ	1,870,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,620,000	250,000	243,000	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
บางใหญ่	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,996,000	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	1,475,000	521,000	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
ปากเกร็ด	ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลที่ว่าการอำเภอ	229,900	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	229,900	-	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
จะนะ	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	774,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	774,000	-	-	เบิกจ่าย 14 ธ.ค.60
เจาะไอร้อง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	266,700	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	266,700	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
บวเลาะ	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	680,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	680,000	-	-	เบิกจ่าย 26 ธ.ค.60
รือเสาะ	ปรับปรุงห้องทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอ	841,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	841,000	-	-	เบิกจ่าย 10 ธ.ค.60
แว้ง	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	857,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	857,000	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
ศรีสาคร	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	639,400	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	630,000	9,400	-	เบิกจ่าย 21 ธ.ค.60
สุโขทัย-ลก	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,242,800	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,242,800	-	-	เบิกจ่าย 31 ธ.ค.60

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อนนี้ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ท่อนี้ คาดการณ์วันก่อนนี้/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คค. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ด/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
เฉลิมพระเกียรติ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวนหลัง	291,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	291,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
เฉลิมพระเกียรติ	ปรับปรุงรั้วที่ว่าการอำเภอ	89,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	89,000	-	-	เบิกจ่าย 4 ธ.ค.60
ทุ่งช้าง	ก่อสร้างผนังกันดินบริเวณที่ว่าการอำเภอ	1,298,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	790,000	508,000	-	เบิกจ่าย 12 ม.ค.61
นาหมื่น	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	400,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	400,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
นาหมื่น	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	369,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	369,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
บ่อเกลือ	ก่อสร้างลานจอดรถที่ว่าการอำเภอ	294,600	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	294,600	-	-	เบิกจ่าย 11 ธ.ค.60
ปัว	ปรับปรุงถนนคสล.ที่ว่าการอำเภอ	209,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	209,000	-	209,000	
ปัว	ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอ	247,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	247,000	-	247,000	
ปกครองจังหวัด	ปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัด	1,043,600	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,040,600	3,000	156,090	
เมืองน่าน	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	186,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	170,000	16,000	170,000	
เมืองน่าน	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,064,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	773,800	290,200	-	เบิกจ่าย 27 ธ.ค.60
แม่จริม	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ3-4	210,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	210,000	-	-	เบิกจ่าย 27 ธ.ค.60
แม่จริม	ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอ	433,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	433,000	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
เวียงสา	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	498,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	498,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
เวียงสา	ปรับปรุงรั้วรอบที่ว่าการอำเภอ	490,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	490,000	-	490,000	
สันติสุข	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ(หลังเก่า)	1,990,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,689,000	301,000	-	เบิกจ่าย 29 มี.ค.61
กระสัง	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	910,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	684,000	226,000	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
คูเมือง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	350,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	350,000	-	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
บ้านกรวด	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	498,000	2,000	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
บ้านใหม่ไชยพจน์	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	136,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	136,000	-	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
ประโคนชัย	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,345,000	-	-	-	-	-	-	-	19 ต.ค. 60	1,020,000	325,000	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
ปกครองจังหวัด	ปรับปรุงถนนบริเวณบ้านพักจำจังหวัด	440,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	440,000	-	440,000	
เมืองปทุมธานี	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	1,395,000	-	-	-	-	-	-	-	22 พ.ย. 60	1,100,000	295,000	-	
ลำลูกกา	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	22 พ.ย. 60	880,000	120,000	-	
บางสะพานน้อย	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	223,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	221,000	2,000	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								การไม่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้ คาดการณ์วันก่อหนี้/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ด/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
เมืองประจวบคีรีขันธ์	ปรับปรุงห้องน้ำข้างหอประชุมอำเภอ	84,700	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	84,700	-	84,700	
ปทครองจังหวัด	ปรับปรุงรั้วบ้านพักปลัดจังหวัด	92,000	-	-	-	-	-	-	-	27 ต.ค. 60	92,000	-	-	เบิกจ่าย 15 ต.ค.60
ศรีมโหสถ	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	67,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	67,000	-	-	เบิกจ่าย 22 ต.ค.60
กะท้อ	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	999,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	999,000	-	-	เบิกจ่าย 25 ต.ค.60
โคกโพธิ์	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	215,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	215,000	-	-	เบิกจ่าย 2 ต.ค.60
ทุ่งยางแดง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	250,000	-	-	เบิกจ่าย 20 ต.ค.60
ปะนาเระ	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,054,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	1,054,000	-	-	เบิกจ่าย 23 ต.ค.60
มายอ	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	1,296,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	1,295,000	1,000	-	เบิกจ่าย 26 ต.ค.60
ปทครองจังหวัด	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านพักปลัดจังหวัด	378,600	-	-	-	-	-	-	-	27 ต.ค. 60	378,600	-	-	เบิกจ่าย 26 ต.ค.60
ปทครองจังหวัด	ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักปลัดจังหวัด	170,600	-	-	-	-	-	-	-	27 ต.ค. 60	170,600	-	-	เบิกจ่าย 28 ต.ค.60
เมืองปัตตานี	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	200,000	-	-	เบิกจ่าย 22 ต.ค.60
เมืองปัตตานี	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักทะเบียนอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	500,000	-	-	เบิกจ่าย 22 ต.ค.60
แม่ลาน	ก่อสร้างรั้วหน้าศูนย์ราชการอำเภอ	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	2,000,000	-	-	เบิกจ่าย 14 ก.พ.61
ยะรัง	ปรับปรุงต่อเติมสำนักทะเบียนอำเภอ	797,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	797,000	-	-	เบิกจ่าย 16 ต.ค.60
ยะหริ่ง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,240,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	1,240,000	-	-	เบิกจ่าย 26 ต.ค.60
สายบุรี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(บ้านรับรอง)	2,280,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	2,280,000	-	-	เบิกจ่าย 11 มี.ค.61
นครหลวง	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอ	771,000	-	771,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คาดว่าจะลงนามเดือน ต.ค.60
นครหลวง	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอ	498,000	-	498,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คาดว่าจะลงนามเดือน ต.ค.60
บางปะอิน	ก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	22 พ.ย. 60	500,000	-	-	เบิกจ่าย 30 ต.ค.60
บางปะอิน	ก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอ	480,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	480,000	-	-	เบิกจ่าย 29 ต.ค.60
พระนครศรีอยุธยา	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอ	962,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	788,590	173,410	-	เบิกจ่าย 29 ต.ค.60
ภาชี	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	203,800	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	203,800	-	-	เบิกจ่าย 8 ต.ค.60
ภาชี	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	328,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	328,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ต.ค.60
จุน	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	190,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	190,000	-	-	เบิกจ่าย 31 ต.ค.60
ดอกคำใต้	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	916,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	915,000	1,000	-	เบิกจ่าย 10 มี.ค.61
ปง	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	307,200	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	307,000	200	-	เบิกจ่าย 31 ต.ค.60

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อหนี้ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้ คาดการณ์วันก่อหนี้/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง ค.ก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ด/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
ภูพานยาว	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,256,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,253,000	3,000	-	เบิกจ่าย 10 ม.ค.61
ภูซาง	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	850,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	545,000	305,000	-	เบิกจ่าย 31 ธ.ค.60
เมืองพะเยา	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,009,700	-	-	-	-	-	-	-	27 ต.ค. 60	720,000	289,700	-	เบิกจ่าย 25 ม.ค.61
แม่ใจ	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	828,200	-	-	-	-	-	-	-	13 ต.ค. 60	796,000	32,200	-	เบิกจ่าย 31 ธ.ค.60
ตะโหมด	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ	1,127,100	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,127,000	100	-	เบิกจ่าย 10 ม.ค.61
บางแก้ว	ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,990,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,987,000	3,000	-	เบิกจ่าย 10 พ.ค.61
ป่าบอน	ปรับปรุงห้องน้ำบ้านพักข้าราชการ(แฟลต)	124,100	-	-	-	-	-	-	-	27 ต.ค. 60	124,100	-	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
ตะพานหิน	ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอ	464,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	464,000	-	-	เบิกจ่าย 14 ธ.ค.60
ห้วยค้อ	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	720,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	420,000	300,000	168,000	งวด 2 เบิก 30 ธ.ค.60
บางมูลนาก	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	286,200	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	286,200	-	286,200	
บางมูลนาก	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ	498,600	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	498,600	-	-	เบิกจ่าย 14 ธ.ค.60
ปกครองจังหวัด	ปรับปรุงบ้านพักปลัดจังหวัด	174,100	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	174,100	-	174,100	
วชิรบรรมี	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	397,000	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	397,000	-	-	เบิกจ่าย 14 ธ.ค.60
วชิรบรรมี	ปรับปรุงรั้วศูนย์ราชการอำเภอ	127,000	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	127,000	-	127,000	
วชิรบรรมี	ปรับปรุงโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอ	140,000	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	140,000	-	140,000	
วังทรายพูน	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	3 พ.ย. 60	1,080,000	420,000	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
ชาติตระการ	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	823,600	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	740,418	83,182	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
วัดโบสถ์	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านพักข้าราชการ	414,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	412,000	2,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
วัดโบสถ์	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านพักนายอำเภอ	959,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	620,000	339,000	-	เบิกจ่าย 13 ม.ค.61
บ้านลาด	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	356,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	356,000	-	-	เบิกจ่าย 11 ธ.ค.60
บึงสามพัน	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	850,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	848,500	1,500	-	เบิกจ่าย 18 ธ.ค.60
หล่มเก่า	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	100,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	100,000	-	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
หล่มสัก	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหอประชุมอำเภอ	700,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	528,900	171,100	-	เบิกจ่าย 10 ม.ค.61
ลอง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,066,000	-	-	-	-	-	-	-	-	810,000	256,000	-	เบิกจ่าย 8 มี.ค.61
วังชิ้น	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	171,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	169,800	1,200	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อนที่ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ค/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)	ณ ปัจจุบัน	คาดการณ์วันก่อหนี้/ เบิกจ่าย
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
หนองม่วงไข่	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	499,600	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	499,600	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
กันทรวิชัย	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,455,200	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	829,000	626,200	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
แกดำ	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	869,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	520,000	349,000	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
ชื่นชม	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	992,000	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 60	807,000	185,000	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
บรบือ	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการและหอประชุมอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	445,000	55,000	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
ยางสีสุราช	ก่อสร้างถนนคสล.รอบหอประชุมอำเภอ	355,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	353,000	2,000	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
วาปีปทุม	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	488,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	486,500	1,500	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
เมืองมุกดาหาร	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	60,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	60,000	-	60,000	
ปาย	ปรับปรุงสถานอบนบกประสงค์ที่ว่าการอำเภอ	263,600	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	259,560	4,040	-	เบิกจ่าย 7 ธ.ค.60
แม่ลาน้อย	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	499,300	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	464,200	35,100	-	เบิกจ่าย 7 ธ.ค.60
แม่สะเรียง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,090,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	799,000	291,000	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
สบเมย	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	542,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	540,000	2,000	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
กุศชุม	ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอ	498,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	495,000	3,000	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
คำเขื่อนแก้ว	ก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์อำเภอ	347,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	347,000	-	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
ทรายมูล	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอและหอประชุม	192,800	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	192,000	800	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
มหาชนะชัย	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	212,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	212,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
กาบัง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	300,000	-	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
บันนังสตา	ปรับปรุงห้องน้ำกองร้อย อส.อำเภอ	198,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	198,000	-	198,000	
จังหาร	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	495,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	495,000	-	495,000	
เขียงขวัญ	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,303,800	-	-	-	-	-	-	-	8 ธ.ค. 60	590,000	713,800	-	เบิกจ่าย 10 มี.ค.61
เมยวดี	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการและหอประชุมอำเภอ	209,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	208,500	500	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
สุวรรณภูมิ	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	164,000	-	-	-	-	-	-	-	19 ต.ค. 60	164,000	-	164,000	
แก่ง	ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ	1,433,000	1,433,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ประกาศ 2 ครั้ง ไม่มีผู้ เสนอราคา (ปรับปรุงราคา กลางใหม่)

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ									กรณีก่อนที่ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อนนี้
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คค. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ค/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)	ณ ปัจจุบัน		คาดการณ์วันก่อนนี้/ เบิกจ่าย
อำเภอ	รายการ	วงเงิน													
แกลง	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	139,000	-	-	-	-	-	-	-	25 ต.ค. 60	139,000	-	-	-	เบิกจ่าย 28 ธ.ค.60
แกลง	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(แฟลต)	931,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	930,000	1,000	-	-	เบิกจ่าย 25 ก.พ.61
ปลวกแดง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการและหอประชุมอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	2 พ.ย. 60	500,000	-	-	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
ปลวกแดง	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ(แฟลต)	496,400	-	-	-	-	-	-	-	2 พ.ย. 60	496,400	-	-	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
โพธาราม	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	125,600	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	125,600	-	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
โคกเจริญ	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	364,000	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	360,000	4,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
บ้านหมี่	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	289,500	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	287,000	2,500	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
สระโบสถ์	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอ	149,000	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	149,000	-	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
สระโบสถ์	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ5-6	297,000	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	296,000	1,000	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
น้ำขุ่น	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณบ้านพักนายอำเภอ	125,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	124,500	500	-	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
เมืองลำปาง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	128,800	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	128,800	-	-	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
แม่ทา	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ว่าการอำเภอ	132,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	132,000	-	-	-	เบิกจ่าย 12 ธ.ค.60
เชียงคาน	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,167,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	830,000	337,000	-	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
ด่านซ้าย	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ	820,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	650,000	170,000	-	-	เบิกจ่าย 10 ม.ค.61
ด่านซ้าย	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอและบ้านพัก(แฟลต)	280,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	280,000	-	-	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
ท่าลี่	ปรับปรุงห้องน้ำข้างหอประชุมอำเภอ	388,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	388,000	-	-	-	เบิกจ่าย 31 ม.ค.61
ท่าลี่	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	625,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	399,900	225,100	-	-	เบิกจ่าย 31 ม.ค.61
นาแห้ว	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	1,199,000	551,000	-	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
ผาขาว	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	425,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	425,000	-	425,000	-	
เมืองเลย	ก่อสร้างห้องน้ำบ้านพักนายอำเภอ	91,500	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	91,500	-	91,500	-	
เมืองเลย	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,071,800	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	795,000	276,800	-	-	เบิกจ่าย 31 ม.ค.61
กันทรลักษ์	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	90,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	90,000	-	-	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
โนนสูง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,119,000	-	-	-	-	-	-	-	27 ต.ค. 60	785,000	334,000	-	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
เบญจลักษ์	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	500,000	-	-	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
อุทุมพรพิสัย	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอ	328,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	328,000	-	-	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อนนี้ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อนนี้ คาดการณ์วันก่อนนี้/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ค/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
อุทุมพรพิสัย	ก่อสร้างลานคสล.หน้าว่าการอำเภอ	216,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	216,000	-	216,000	
โคกศรีสุพรรณ	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	479,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	479,000	-	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
วาริชภูมิ	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,205,000	-	-	-	-	-	-	-	24 ต.ค. 60	899,999	305,001	-	เบิกจ่าย 23 ม.ค.61
กระแสดินรุ้ง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	903,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	700,000	203,000	-	เบิกจ่าย 1 มี.ค.61
กระแสดินรุ้ง	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอ	287,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	287,000	-	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
กระแสดินรุ้ง	ก่อสร้างถนนคสล.หน้าศาลาประชาคมอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	500,000	-	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
ควนเนียง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,115,000	-	-	-	-	-	-	-	4 ธ.ค. 60	980,000	135,000	-	เบิกจ่าย 31 มี.ค.61
จะนะ	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	137,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	137,000	-	137,000	
เทพา	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,153,000	-	-	-	-	-	-	-	1 ธ.ค. 60	1,150,000	3,000	-	เบิกจ่าย 10 เม.ย.61
นาทวี	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการและศาลาประชาคมอำเภอ	1,227,000	-	-	-	-	-	-	-	22 พ.ย. 60	1,225,000	2,000	-	เบิกจ่าย 10 เม.ย.61
นาทวี	ก่อสร้างลานคสล.หน้าว่าการอำเภอ	547,000	-	-	-	-	-	-	-	16 พ.ย. 60	491,000	56,000	-	เบิกจ่าย 22 ม.ค.61
นาหม่อม	ปรับปรุงรางระบายน้ำที่ว่าการอำเภอ	953,000	-	-	-	-	-	-	-	1 พ.ย. 60	698,900	254,100	-	เบิกจ่าย 10 มี.ค.61
เมืองสงขลา	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศาลาประชาคมอำเภอ	710,000	-	-	-	-	-	-	-	8 พ.ย. 60	579,000	131,000	-	เบิกจ่าย 15 มี.ค.61
เมืองสงขลา	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ	763,300	-	-	-	-	-	-	-	10 พ.ย. 60	584,000	179,300	-	เบิกจ่าย 15 มี.ค.61
สทิงพระ	ปรับปรุงอาคารหอประชุมรัตนโกสินทร์	500,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	500,000	-	-	เบิกจ่าย 5 ม.ค.61
สทิงพระ	ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำที่ว่าการอำเภอ	374,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	374,000	-	-	เบิกจ่าย 5 ม.ค.61
สทิงพระ	ปรับปรุงรั้วรอบที่ว่าการอำเภอ	196,700	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	196,000	700	-	เบิกจ่าย 5 ม.ค.61
สะบ้าย้อย	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,425,200	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	1,425,000	200	-	เบิกจ่าย 19 ก.พ.61
สิงหนคร	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ	878,000	-	-	-	-	-	878,000	-	-	-	-	-	รอทำสัญญา
สิงหนคร	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	250,000	-	-	เบิกจ่าย 18 ธ.ค.60
หาดใหญ่	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ(หลังเก่า)	899,900	-	-	-	-	-	-	-	2 พ.ย. 60	702,696	197,204	-	เบิกจ่าย 15 มี.ค.61
ควนโดน	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ	822,600	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	822,600	-	-	เบิกจ่าย 31 ธ.ค.60
ปภังกรจังหวัด	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปลัดจังหวัด	75,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	71,400	3,600	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
ละงู	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	189,100	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	189,100	-	189,100	
บางเสาธง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,932,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	1,468,899	463,101	-	เบิกจ่าย 24 ม.ค.61

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อนนี้ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้ คาดการณ์วันก่อนหนี้/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ด/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
เมืองสมุทรสงคราม	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	950,000	-	-	-	-	-	-	-	23 พ.ย. 60	358,000	592,000	-	เบิกจ่าย 16 ม.ค.61
คลองหาด	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	937,000	-	-	-	-	-	-	-	1 พ.ย. 60	729,949	207,051	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
โคกสูง	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	471,000	-	-	-	-	-	-	-	3 พ.ย. 60	471,000	-	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
โคกสูง	ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ	498,000	-	-	-	-	-	-	-	3 พ.ย. 60	254,607	243,393	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
วังสมบูรณ์	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	490,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	490,000	-	490,000	-
วังม่วง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,067,800	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,064,000	3,800	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
หนองแขง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	497,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	497,000	-	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
หนองแขง	ก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ	499,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	499,000	-	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
หนองโดน	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	393,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	393,000	-	-	เบิกจ่าย 29 ธ.ค.60
กงไกรลาศ	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	1,968,900	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,429,000	539,900	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
กงไกรลาศ	ก่อสร้างเวทีคอนกรีตที่ว่าการอำเภอ	500,000	-	-	-	-	-	-	-	11 ต.ค. 60	485,000	15,000	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
ทุ่งเสลี่ยม	ปรับปรุงห้องน้ำผู้มาติดต่อราชการ	120,000	-	-	-	-	-	-	-	9 ต.ค. 60	120,000	-	120,000	-
บ้านด่านลานหอย	ก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอ	499,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	498,000	1,000	-	เบิกจ่าย 15 ก.พ.61
บ้านด่านลานหอย	ก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการอำเภอ	499,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	498,000	1,000	-	เบิกจ่าย 25 มี.ค.61
ศรีสัชนาลัย	ปรับปรุงต่อเติมสำนักทะเบียนอำเภอ	1,219,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,020,000	199,000	-	เบิกจ่าย 15 ม.ค.61
ศรีสัชนาลัย	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอ	916,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	770,000	146,000	-	เบิกจ่าย 15 ม.ค.61
ศรีสัชนาลัย	ก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ	87,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	86,000	1,000	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
สวรรคโลก	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ(หลังเก่า)	1,990,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,988,000	2,000	-	เบิกจ่าย 15 ก.พ.61
เดิมบางนางบวช	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,062,400	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	1,060,000	2,400	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
หนองหญ้าไซ	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	601,600	-	-	-	-	-	-	-	30 ต.ค. 60	520,000	81,600	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
หนองหญ้าไซ	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอ	278,300	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	277,000	1,300	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
เกาะสมุย	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	497,000	-	-	-	-	-	-	-	16 ต.ค. 60	497,000	-	-	เบิกจ่าย 22 ธ.ค.60
ศรีรัฐนิคม	ปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	คาดว่าจะลงนาม 29 ธ.ค.60
บ้านนาสาร	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	340,000	-	-	-	-	-	-	-	19 ต.ค. 60	340,000	-	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
บ้านนาสาร	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	358,000	-	-	-	-	-	-	-	19 ต.ค. 60	358,000	-	-	เบิกจ่าย 20 ม.ค.61

โครงการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค			อยู่ระหว่างดำเนินการ								กรณีก่อนนี้ผูกพันแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว ณ ปัจจุบัน	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อนนี้ คาดการณ์วันก่อนนี้/ เบิกจ่าย
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอ ราคา	พิจารณาผล	อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนาม ในสัญญา/ สิ้นสุดสัญญา ว/ด/ป	มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)		
อำเภอ	รายการ	วงเงิน												
วิภาวดี	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	343,700	-	-	-	-	-	-	-	13 พ.ย. 60	343,000	700	-	เบิกจ่าย 20 ม.ค.61
ศิขรภูมิ	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	778,800	-	-	-	-	-	-	-	-	558,000	220,800	-	เบิกจ่าย 25 ก.พ.61
สังขะ	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	257,000	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	256,000	1,000	-	เบิกจ่าย 31 ธ.ค.60
สังขะ	ก่อสร้างลานคสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอ	914,000	-	-	-	-	-	-	-	15 พ.ย. 60	688,000	226,000	-	เบิกจ่าย 31 ธ.ค.60
เผ่าไร่	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	815,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	805,000	10,000	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
โพธิ์สัย	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	267,500	-	-	-	-	-	-	-	18 ต.ค. 60	267,500	-	-	เบิกจ่าย 8 ธ.ค.60
เมืองหนองคาย	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	400,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	400,000	-	-	เบิกจ่าย 15 ธ.ค.60
นากลาง	ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอ	979,000	-	-	-	-	-	-	-	7 พ.ย. 60	848,000	131,000	-	เบิกจ่าย 31 ธ.ค.60
นอวัง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	180,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	180,000	-	-	เบิกจ่าย 31 ธ.ค.60
ป่าโมก	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	798,000	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	682,000	116,000	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
ปทุมราชวงศา	ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอ	300,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	300,000	-	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
ลืออำนาจ	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	367,100	-	-	-	-	-	-	-	10 ต.ค. 60	367,100	-	367,100	
น้ำโสม	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหลังหอประชุมอำเภอ	407,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	407,000	-	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
บ้านดุง	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	232,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	232,000	-	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
บ้านดุง	ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอ	286,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	286,000	-	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
บ้านดุง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	477,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	477,000	-	477,000	
พิบูลย์รักษ์	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	878,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	699,500	178,500	-	เบิกจ่าย 25 ธ.ค.60
หนองวัวซอ	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	200,000	-	-	-	-	-	-	-	9 ต.ค. 60	199,000	1,000	199,000	
หนองหาน	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะที่ว่าการอำเภอ	183,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	181,500	1,500	181,500	
ท่าปลา	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	53,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	53,000	-	53,000	
น้ำปาด	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	135,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	135,000	-	-	เบิกจ่าย 20 ธ.ค.60
พิชัย	ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ	94,600	-	-	-	-	-	-	-	17 ต.ค. 60	94,600	-	94,600	
สว่างอารมณ์	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	956,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	953,000	3,000	953,000	
หนองฉาง	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	1,124,000	-	-	-	-	-	-	-	12 ต.ค. 60	1,123,000	1,000	-	เบิกจ่าย 30 ธ.ค.60
นาตาล	ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมอำเภอ	150,000	-	-	-	-	-	-	-	20 ต.ค. 60	150,000	-	-	เบิกจ่าย 6 ธ.ค.60
ศรีเมืองใหม่	ปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอ	1,204,000	-	-	-	-	-	-	-	14 พ.ย. 60	780,000	424,000	-	เบิกจ่าย 20 ม.ค.61

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๓๐๕.๒/วิ ๒๕๖๐
จาก อปค.
ถึง ปลัดจังหวัดทุกจังหวัด

วิทยุ

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข้อความ

๑. ปค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุน จำนวนทั้งสิ้น ๕๕๘ รายการ วงเงิน ๑,๒๘๒.๑๔ ล้านบาท และอ้างถึงหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๑๘๖๓๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นรายการปีเดียว จะต้องก่อนนี้ผูกพันไปแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

๒. ขอให้ปลัดจังหวัดติดตามการดำเนินการรายการงบลงทุน โดยให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินการรายการงบลงทุนที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน แยกเป็น

๑) วงเงินงบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท ได้แก่

- ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
- ค่าปรับปรุงห้องเรียน ร้อยทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (เอกราชแนบ)

๒) วงเงินงบประมาณเกินกว่า ๒ ล้านบาท ได้แก่

- ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ขนาดใหญ่ จ.สมุทรสาคร และ จ.ชัยนาท
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

๒.๒ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ ในไตรมาสที่ ๑ ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในภาพรวมของ ปค. ร้อยละ ๒๑.๑๑ โดยอย่างยิ่งเฉพาะรายการงบลงทุน ที่มีวงเงินงบประมาณต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้เบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ ให้จงได้

(นายวิวัฒน์ รุ่งสาคร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

ร.อบค. ว.ดป.

ผอ.วช. ว.ดป.

ท.น.ก.ง.บ. ว.ดป.

ท.น.ผ.ง.บ. ว.ดป.

ท.น.ผ.ช.ก. ว.ดป.

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๓๐๕.๒/วิ ๒๕๖๐
เรียน ผอ.สส.

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียนมาเพื่อส่งวิทยุข่าวด่วน แจ้งให้ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัดทราบด้วย

(นายเกรียงศักดิ์ แม่นศรี)

ท.น.ก.ง.บ. รกท.

ผอ.วช.

ท.น.ก.ง.บ. ว.ดป.

ท.น.ผ.ง.บ. ว.ดป.

ท.น.ผ.ช.ก. ว.ดป.

รายการงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน (วงเงินงบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาท)
ค่าปรับปรุงห้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

1	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	33	วังน้ำเย็น	สระแก้ว
2	คลองหลวง	ปทุมธานี	34	พระทองคำ	นครราชสีมา
3	บางปะอิน	พระนครศรีอยุธยา	35	บัวใหญ่	นครราชสีมา
4	ท่าเรือ	พระนครศรีอยุธยา	36	บ้านเหลื่อม	นครราชสีมา
5	เมืองอ่างทอง	อ่างทอง	37	สีคิ้ว	นครราชสีมา
6	โพธิ์ทอง	อ่างทอง	38	เทพารักษ์	นครราชสีมา
7	ท่าม่วง	ลพบุรี	39	บัวลาย	นครราชสีมา
8	ชัยบาดาล	ลพบุรี	40	ละหานทราย	บุรีรัมย์
9	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	41	ขามเฒ่า	บุรีรัมย์
10	อินทร์บุรี	สิงห์บุรี	42	หนองหงส์	บุรีรัมย์
11	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	43	ประโคนชัย	บุรีรัมย์
12	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	44	คูเมือง	บุรีรัมย์
13	สรรคบุรี	ชัยนาท	45	สตึก	บุรีรัมย์
14	หนองมะโมง	ชัยนาท	46	แคนดง	บุรีรัมย์
15	ดอนพุด	สระบุรี	47	ห้วยราช	บุรีรัมย์
16	เสาไห้	สระบุรี	48	โนนดินแดง	บุรีรัมย์
17	พระพุทธบาท	สระบุรี	49	วิเชียรบุรี	บุรีรัมย์
18	หนองโดน	สระบุรี	50	ชุมพลบุรี	สุรินทร์
19	ศรีราชา	ชลบุรี	51	พนมดงรัก	สุรินทร์
20	บ้านบึง	ชลบุรี	52	สนม	สุรินทร์
21	เกาะจันทร์	ชลบุรี	53	รัตนบุรี	สุรินทร์
22	แหลมสิงห์	จันทบุรี	54	กาบเชิง	สุรินทร์
23	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	55	พยุห์	ศรีสะเกษ
24	เขาสมิง	ตราด	56	ห้วยทับทัน	ศรีสะเกษ
25	คลองใหญ่	ตราด	57	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ
26	เกาะกูด	ตราด	58	บึงบูรพ์	ศรีสะเกษ
27	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	59	โนนคูณ	ศรีสะเกษ
28	คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	60	ปรางค์กู่	ศรีสะเกษ
29	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	61	ศีลาลาด	ศรีสะเกษ
30	บางน้ำเปรี้ยว	ฉะเชิงเทรา	62	ศรีเมืองใหม่	อุบลราชธานี
31	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	63	นาจะหลวย	อุบลราชธานี
32	บ้านนา	นครนายก	64	เมืองยโสธร	ยโสธร

65	มหาชนะชัย	ยโสธร	101	โพนพิสัย	หนองคาย
66	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	102	ยางสีสุราช	มหาสารคาม
67	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	103	แกดำ	มหาสารคาม
68	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	104	วาปีปทุม	มหาสารคาม
69	จัตุรัส	ชัยภูมิ	105	สหัสขันธ์	กาฬสินธุ์
70	ห้วยตะพาน	อำนาจเจริญ	106	เขาวง	กาฬสินธุ์
71	ขามเฒ่า	อำนาจเจริญ	107	สามชัย	กาฬสินธุ์
72	เสนางคนิคม	อำนาจเจริญ	108	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์
73	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	109	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์
74	ปทุมราชวงศา	อำนาจเจริญ	110	เต่างอย	สกลนคร
75	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	111	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร
76	พรเจริญ	บึงกาฬ	112	เจริญศิลป์	สกลนคร
77	เซกา	บึงกาฬ	113	กุศบาก	สกลนคร
78	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	114	คำตากล้า	สกลนคร
79	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	115	โพนนาแก้ว	สกลนคร
80	อุบลรัตน์	ขอนแก่น	116	วาราชภูมิ	สกลนคร
81	หนองเรือ	ขอนแก่น	117	นาหว้า	นครพนม
82	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	118	แม่อน	เชียงใหม่
83	ภูเวียง	ขอนแก่น	119	สารภี	เชียงใหม่
84	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	120	อมก๋อย	เชียงใหม่
85	เปือยน้อย	ขอนแก่น	121	เวียงแหง	เชียงใหม่
86	นาเยือง	อุดรธานี	122	ไชยปราการ	เชียงใหม่
87	หนองหาน	อุดรธานี	123	แม่แจ่ม	เชียงใหม่
88	ประจักษ์ศิลปาคม	อุดรธานี	124	สะเมิง	เชียงใหม่
89	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	125	เมืองลำพูน	ลำพูน
90	หนองแสง	อุดรธานี	126	บ้านธิ	ลำพูน
91	กุดจับ	อุดรธานี	127	บ้านโฮ้ง	ลำพูน
92	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	128	เมืองลำปาง	ลำปาง
93	ไชยวาน	อุดรธานี	129	ห้างฉัตร	ลำปาง
94	เพ็ญ	อุดรธานี	130	บ้านโคก	อุดรดิตถ์
95	ปากชม	เลย	131	ร้องกวาง	แพร่
96	นาด้าง	เลย	132	สูงเม่น	แพร่
97	ภูเรือ	เลย	133	วังชิ้น	แพร่
98	สระใคร	หนองคาย	134	แม่ใจ	พะเยา
99	เฝ้าไร่	หนองคาย	135	ดอกคำใต้	พะเยา
100	รัตนวาปี	หนองคาย	136	พาน	เชียงราย

137	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	163	เดิมบางนางบวช	สุพรรณบุรี
138	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	164	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี
139	ชุมตาบง	นครสวรรค์	165	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี
140	แม่เปิน	นครสวรรค์	166	เมืองสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม
141	ทัพทัน	อุทัยธานี	167	ห้วยหิน	ประจวบคีรีขันธ์
142	หนองฉาง	อุทัยธานี	168	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์
143	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	169	พระพรหม	นครศรีธรรมราช
144	บึงสามัคคี	กำแพงเพชร	170	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช
145	เมืองตาก	ตาก	171	เมืองกระบี่	กระบี่
146	แม่ระมาด	ตาก	172	ทุ่งตะโก	ชุมพร
147	พบพระ	ตาก	173	พะโต๊ะ	ชุมพร
148	วังเจ้า	ตาก	174	บางกล่ำ	สงขลา
149	ท่าสองยาง	ตาก	175	เมืองสงขลา	สงขลา
150	บางระกำ	พิษณุโลก	176	ควนกาหลง	สตูล
151	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	177	ละงู	สตูล
152	สามง่าม	พิจิตร	178	ห้วยยอด	ตรัง
153	วังทรายพูน	พิจิตร	179	ปะเหลียน	ตรัง
154	ดงเจริญ	พิจิตร	180	ป่าพะยอม	พัทลุง
155	น้ำหนาว	เพชรบูรณ์	181	เมืองปัตตานี	ปัตตานี
156	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	182	หนองจิก	ปัตตานี
157	จอมบึง	ราชบุรี	183	โคกโพธิ์	ปัตตานี
158	บ้านคา	ราชบุรี	184	ไม้แก่น	ปัตตานี
159	บางแพ	ราชบุรี	185	ทุ่งยางแดง	ปัตตานี
160	ด่านมะขามเตี้ย	กาญจนบุรี	186	สายบุรี	ปัตตานี
161	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	187	รามัน	ยะลา
162	ศรีสวัสดิ์	กาญจนบุรี	188	บดง	ยะลา

รายงานผลการติดตามสถานะการก่อหนี้/เบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

4/12/2017

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หน่วย : บาท

โครงการ	สำนัก/กอง	(พ.ร.บ. โอน ป.บ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ							กรณีก่อหนี้ผูกพันแล้ว		เบิกแล้ว ณ ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้ หรือผลการทบท วิเกาหนี้	อำนาจลงนาม ในสัญญา
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และ ค.ก. กำหนดราคากลาง (กรณีจัดทำ)	ขอความเห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาผล	รออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนามใน สัญญา/ มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)				
จำนวนรายการทั้งหมด		598	158	5	11	5	1	11	4	354	6				
ร้อยละ (ของงบลงทุนทั้งหมด)		100.00	4.95	0.28	10.28	5.89	0.01	5.52	3.91	64.80	4.25	1.25			
รวมวงเงินงบประมาณ		1,282,146,700	63,424,000	3,631,900	131,840,600	75,499,900	146,500	72,052,600	50,172,200	830,894,469	54,484,531	18,027,790			
จำนวนรายการ		546	158	5	11	5	1	4	2	354	6	35			
วงเงินงบประมาณต่ำกว่า 2 ล้านบาท		456,774,600	24,782,000	3,631,900	32,996,600	26,591,900	146,500	2,392,000	21,837,200	318,278,723	26,117,777	8,581,890			
จำนวนรายการ		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0				
กค.	กค.	127,191,000	0	0	0	0	0	0	0	126,671,750	519,250	0			
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คันๆละ 1,214,000 บ.	กค.	4,856,000								4,844,000	12,000		นิคม	สัญญาลงวันที่ 15 พ.ย. 60 ครบ กำหนดสัญญา วันที่ 15 ธ.ค. 60	
2. รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 25 คันๆละ 1,489,000 บ.	กค.	37,225,000								36,995,250	229,750				
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แบริบ จำนวน 90 คันๆละ 787,000 บ.	กค.	70,830,000								70,605,000	225,000				
4. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล แบริบ จำนวน 15 คันๆละ 952,000 บ.	กค.	14,280,000								14,227,500	52,500				
จำนวนรายการ		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0				
สน.บพ.	สน.บพ.	4,105,000	0	0	0	0	0	0	0	4,087,400	17,600	0			
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล แบริบ เขตพระนคร กทม. จำนวน 5 คันๆละ 821,000 บ.	สน.บพ.	4,105,000								4,087,400	17,600		(นิคม - จงวิจัย)	สัญญาเลขที่ 11/2561 เริ่มวันที่ 3 พ.ย. 60 สิ้นสุด วันที่ 2 ม.ค. 61	

โครงการ	สำนัก/กอง	(พ.ร.บ. - โอน บป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ							กรณีก่อหนี้ผูกพันแล้ว		เบิกแล้ว ณ ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้ พร้อมคำอธิบาย วันก่อหนี้	อำนาจลงนาม ในสัญญา
			ขอความเห็นชอบ รายงานหรือ ขอจ้าง และตั้ง คก กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	แผนพหุร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาผล	รออนุมัติสั่งซื้อ ส่งจ้าง	ลงนามใน สัญญา/ มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)				
จำนวนรายการ		209	156	1	11	3	1	2	1	34	0				
สน.สก.	สน.สก.	88,913,400	22,854,000	146,500	32,996,600	24,328,900	146,500	283,000	3,155,000	4,981,000	11,900	0			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ E-DOPA LICENSE จำนวน 35 ชุดๆละ 90,482 บ.	สน.สก.	3,166,900							3,155,000		11,900				
													(ศิริพร - อังฉรา)		
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ E-DOPA LICENSE จำนวน 377 ชุดๆละ 29,700 บ.	สน.สก.	11,196,900				11,196,900									
													(ศิริพร - อังฉรา)		
3. เครื่องเสกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในระบบ E-DOPA LICENSEในส่วนภูมิภาค จำนวน 364 เครื่องๆละ 29,000 บ.	สน.สก.	10,556,000				10,556,000									
													(ศิริพร - อังฉรา)		
4. เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บ.	สน.สก.	90,000			90,000								(วิรัชศักดิ์ - วรณภา)	อยู่ระหว่างประกาศ ปรับปรุงร่าง TOR (ครั้งที่ 2)	
5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1,004 เครื่อง เครื่องละ 3,300 บ.	สน.สก.	3,313,200			3,313,200										
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1,004 เครื่องๆละ 22,000 บ.	สน.สก.	22,088,000			22,088,000										
7. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1,004 เครื่องๆละ 2,800 บ.	สน.สก.	2,811,200			2,811,200										
8. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1004 ชุดๆละ 3,800 บ.	สน.สก.	3,815,200			3,815,200										
9. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน คันละ 1,288,000 บ.	สน.สก.	2,576,000				2,576,000							นิคม	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ สรุปการพิจารณาผล	

โครงการ	สำนัก/กอง	(พ.ร.บ. + โอน ป.ป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ							การแก้ไขผู้ผูกพันแล้ว		เบิกแล้ว ณ ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้ หรือมาตรการแก้ไข วันก่อน	อำนาจลงนาม ในสัญญา
			ขอความเห็นชอบ รายงานหรือ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาผล	รออนุมัติส่งข้อ สั่งจ้าง	ลงนามใน สัญญา/ มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)				
จำนวนรายการ		200	156	1	5	0	1	2	0	34	0		เบอรี่ไท		
10. ค่าปรับปรุงห้องเรียน ห้องครูพี่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน 200 แห่ง	สน.สก.	29,300,000	22,854,000	146,500	879,000	0	146,500	293,000	0	4,981,000	0		มณฑุทัย		ส่วนภูมิภาค
จำนวนรายการ		6	0	0	0	1	0	0	0	4	0				
สน.อส	สน.อส	27,615,000	0	0	0	1,683,000	0	0	18,682,200	6,013,000	1,236,800	0			
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 10 คัน	สน.อส.	19,200,000							18,682,200		517,800		(นิคม-เอกพล)	อยู่ระหว่างเสนอ ร. อปค. ลงนามในสัญญา	
2. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	สน.อส.	1,683,000				1,683,000							อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างครั้งที่ 2 (ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางเดิมเกินกว่ากำหนดระยะเวลา 30 วัน ราคากลางจะไม่สามารถประกาศ เชิญชวนครั้งที่สองได้ภายในเดือนธันวาคม ร.ค.) และประกาศเผยแพร่บนฐาน ในราคา 1,790,000 บาท สูงกว่า ราคากลาง 102,000 บาท		
3. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	สน.อส.	1,683,000								1,480,000	203,000		เลขที่สัญญา 02/2561 สว.11 ค.ค.60 สิ้นสุดสัญญา 8 ม.ค.61		ส่วนภูมิภาค
4. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์	สน.อส.	1,683,000								1,450,000	233,000		เลขที่สัญญา 1/2561 สว.18 ค.ค.60 สิ้นสุด สัญญา 18 เม.ย.61		ส่วนภูมิภาค
5. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ดงหลวง จ.ภูเก็ต	สน.อส.	1,683,000								1,683,000	0		เลขที่สัญญา 1/2561 สว.18 ค.ค.60 สิ้นสุด สัญญา 15 ก.พ.61		ส่วนภูมิภาค
6. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	สน.อส.	1,683,000								1,400,000	283,000		เลขที่สัญญา 1/2561 สว.18 ค.ค.60 สิ้นสุด สัญญา 16 ม.ค.61		ส่วนภูมิภาค
จำนวนรายการ		326	2	4	0	1	0	2	0	311	6	35			
11 (323 รายการ)	วช.	208,950,200	1,928,000	3,485,400	0	580,000	0	2,099,000	0	176,525,573	24,332,227	8,581,890			
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	วช.	208,950,200	1,928,000	3,485,400	0	580,000	0	2,099,000	0	176,525,573	24,332,227	8,581,890			ส่วนภูมิภาค
จำนวนรายการ		52	1	0	2	4	0		2	36	0	0			
วงเงินงบประมาณตั้งแต่ 2 - 500 ล้านบาท		825,372,100	38,642,000	0	98,844,000	48,908,000	0	69,680,800	28,335,000	512,615,746	28,366,754	7,445,900			

โครงการ	สำนัก/กอง	(พ.ร.บ. + โสน ป.ป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ							กรณีก่อนนี้ผูกพันแล้ว		เบิกแล้ว ณ ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ยกย่อง พร้อมคาดการณ์ วันก่อนนี้	อำนาจลงนาม ในสัญญา
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาผล	รออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง	ลงนามใน สัญญา/ มูลค่าตาม สัญญา (P.O)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)				
จำนวนรายการ		6	0	0	2	1	0	2	0	1	0				
	สน.สก.	193,903,200	0	0	98,644,000	7,000,000	0	9,900,000	0	77,959,200	100,000	0			
1. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน 1 ระบบ (รวมผูกพัน)	สน.สก.	77,969,200								77,969,200			(ชาติวี-วรรณภา)	สัญญาเลขที่ 69/60 ลงวันที่ 5 พ.ค. 60 สิ้นสุดวันที่ 29 ธ.ค. 60	
2. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการฯ จ.สงขลา จำนวน 1 ระบบ ค่ากระสุน 100,000 บาท (สน.สก. จัดซื้อเอง)	สน.สก.	84,094,000			83,994,000						100,000		(ชาติวี-วรรณภา)	สิ้นสุดประกาศร่าง TOR/ราคากลางแล้ว และมีผู้วิจารณ์เสนอแนะ 1 ราย	
3. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ	สน.สก.	7,000,000				7,000,000							(สุวิทย์-วรรณภา)		
4. คุกกี้คอมพิวเตอร์ จัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขบวนการยุติธรรม	สน.สก.	4,900,000						4,900,000					(ชาติวี-วรรณภา)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปผลการพิจารณาผล	
5. ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จ.สงขลา	สน.สก.	14,850,000			14,850,000								(วิฑูร-วรรณภา)	อยู่ระหว่างเผยแพร่ราคากลาง	
6. ค่าปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน สน.สก. วังไชยา	สน.สก.	5,000,000						5,000,000					(วิฑูร-วรรณภา)	สิ้นสุดประกาศเชิญชวนและอยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปผลการพิจารณา	
จำนวนรายการ		5	0	0	0	1	0	1	0	3	0				

โครงการ	สำนัก/กอง	(พ.ร.บ. + โอน ป.ป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ							กรณีก่อนหน้าผูกพันแล้ว		เบิกแล้ว ณ ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่เกิดขึ้น พร้อมคาดการณ์ วันก่อนนี้	อำนาจลงนาม ในสัญญา
			ขอความเห็นชอบ รายงานข้อชี้แจง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (กรณีมีราคา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	แผนพหุวิ- ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาผล	รอเสนอข้อชี้แจง	ลงนามใน สัญญา/ มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)				
สน.อส.	สน.อส.	186,184,000	0	0	0	9,785,000	0	8,499,000	0	166,344,000	1,556,000	0	เบอร์โทร		
1. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หุ้มเกราะป้องกันกระสุน แบบกระบะ ตอนเดียว จำนวน 20 คันๆละ 2,250,000 บ.	สน.อส.	45,000,000								44,980,000	20,000		(นิคม-เอกพล)	เลขที่สัญญา 25/61 เริ่ม วันที่ 24 พ.ย.60 สิ้นสุด	
2. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หุ้มเกราะป้องกันกระสุน แบบกระบะ 4 ประตู จำนวน 10 คันๆละ 2,690,000 บ.	สน.อส.	26,900,000								26,880,000	20,000		(นิคม-เอกพล)	24 มี.ค. 61 เลขที่สัญญา 26/61 เริ่ม วันที่ 24 พ.ย.60 สิ้นสุด	
3. เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 4,108 ตัวๆละ 23,000 บ.	สน.อส.	94,484,000								94,484,000			(กาญจนา-นันทรี)	เลขที่สัญญา 15/61 เริ่มวันที่ 8 พ.ย.60 สิ้นสุด 7 พ.ค.61	
4. ค่ากองร้อย อส. ขนาดใหญ่ บก.บร. บก.อส.จ.สมุทรสาคร 1 หลัง	สน.อส.	9,900,000				9,785,000					115,000		ประกาศเชิญชวน 10-23 พ.ย. 60 ยื่น ซอง 24 พ.ย.60 เปิดซอง 27 พ.ย. 60		ส่วนภูมิภาค
5. ค่ากองร้อย อส. ขนาดใหญ่ บก.บร. บก.อส.จ.ชัยนาท 1 หลัง	สน.อส.	9,900,000						8,499,000			1,401,000		อยู่ระหว่าง คก. พิจารณาผลการเสนอ ราคา		ส่วนภูมิภาค
จำนวนรายการ		6	0	0	0	0	0	3	1	2	0				
สน.มท.	สน.มท.	87,533,600	0	0	0	0	0	32,890,000	16,858,000	36,699,000	1,086,800	219,900			
1. อาวุธปืนลูกซอง จำนวน 800 กระบอกๆละ 30,600 บ.	สน.มท.	24,480,000						24,480,000					(วิรัชศักดิ์-อรุณ)		
2. เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน จำนวน 1,500 ตัวๆละ 23,000 บ.	สน.มท.	34,500,000								34,500,000			(กาญจนา-ชนวิวัฒน์)	เลขที่สัญญา 12/2561 เริ่มวันที่ 6 พ.ย. 60 สิ้นสุดวันที่ 5 พ.ค. 61	
3. โครงการบริการจัดการออกบัตรผ่านแดนเพื่ออำนวยความสะดวก สะตอกทางธุรกิจ	สน.มท.	16,876,600							16,858,000	-	18,600		(ชาติวิ-ขวัญเรือน)	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดซื้อ	
4. ระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูล ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)	สน.มท.	2,200,000								2,199,000	1,000	219,900	(ศิริพร-ขวัญเรือน)	เลขที่สัญญา 8/2561 เริ่มวันที่ 31 ต.ค. 60 สิ้นสุด วันที่ 29 ม.ค. 61	

โครงการ	สำนัก/กอง	(ท.ร.บ. + โอน ป.ป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ							การเบิกก่อนที่ผูกพันแล้ว		เบิกแล้ว ณ ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้ พร้อมมาตรการแก้ไข วันก่อนนี้	อำนาจลงนาม ในสัญญา
			ขอความเห็นชอบ รายงานข้อชี้แจง และจัด ค.ก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาเสนอ	รออนุมัติสั่งซื้อ สิ่งจ้าง	ลงนามใน สัญญา/ มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)				
5. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึก สภามณฑล) จ. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลัง	สน.มท.	2,277,000						2,250,000			27,000		(วิฑูร-ธนวัฒน์)	อยู่ระหว่างคณะ กรรมการสรุปผลการ พิจารณา	
6. ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (อาคารสัมมนาการ จำนวน 1 หลัง/อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง	สน.มท.	7,200,000						6,160,000			1,040,000		(วิฑูร-ธนวัฒน์)		
จำนวนรายการ		2	0	0	0	0	0	1	0	1	0				
สน.บ.ท.	สน.บ.ท.	84,871,600	0	0	0	0	0	18,371,600	0	66,300,000	200,000	6,630,000			
1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และจัดเก็บพิถีบ้าน (House GIS)	สน.บ.ท.	18,371,600						18,371,600					(สุวิทย์ - จงรักษ์)	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผล	
2. เครื่องรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลกลาง (Security Access Sever : SAS)	สน.บ.ท.	66,500,000								66,300,000	200,000	6,630,000	(สุวิทย์ - จงรักษ์)	เลขที่สัญญา 3/2561 เริ่ม 30 ต.ค.60 สิ้นสุด 28 ม.ค. 61	อป.ค.
จำนวนรายการ		2	1	0	0	0	0	0	0	1	0				
ว.ป.ค.	ว.ป.ค.	71,110,800	38,642,000	0	0	0	0	0	0	32,468,800	0				
1. ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง (งบผูกพัน)	ว.ป.ค.	32,468,800								32,468,800			(วิฑูร-มาริน)	สัญญาเลขที่ 84/60 ลา 28 ก.ย. 58	
														ครบกำหนด 14 มี.ค. 61	
2. ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง (หมวดงานเพิ่มเติม)	ว.ป.ค.	38,642,000	38,642,000										(วิฑูร-มาริน)	อยู่ระหว่าง ว.ป.ค. จัดทำร่าง TOR/ราคากลาง ให้ กค. ดำเนินการ	
จำนวนรายการ		31	0	0	0	2	0	0	1	28	0				

โครงการ	สำนัก/กอง	(พ.ร.บ. + โอน ป.ป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ							กรณีก่อนผูกพันแล้ว		เบิกแล้ว ณ ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้พร้อมมาตรการแก้ไข ณ เดือนนี้	อำนาจลงนามในสัญญา
			ขอความเห็นชอบรายงานหรือข้ออ้างและตั้ง ค.ก. กำหนดครุภัณฑ์กลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบเห็นชอบราคาตกลง/ TOR	เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา	ประกาศเชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาผล	รออนุมัติสิ่งซื้อส่งจ้าง	ลงนามในสัญญา/มูลค่าตามสัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือจากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)				
สรุป:	สรุป:	201,868,900	0	0	0	22,123,000	0	0	11,477,000	132,844,746	25,424,154	596,000	เบอรโพ		
จำนวนรายการ		8	0	0	0	0	0	0	0	8	0				
โครงการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง															
1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอหนองน้อย จังหวัดน่าน 1 หลัง	สน.ปท.	7,280,200													
1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอวัง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	สน.ปท.	7,280,200								6,116,988	1,164,312			ลงนาม 12 ต.ค. 60 (เลขที่ 2/2561) เริ่ม 13 ต.ค. 60 สิ้นสุด 9 มิ.ย. 61	
1.1.3 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอแม่เงา จังหวัดยะลา 1 หลัง	สน.ปท.	7,280,200								6,189,900	1,090,300			ลงนาม 30 ต.ค. 60 (เลขที่ 2/2561) เริ่ม 31 ต.ค. 60 สิ้นสุด 29 พ.ค. 61	
1.1.4 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	สน.ปท.	7,280,200								6,488,000	792,200			ลงนาม 14 ต.ค. 60 (เลขที่ 3/2561) เริ่ม 15 ต.ค. 60 สิ้นสุด 11 ก.ค. 61	
1.1.5 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	สน.ปท.	7,280,200								5,547,000	1,733,200			ลงนาม 7 พ.ย. 60 (เลขที่ 2/2561) เริ่ม 8 พ.ย. 60 สิ้นสุด 3 ก.ย. 61	
1.1.6 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง	สน.ปท.	7,280,200								5,960,000	1,320,200	596,000		ลงนาม 20 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 20 ต.ค. 60 สิ้นสุด 27 ก.ค. 61	
1.1.7 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	สน.ปท.	7,280,200								6,520,000	760,200			ลงนาม 12 ต.ค. 60 (เลขที่ 2/2561) เริ่ม 12 ต.ค. 60 สิ้นสุด 10 พ.ค. 61	
1.1.8 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 1 หลัง	สน.ปท.	7,280,200								5,950,000	1,330,200			ลงนาม 21 พ.ย. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 22 พ.ย. 60 สิ้นสุด 18 ส.ค. 61	
จำนวนรายการ		17	0	0	0	0	0	0	0	17	0			ลงนาม 3 พ.ย. (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 4 พ.ย. 60 สิ้นสุด 30 ส.ค. 61	
โครงการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง															
1.2.1 ค่าก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								41,047,800	6,210,500				
1.2.2 ค่าก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,400,000	379,900			ลงนาม 12 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 13 ต.ค. 60 สิ้นสุด 10 เม.ย. 61	
1.2.3 ค่าก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดชุมพร 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,600,000	179,900			ลงนาม 12 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 13 ต.ค. 60 สิ้นสุดสัญญา 20 มี.ค. 61	
1.2.4 ค่าก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดระนอง 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,760,000	19,900			ลงนาม 12 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 31 ต.ค. 60 สิ้นสุด 28 พ.ค. 61	
										2,529,000	250,900			ลงนาม 7 พ.ย. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 8 พ.ย. 60 สิ้นสุด 4 ส.ค. 61	

โครงการ	สำนัก/กอง	(พ.ร.บ. + โอน บป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ							กรณีก่อนเริ่มผูกพันแล้ว		เบิกแล้ว ณ ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้พร้อมคาดการณ์วันก่อหนี้	อำนาจลงนามในสัญญา
			ขอความเห็นชอบ รายงานขอซื้อ/ ขอจ้าง และตั้ง คก. กำหนดราคากลาง (ระบุวิธีจัดหา)	ขอความเห็นชอบ เห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาผล	รออนุมัติสั่งซื้อ ส่งจ้าง	ลงนามใน สัญญา/ มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)				
1.2.5 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอท่าว จังหวัดลำปาง 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,499,000	280,900			ลงนาม 11 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 12 ต.ค. 60 สิ้นสุด 8 เม.ย.61	
1.2.6 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,779,900				ลงนาม 12 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 13 ต.ค. 60 สิ้นสุด 10 เม.ย.61	
1.2.7 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอท่งแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,280,000	499,900			ลงนาม 12 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 12 ต.ค. 60 สิ้นสุด 24 มี.ค.61	
1.2.8 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,150,000	629,900			ลงนาม 14 พ.ย.60 (เลขที่ 9/2561) เริ่ม 15 พ.ย.60 สิ้นสุด 13 พ.ค.61	
1.2.9 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,215,000	564,900			ลงนาม 19 ต.ค. (เลขที่ 3/2561) เริ่ม 20 ต.ค. 60 สิ้นสุด 17 พ.ค. 61	
1.2.10 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,299,000	480,900			ลงนาม 16 ต.ค. 60 (เลขที่ 2/2561) เริ่ม 17 ต.ค. 60 สิ้นสุด 14 มิ.ย.61	
1.2.11 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอแก้งะเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,160,000	619,900			ลงนาม 12 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 12 ต.ค. 60 สิ้นสุด 10 เม.ย.61	
1.2.12 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,720,000	59,900			ลงนาม 27 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 30 ต.ค. 60 สิ้นสุด 6 ส.ค. 61	
1.2.13 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,205,000	574,900			ลงนาม 25 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 25 ต.ค. 60 สิ้นสุด 17 ก.ค. 61	
1.2.14 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอป่านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,527,000	252,900			ลงนาม 3 พ.ย. 60 (เลขที่ 3/2561) เริ่ม 4 พ.ย. 60 สิ้นสุด 3 มี.ค. 61	
1.2.15 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,369,000	410,900			ลงนาม 17 พ.ย. 60 (เลขที่ 2/2561) เริ่ม 17 พ.ย. 60 สิ้นสุด 17 ก.พ. 61	

โครงการ	สำนัก/กอง	(พ.ร.บ. + โอน ป.ป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ							กรณีก่อหนี้ผูกพันแล้ว		เบิกแล้ว ณ ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ยังไม่ก่อหนี้ พร้อมมาตรการ ป้องกัน	อำนาจลงนาม ในสัญญา
			ขอความเห็นชอบ รายงานหรือ ขอจ้าง และ จัด ค.ก. กำหนดราคากลาง (ระเบียบรรพ)	ขอความเห็นชอบ ราคากลาง/ TOR	เผยแพร่ร่าง/ ประกาศ ราคากลาง	ประกาศ เชิญชวน	ยื่นเสนอราคา	พิจารณาผล	รอเสนอตั้งข้อ สังเกต	ลงนามใน สัญญา มูลค่าตาม สัญญา (PO)	วงเงินคงเหลือ จากการทำสัญญา (เหลือจ่าย)				
1.2.16 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,076,000	703,900		เบญจพร	ลงนาม 16 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 17 ต.ค. 60 สิ้นสุด 13 มิ.ย. 61	
1.2.17 ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (ระดับ 9) อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 หลัง	สน.ปท.	2,779,900								2,478,900	301,000			ลงนาม 11 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 12 ต.ค. 60 สิ้นสุด 8 เม.ย. 61	
จำนวนรายการ		6	0	0	0	2	0	0	1	3	0				
1.3.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	สน.ปท.	16,061,500							11,477,000		4,584,500			ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาจ้าง (คาดว่าจะลงนาม 6 ธ.ค.)	
1.3.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	สน.ปท.	16,061,500								16,060,000	1,500			ลงนาม 12 ต.ค. (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 13 ต.ค. 60 สิ้นสุด 5 พ.ค. 62	
1.3.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	สน.ปท.	16,061,500								12,906,000	3,155,500			ลงนาม 20 ต.ค. (เลขที่ 19/2561) ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ จึงยังไม่ได้กำหนดวันเริ่มสัญญากับวันสิ้นสุดสัญญา	
1.3.4 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอยางทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	สน.ปท.	16,061,500				16,061,500								ประกาศเชิญชวน 16 พ.ย. - 4 ธ.ค. 60 ยื่นเสนอราคา 6 ธ.ค. 60	
1.3.5 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	สน.ปท.	16,061,500				16,061,500								ประกาศเชิญชวน 17 พ.ย. - 4 ธ.ค. 60	
1.3.6 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสวมโลก จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	สน.ปท.	16,061,500								14,385,000	1,676,500			ลงนาม 16 ต.ค. 60 (เลขที่ 1/2561) เริ่ม 17 ต.ค. 60 สิ้นสุด 6 ต.ค. 61	