



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สน.ปท. (สรท. ผ.ผท.)

โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๓๐๖

ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๓๓๘๔

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

สง.ผตปค.	๗๗๐
เลขที่	
วันที่	28 กย 59
เวลา	10-05

เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน หน.ผตปค.

ตามที่ สน.ปท. ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการให้กับจังหวัดต่างๆ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แจ้งจังหวัดที่ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ เร่งรัดดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วโดยเร็ว เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ นั้น

สน.ปท. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน จึงขอความอนุเคราะห์ ผตปค. ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามวงงานในสัญญาจ้าง และติดตามเร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อหารือสามารถติดต่อได้ที่นางสาวสุธาทิพย์ ฉั่วสกุล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๙๐๑-๒๕๒๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวสราวีวรรณ ทัพทวิ)

นอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน รกน.

ผอ.สรท. ปกท.

ผอ.สน.ปท.

**พื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

๑. อาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๗ หลัง ราคาค่าก่อสร้างหลังละ ๑๖,๒๒๓,๘๐๐ บาท (แยกเป็นตัวอาคาร ๑๕,๒๙๘,๘๐๐ บาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ๙๒๕,๐๐๐ บาท) โดยดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ดังนี้

๑.๑ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒ อำเภอบ่อทอง	จังหวัดชลบุรี
๑.๓ อำเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น
๑.๔ อำเภอเมืองอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี
๑.๕ อำเภอนาแก	จังหวัดนครพนม
๑.๖ อำเภอเมืองอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๗ อำเภอเมืองบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์

๒. อาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน ๑๐ หลัง ราคาค่าก่อสร้างหลังละ ๗,๓๕๓,๘๐๐ บาท (แยกเป็นตัวอาคาร ๗,๑๑๐,๘๐๐ บาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ๒๔๓,๐๐๐ บาท) โดยดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

๒.๑ อำเภอดอนตาล	จังหวัดมุกดาหาร
๒.๒ อำเภอโพนสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์
๒.๓ อำเภอปาย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒.๔ อำเภอองครักษ์	จังหวัดนครนายก
๒.๕ อำเภอสีดา	จังหวัดนครราชสีมา
๒.๖ อำเภอบ้านตาขุน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒.๗ อำเภอสว่างแดนดิน	จังหวัดสกลนคร
๒.๘ อำเภอพระพรหม	จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.๙ อำเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี
๒.๑๐ อำเภอเทพา	จังหวัดสงขลา

๓. บ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ จำนวน ๔๒ หลัง ราคาค่าก่อสร้างหลังละ ๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้

๓.๑ บ้านพักปลัดจังหวัดตรัง	จังหวัดตรัง
๓.๒ บ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี	จังหวัดราชบุรี
๓.๓ บ้านพักปลัดจังหวัดปัตตานี	จังหวัดปัตตานี
๓.๔ บ้านพักปลัดจังหวัดสกลนคร	จังหวัดสกลนคร
๓.๕ บ้านพักปลัดจังหวัดอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี
๓.๖ บ้านพักปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์	จังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๗ บ้านพักปลัดจังหวัดพะเยา	จังหวัดพะเยา
๓.๘ บ้านพักนายอำเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ
๓.๙ บ้านพักนายอำเภอโนนไทย	จังหวัดนครราชสีมา
๓.๑๐ บ้านพักนายอำเภอโกสัมพีนคร	จังหวัดกำแพงเพชร
๓.๑๑ บ้านพักนายอำเภอภูพานยาว	จังหวัดพะเยา
๓.๑๒ บ้านพักนายอำเภอเนินคมพัฒนา	จังหวัดระยอง
๓.๑๓ บ้านพักนายอำเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ
๓.๑๔ บ้านพักนายอำเภอวิภาวดี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓.๑๕ บ้านพักนายอำเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม
๓.๑๖ บ้านพักนายอำเภอทรายมูล	จังหวัดยโสธร
๓.๑๗ บ้านพักนายอำเภอระแงะ	จังหวัดนราธิวาส
๓.๑๘ บ้านพักนายอำเภอหนองบัว	จังหวัดนครสวรรค์
๓.๑๙ บ้านพักนายอำเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา
๓.๒๐ บ้านพักนายอำเภอขามทะเลสอ	จังหวัดนครราชสีมา
๓.๒๑ บ้านพักนายอำเภอปากท่อ	จังหวัดราชบุรี
๓.๒๒ บ้านพักนายอำเภอบ้านนา	จังหวัดนครนายก
๓.๒๓ บ้านพักนายอำเภอคลองขลุง	จังหวัดกำแพงเพชร
๓.๒๔ บ้านพักนายอำเภอตากลี	จังหวัดนครสวรรค์
๓.๒๕ บ้านพักนายอำเภอท่าชนะ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.๒๖ บ้านพักนายอำเภอเวียงสา	จังหวัดน่าน
๓.๒๗ บ้านพักนายอำเภอคลองใหญ่	จังหวัดตราด
๓.๒๘ บ้านพักนายอำเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง
๓.๒๙ บ้านพักนายอำเภอชนบท	จังหวัดขอนแก่น
๓.๓๐ บ้านพักนายอำเภอบ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี
๓.๓๑ บ้านพักนายอำเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี
๓.๓๒ บ้านพักนายอำเภอโป่งน้ำร้อน	จังหวัดจันทบุรี
๓.๓๓ บ้านพักนายอำเภอบางคล้า	จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓.๓๔ บ้านพักนายอำเภอปราสาท	จังหวัดสุรินทร์
๓.๓๕ บ้านพักนายอำเภอท่าฉาง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.๓๖ บ้านพักนายอำเภอหนองแซง	จังหวัดสระบุรี
๓.๓๗ บ้านพักนายอำเภอพยุหะคีรี	จังหวัดนครสวรรค์
๓.๓๘ บ้านพักนายอำเภอเมืองนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์
๓.๓๙ บ้านพักนายอำเภอคอนสวรรค์	จังหวัดชัยภูมิ
๓.๔๐ บ้านพักนายอำเภอทุ่งเสลี่ยม	จังหวัดสุโขทัย
๓.๔๑ บ้านพักนายอำเภอแสวงหา	จังหวัดอ่างทอง
๓.๔๒ บ้านพักนายอำเภอทุ่งฝน	จังหวัดอุดรธานี

แนวทางการดำเนินการของจังหวัด/อำเภอ

๑. ให้จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ หากไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมการปกครองจะถือว่าเป็นความบกพร่องของจังหวัด ทั้งนี้ ให้มีเงื่อนไขว่าจะก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ งป.๑)

๒. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐

๓. การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ หรืออัตลักษณ์ท้องถิ่น กรมการปกครองได้มอบอำนาจการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ครบถ้วน

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้จังหวัด/อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พิจารณาดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๘ (๔) ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้ไม่เกิน ๑๕ % โดยกำหนดอัตราค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา แนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ให้กำกับดูแล และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

๕. ให้จังหวัด/อำเภอ รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคให้กรมการปกครองทราบ (ถ้ามี) ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือนจนกว่าจะลงนามก่อกำหนดผู้ผูกพัน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

.....

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๒๐๑๐๒



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๗๒๙๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. แบบแปลนก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
เลขที่ ม.๑๘๑๕๕ จำนวน ๒๐ ชุด

๓. แบบแปลนก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ ตามแบบ ๑๐๐/๒๗ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๐ ชุด

๔. แบบแปลนก่อสร้างอาคารบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข ๖ เลขที่แบบ ม.บ.๔๖๒๑๒๔
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๒ ชุด

๕. แบบรายงานผลการจัดจ้างก่อสร้างสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จำนวน ๑ ฉบับ

๖. แนวทางการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพัก
ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ดังนี้

๑. อาคารที่ว่าการอำเภอ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นเงิน
๑๖,๒๒๓,๘๐๐ บาท แยกเป็นตัวอาคาร จำนวน ๑๕,๒๙๘,๘๐๐ บาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน
๙๒๕,๐๐๐ บาท

๒. อาคารหอประชุมอำเภอ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นเงิน
๗,๓๕๓,๘๐๐ บาท แยกเป็นตัวอาคาร จำนวน ๗,๑๑๐,๘๐๐ บาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน
๒๔๓,๐๐๐ บาท

๓. บ้านพักปลัดจังหวัด /บ้านพักนายอำเภอ
ราคาค่าก่อสร้างหลังละ ๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท

กรมการปกครองพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๖
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ระยะเวลาในการหาผู้รับจ้าง

๑.๑ ให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ หากไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมการปกครองจะถือว่าเป็นความบกพร่องของจังหวัด ทั้งนี้ ให้มีเงื่อนไขว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ งป.๑) จากกรมการปกครอง

๑.๒ ให้จังหวัด อำเภอ แจ้งผลดำเนินการจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน พร้อมจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กรมการปกครอง และแจ้งผลการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้าง วงเงินที่จะทำสัญญาก่อนนี้ผูกพัน ตามแบบรายงานผลการจัดจ้างก่อสร้างสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กรมการปกครองทราบทันทีหลังจากได้ผู้รับจ้าง

๒. สถานที่ก่อสร้าง

๒.๑ ให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการด้านสถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง โดยที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับก่อสร้างตามแบบแปลนที่กรมการปกครองกำหนด และที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นที่ดินที่ไม่ต้องจัดซื้อหรือไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ

๒.๒ ในกรณีที่จะใช้ที่ดินที่มีกฎหมายคุ้มครองการใช้เป็นการเฉพาะ เช่น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ธรณีสงฆ์ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ ในกรณีเป็นที่ดินที่เอกชนบริจาคให้จัดทำหนังสือบริจาคที่ดินให้กับราชการอย่างถูกต้อง โดยกำหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วเท่านั้น

๒.๔ ในกรณีใช้ที่ดินเดิม และต้องมีการรื้อถอนอาคารเดิมต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๒๕๔๑๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)

๒.๕ ให้จังหวัด อำเภอ พิจารณาเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบต่อประชาชน จากการก่อสร้างอาคาร

๓. แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างและกรอบวงเงินที่จัดสรร

กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสม หรือไม่สามารถจัดหาสถานที่ที่เพียงพอให้ขออนุมัติกรมการปกครองเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเป็นกรณีไป โดยจัดทำเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลน แบบแปลนที่ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ ชุด สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) และขนาดเนื้อที่อาคาร รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยอาคาร และจัดส่งให้กรมการปกครองพิจารณา ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๗๒๙๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ การออกแบบและแบบที่ขอปรับเปลี่ยนต้องให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่กรมการปกครองพิจารณาจัดสรรให้

๔. การปรับเปลี่ยนแบบแปลนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ท้องถิ่นและประโยชน์การใช้สอย

กรมการปกครองมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาปรับเปลี่ยนแบบแปลนให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น และประโยชน์การใช้สอย โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร เช่น การติดตั้งกาแลในภาคเหนือ หลังคาแบบปั้นหย่าในภาคใต้ ฯลฯ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรายละเอียด การใช้พื้นที่เพื่อให้

เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ตามสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ เช่น ห้องน้ำ ห้องประชุม ฯลฯ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ และรายงานให้กรมการปกครองทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีการปรับลด รูปแบบรายการ ให้จังหวัดใช้ความรอบคอบในการพิจารณา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันปัญหาการถูกตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๕. การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ

๖.๑ ให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน พิจารณาดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖๘ (๔) ว่าด้วยการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้ไม่เกิน ๑๕ % โดยกำหนดอัตราค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา และแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


๖.๒ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ผู้รับจ้างและได้ลงนามในสัญญาแล้ว ให้กำกับดูแล และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

๗. การรายงานผล

ให้จังหวัด อำเภอ รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคให้กรมการปกครองทราบ (ถ้ามี) ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือนจนกว่าจะลงนามก่อนนี้ผูกพัน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รองอธิบดีกรมการปกครอง 
(นายวิชาญ บุญอยู่โสภิต)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น

ส่วนระบบการปกครองท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๐๖

โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖

บัญชีแนบท้ายหนังสือกรมการปกครอง

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/๒๐๑๒

ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

๑. จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์
๒. จังหวัดชลบุรี	ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบ่อทอง
๓. จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอชนบท
๔. จังหวัดอุดรธานี	ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอทุ่งฝน
๕. จังหวัดนครพนม	ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอนาแก
๖. จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดอุบลราชธานี
๗. จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์
๘. จังหวัดมุกดาหาร	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอดอนตาล
๙. จังหวัดนครสวรรค์	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอไพศาลี ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอหนองบัว ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอตาคลี ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอพยุหะคีรี ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครสวรรค์
๑๐. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอปาย
๑๑. จังหวัดนครนายก	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอองครักษ์ ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านนา
๑๒. จังหวัดนครราชสีมา	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสีดา ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอโนนไทย ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครราชสีมา ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอขามทะเลสอ
๑๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอบ้านตาขุน ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอวิภาวดี ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอท่าชนะ ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอท่าฉาง
๑๔. จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดสกลนคร
๑๕. จังหวัดนครศรีธรรมราช	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอพระพรหม
๑๖. จังหวัดปัตตานี	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอยะหริ่ง ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดปัตตานี
๑๗. จังหวัดสงขลา	ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอเทพา

๑๘. จังหวัดตรัง

๑๙. จังหวัดราชบุรี

๒๐. จังหวัดพะเยา

๒๑. จังหวัดสมุทรปราการ

๒๒. จังหวัดกำแพงเพชร

๒๓. จังหวัดระยอง

๒๔. จังหวัดสมุทรสงคราม

๒๕. จังหวัดยโสธร

๒๖. จังหวัดนราธิวาส

๒๗. จังหวัดน่าน

๒๘. จังหวัดตราด

๒๙. จังหวัดอุทัยธานี

๓๐. จังหวัดเพชรบุรี

๓๑. จังหวัดจันทบุรี

๓๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๓. จังหวัดสุรินทร์

๓๔. จังหวัดสระบุรี

๓๕. จังหวัดชัยภูมิ

๓๖. จังหวัดสุโขทัย

๓๗. จังหวัดอ่างทอง

ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดตรัง

ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอปากท่อ

ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดพะเยา

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอภูพานยาว

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบางพลี

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบางเสาธง

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอโกสัมพีนคร

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอคลองขลุง

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอนิคมพัฒนา

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองระยอง

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภออัมพวา

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอทราญมูล

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอระแงะ

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเวียงสา

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอคลองใหญ่

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านไร่

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านแหลม

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอโป่งน้ำร้อน

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบางคล้า

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอปราสาท

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอหนองแซง

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอคอนสวรรค์

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอแสวงหา

**แนวทางการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

๑. ความเป็นมา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมการปกครอง ได้รับจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงาน : พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต : เสริมสร้างสมรรถนะของอำเภอในการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรม : สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ ดังนี้

(๑) ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๗ หลัง ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ม.๑๘๑๕๕ ราคาหลังละ ๑๖,๒๒๓,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๓,๕๖๖,๖๐๐ บาท โดยจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จำนวน ๗ หลัง ซึ่งจะพิจารณาจากอาคารที่ว่าการอำเภอที่เป็นอาคารไม้ อาคารคอนกรีตครึ่งไม้ และอาคารคอนกรีต ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๓๐ ปีขึ้นไป

(๒) ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน ๑๐ หลัง ตามแบบ ๑๐๐/๒๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราคาหลังละ ๗,๓๕๓,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๓,๕๓๘,๐๐๐ บาท โดยจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จำนวน ๑๐ หลัง ซึ่งจะพิจารณาจากอำเภอที่ไม่มีอาคารหอประชุมอำเภอ อาคารไม้ หรืออาคารคอนกรีต ซึ่งมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม

(๓) ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ (บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๙) จำนวน ๔๒ หลัง ตามแบบครอบครัวไทยเป็นสุข ๖ ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ราคาหลังละ ๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๗,๙๓๖,๐๐๐ บาท โดยจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ จำนวน ๔๒ หลัง ซึ่งจะพิจารณาจากอำเภอที่ไม่มีบ้านพักข้าราชการ อาคารไม้ หรืออาคารคอนกรีต ซึ่งมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม

๒. พื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กรมการปกครองได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดต่างๆ สำหรับเป็นค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ดังนี้

๒.๑ อาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๗ หลัง

- (๑) อาคารที่ว่าการอำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- (๒) อาคารที่ว่าการอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
- (๓) อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- (๔) อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- (๕) อาคารที่ว่าการอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
- (๖) อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- (๗) อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๒.๒ อาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน ๑๐ หลัง

- (๑) อาคารหอประชุมอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
- (๒) อาคารหอประชุมอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
- (๓) อาคารหอประชุมอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- (๔) อาคารหอประชุมอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
- (๕) อาคารหอประชุมอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
- (๖) อาคารหอประชุมอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- (๗) อาคารหอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
- (๘) อาคารหอประชุมอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
- (๙) อาคารหอประชุมอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
- (๑๐) อาคารหอประชุมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

๒.๓ บ้านพักปลัดจังหวัด/บ้านพักนายอำเภอ จำนวน ๔๒ หลัง

- ๑. บ้านพักปลัดจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง
- ๒. บ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี
- ๓. บ้านพักปลัดจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
- ๔. บ้านพักปลัดจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- ๕. บ้านพักปลัดจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- ๖. บ้านพักปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- ๗. บ้านพักปลัดจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา
- ๘. บ้านพักนายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ๙. บ้านพักนายอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
- ๑๐. บ้านพักนายอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
- ๑๑. บ้านพักนายอำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา
- ๑๒. บ้านพักนายอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
- ๑๓. บ้านพักนายอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- ๑๔. บ้านพักนายอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๑๕. บ้านพักนายอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- ๑๖. บ้านพักนายอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
- ๑๗. บ้านพักนายอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
- ๑๘. บ้านพักนายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
- ๑๙. บ้านพักนายอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
- ๒๐. บ้านพักนายอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
- ๒๑. บ้านพักนายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
- ๒๒. บ้านพักนายอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
- ๒๓. บ้านพักนายอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
- ๒๔. บ้านพักนายอำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์
- ๒๕. บ้านพักนายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๒๖. บ้านพักนายอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
- ๒๗. บ้านพักนายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
- ๒๘. บ้านพักนายอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
- ๒๙. บ้านพักนายอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
- ๓๐. บ้านพักนายอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
- ๓๑. บ้านพักนายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
- ๓๒. บ้านพักนายอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

- ๓๓. บ้านพักนายอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ๓๔. บ้านพักนายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- ๓๕. บ้านพักนายอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๓๖. บ้านพักนายอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
- ๓๗. บ้านพักนายอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
- ๓๘. บ้านพักนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
- ๓๙. บ้านพักนายอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
- ๔๐. บ้านพักนายอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
- ๔๑. บ้านพักนายอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
- ๔๒. บ้านพักนายอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

๓. แนวทางการดำเนินการ

๓.๑ ระยะเวลาในการหาผู้รับจ้าง

(๑) ให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อนนี้ผู้купันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (แบบ งป.๑) จากกรมการปกครอง

การดำเนินการหาผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผู้купันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ หากไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรมการปกครองจะถือเป็นความบกพร่องของจังหวัด

(๒) ให้จังหวัด อำเภอ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบรายงานผลการจัดจ้างก่อสร้างสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) พร้อมจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้กรมการปกครอง

(๓) ให้จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้างและวงเงินที่จะทำสัญญาก่อนนี้ผู้купันพร้อมสรุปผลการจัดจ้าง ตามแบบรายงานผลการจัดจ้างก่อสร้างสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กรมการปกครองทราบทันทีหลังจากได้ผู้รับจ้าง

๓.๒ สถานที่ก่อสร้าง

ให้จังหวัด อำเภอ พิจารณาใช้ที่ดินในการก่อสร้าง ต้องเป็นที่ดินที่ไม่ต้องจัดซื้อหรือไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ

ในกรณีที่จะใช้ที่ดินที่มีกฎหมายคุ้มครองการใช้เป็นการเฉพาะ เช่น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ธรณีสงฆ์ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีเป็นที่ดินที่เอกชนบริจาคให้จัดทำหนังสือบริจาคที่ดินให้กับราชการอย่างถูกต้อง โดยกำหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วเท่านั้น

ในกรณีใช้ที่ดินเดิม และต้องมีการรื้อถอนอาคารเดิมต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๒๕๔๑๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)

(๓) ให้จังหวัด อำเภอ พิจารณาเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่หรือผลกระทบต่อประชาชน จากการก่อสร้างอาคาร

๓.๓ แบบแปลนที่ใช้ในการก่อสร้างและกรอบวงเงินที่จัดสรร

(๑) กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสม หรือไม่สามารถจัดหาสถานที่ที่เพียงพอ ก็ให้ขออนุมัติกรมการปกครองเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเป็นกรณีไป โดยจัดทำเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลน แบบแปลนที่ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ ชุด สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔,ปร.๕) และขนาดเนื้อที่อาคาร รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยอาคาร และจัดส่งให้กรมการปกครองพิจารณา ดำเนินการตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๑๗๒๔๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ จังหวัดต้องมีระยะเวลาเพียงพอในการไปดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง และสามารถก่อกั้นผู้กั้นได้ภายในไตรมาสที่ ๑

(๒) การออกแบบและแบบที่ขอปรับเปลี่ยน ต้องให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่กรมการปกครองพิจารณาจัดสรรให้

(๓) การปรับเปลี่ยนแบบแปลนให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ท้องถิ่นและประโยชน์การใช้สอย กรมการปกครองมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาปรับเปลี่ยนแบบแปลนให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น และประโยชน์การใช้สอย โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร เช่น การติดตั้งกาแลในภาคเหนือ หลังคาแบบปั้นหยาในภาคใต้ ฯลฯ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรายละเอียด การใช้พื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ตามสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ เช่น ห้องน้ำ ห้องประชุม ฯลฯ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๒๕๔๑๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และรายงานให้กรมการปกครองทราบ

ทั้งนี้ กรณีการปรับลด รูปแบบรายการ ให้จังหวัดใช้ความรอบคอบในการพิจารณา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ และด้วยความโปร่งใส เพื่อป้องกันปัญหาการถูกตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓.๔ การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไปให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐

๓.๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ

(๑) ให้จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน พิจารณาดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖๘ (๔) ว่าด้วยการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้ไม่เกิน ๑๕ % โดยกำหนดอัตราค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา และแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(๒) จังหวัด อำเภอ ที่ได้ผู้รับจ้างและได้ลงนามในสัญญาแล้ว ให้กำกับดูแล และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

๓.๖ การรายงานผล

ให้จังหวัด อำเภอ รายงานความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคให้กรมการปกครองทราบ (ถ้ามี) ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือนจนกว่าจะลงนามก่อกั้นผู้กั้น โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๒๐๑๐๒



กรมการปกครอง

ถนนรัชฎาภิเศก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๒๐๑๐๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งจังหวัดให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ โดยที่จังหวัด/อำเภอที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแบบแปลนการก่อสร้าง ให้รายงานพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมการปกครองพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมอบอำนาจการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบแปลนอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการดำเนินการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมการปกครองทราบทุกครั้งที่มีการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบแปลน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจโท

(นายคณิศร บุญญะโสภิต)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น

ส่วนระบบการปกครองท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๘-๑๔ ต่อ ๓๐๖

โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๘๓๐๖

ผลการดำเนินงานงบลงทุน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กรมการปกครองได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ดังนี้

อาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๑๐ หลัง (ราคาค่าก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร หลังละ ๑๖,๒๒๓,๘๐๐ บาท) เป็นเงิน ๑๖๒,๒๓๘,๐๐๐ บาท มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๘ หลัง (ไม่สามารถก่อกั้นผูกพัน จำนวน ๒ หลัง)
- **ผลการเบิกจ่าย**

๑. งบประมาณทั้งหมด ๑๖๒,๒๓๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๐,๐๒๓,๗๐๖.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง ๑๑๘,๒๘๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๐,๐๒๓,๗๐๖.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๘

อาคารหอประชุมอำเภอ จำนวน ๑๓ หลัง (ราคาค่าก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร หลังละ ๗,๒๒๘,๗๐๐ บาท) เป็นเงิน ๙๓,๙๗๓,๑๐๐ บาท มีผลการดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๑ หลัง คือ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
- ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย จำนวน ๑ หลัง คือ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ หลัง
- **ผลการเบิกจ่าย**

๑. งบประมาณทั้งหมด ๙๓,๙๗๓,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๖,๒๙๐,๕๘๐.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๑

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง ๘๕,๕๖๑,๙๖๕.๒๕ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๖,๒๙๐,๕๘๐.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๑

บ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ จำนวน ๕๗ หลัง (ราคาค่าก่อสร้าง หลังละ ๒,๗๖๐,๒๐๐ บาท) เป็นเงิน ๑๕๗,๓๓๑,๔๐๐ บาท มีผลการดำเนินการ ดังนี้ (ไม่สามารถก่อกั้นผูกพันได้ จำนวน ๓ หลัง)

- ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว จำนวน ๒๖ หลัง
- ก่อสร้างเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๘ หลัง
- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒๐ หลัง
- **ผลการเบิกจ่าย**

๑. งบประมาณทั้งหมด ๑๕๗,๓๓๑,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๙๙,๒๕๐,๑๗๑.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓

๒. งบประมาณตามสัญญาจ้าง ๑๔๐,๖๙๔,๓๕๒ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๙๙,๒๕๐,๑๗๑.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๔

งบลงทุนทั้งหมด ๔๑๓,๕๔๒,๕๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว ๑๖๕,๕๖๔,๔๕๗.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

งบประมาณปี พ.ศ. 2559

ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ม.18155

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	เริ่มสัญญาจ้างก่อสร้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	วงเงินตามสัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (%)	ผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนที่
1	นครสวรรค์	หนองบัว	16 มี.ค.2559	11 พ.ย.2559	16,198,000	5,128,170.00	11,069,830	31.66	กำลังก่อสร้าง กั้นเงินงวด5-13
2	ลำปาง	เมืองลำปาง	29 ม.ค.2559	28 ม.ค.2560	16,095,000	4,868,737.50	11,226,262.50	30.25	กำลังก่อสร้าง(ที่เหลือกันเงิน)
3	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	27 ม.ค.2559	24 ธ.ค.2559	12,095,000	4,233,250.00	7,861,750	35	กำลังก่อสร้าง(กั้นเงินงวด4-8)
4	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	24 มี.ค.2559	27 ก.ค.2560	14,150,000	4,800,000.00	9,350,000	33.92	กำลังก่อสร้าง(เบิกแล้ว4งวดที่เหลือกันเงิน)
5	พัทลุง	ควนขนุน	29 มี.ค.2559	29 มี.ค.2560	15,793,000	1,579,300.00	14,213,700	10	กำลังก่อสร้าง (งวด3จะเบิกภายในก.ย.59กั้นเงินงวด4-11จำนวน13,424,050)
6	อุบลราชธานี	บุณฑริก	24 ธ.ค.2558	7 ม.ค.2560	16,200,000	4,718,490.72	11,481,509.28	41.10	กำลังดำเนินงานก่อสร้าง
7	สุราษฎร์ธานี	คีรีรัฐนิคม	31 มี.ค.2559	29 ม.ค.2560	14,410,000	2,161,500.00	12,248,500	15	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8	เชียงราย	เมืองเชียงราย	30 ธ.ค.2558	24 ธ.ค.2559	13,344,000	2,534,258.00	10,675,200	19	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง(ปรับลด 134,542 บาท)
					118,285,000	30,023,706.22	88,126,751.78		

งบประมาณปี พ.ศ.2559

ก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ ตามแบบ 100/27 ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	จังหวัด	อำเภอ	เริ่มสัญญาจ้าง ก่อสร้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุดสัญญา จ้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือเงินที่ ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนที่
1	นครราชสีมา	เมืองยาง	19 มี.ค.2559	23 ธ.ค.2559	6,597,000	1,979,100	4,617,900	30	กำลังก่อสร้าง(เบิกแล้ว2งวดที่เหลือกันเงิน)
2	อุดรดิตถ์	ลับแล	29 ธ.ค.2558	11 ส.ค.2559	5,200,000	1,634,110.24	3,120,000.00	31.42	ก่อสร้างใกล้เสร็จ(ปรับลด 445,889.76เหลือ 4,754,110.24กันเงิน3,120,000บาท)
3	ปราจีนบุรี	นาดี	5 ก.พ.2559	11 พ.ย.2559	6,739,280.25	1,237,750.26	5,391,524.19	18.67	งวด3กำลังตรวจรับ งวด4จะเบิกภายในก.ย.นี้ กันเงิน 3 งวด(ปรับลด 110,005.80บาท)
4	อุดรธานี	ทุ่งฝน	6 ม.ค.2559	14 พ.ย.2559	7,228,000	5,421,000	1,807,000	75	กำลังก่อสร้าง
5	มหาสารคาม	ยางสีสุราช	25 ธ.ค.2558	23 ส.ค.2559	6,428,800	2,571,520	3,857,280	40	กำลังก่อสร้างผู้รับเหมาขาดแรงงาน (กันเงิน3,857,280บาท)
6	ปัตตานี	ทุ่งยางแดง	15 ธ.ค.2558	19 ธ.ค.2559	7,228,700	3,611,959	3,534,700	33	กำลังก่อสร้าง(ปรับลด 82,041บาท เหลือ 7,146,659บาท)
7	พิจิตร	ทับคล้อ	15 ธ.ค.2558	12 ก.ค.2559	7,190,000	7,190,000	-	100.00	ก่อสร้างเสร็จแล้ว และเบิกจ่ายครบแล้ว
8	กระบี่	ลำทับ	1 ก.พ.2559	27 ก.ย.59	6,550,000	655,000	5,895,000	10	กำลังดำเนินการก่อสร้าง(ฝนตกบ่อย)
9	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	24 ก.พ.2559	21 ธ.ค.2559	5,980,000	844,215	5,083,000	16.61	กำลังก่อสร้างงานงวด 2 (ปรับลดเสาเข็ม 52,785บาทคงเหลือ 5,083,000)
10	ลำปาง	เมืองปาน	14 มี.ค.2559	9 พ.ย.2559	7,228,700	4,337,220	4,337,220	40	กำลังก่อสร้าง(งวด5จะเบิกภายใน27ก.ย.จำนวน722,870กันเงิน2,168,610)
11	บึงกาฬ	ปากคาด	12 ก.พ.2558	24 ก.ย.2559	6,666,000	3,999,600	2,666,400	60	กำลังก่อสร้าง(คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันขอขยายกันเงินไว้เบิกเหลือมปี)
12	สระบุรี	ดอนพุด	29 มี.ค.2559	28 ก.ย.2559	6,526,485	790,980.93	5,547,512.25	12.48	กำลังก่อสร้าง(ปรับลด187,991.82บาทเหลือ 6,338,493 18บาท)
13	บุรีรัมย์	ห้วยราช	26 ก.พ.2559	29 ส.ค.2559	5,999,000	3,463,724.61	2,399,600	59.07	สร้างเสร็จแล้วรอเบิกจ่ายภายในก.ย. (ปรับลด 135,675.39บาท เหลือ 5,863,324.61 บาท)
					85,561,965.25	37,736,180.04	48,257,136.44		

งบประมาณปี พ.ศ.2559

ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ตามแบบ ครบคร้าไทยเป็นสุข ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับ ที่	จังหวัด	อำเภอ	เริ่มสัญญาจ้าง ก่อสร้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	สิ้นสุดสัญญา จ้างเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)	วงเงินตาม สัญญาจ้าง (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือเงินที่ ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการดำเนินงานถึงขั้นตอนที่
1	นครศรีธรรมราช		29 มี.ค.2559	24 พ.ย.2559	2,736,000	776,063.84	1,915,200	28.84	กำลังก่อสร้าง(ขอเงินงวด5-8 ปรับลด44,736.16บาท เหลือ2,691,263.84)
2	สมุทรสงคราม		29 ม.ค.2559	27 ก.ค.2559	2,760,200	276,020	2,484,180	10	กำลังก่อสร้าง (ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คนงานน้อย)
3	นครพนม	ห้วยซำ 34,967.11	30 ธ.ค.2558	28 มิ.ย.2559	2,755,000.00	2,720,032.89	0.00	100.00	ก่อสร้างเสร็จเบิกจ่ายครบแล้ว (ปรับลดเหลือ2,720,032.89)
4	อ่างทอง		29 ธ.ค.2558	24 ก.ย.2559	2,680,000	1,474,000	1,206,000	55	กำลังก่อสร้าง(คาดว่าจะเบิกอีก 1 งวด 402,000ภายในก.ย.นี้และขอเงินงวด
5	เลย		24 ธ.ค.2558	20 ส.ค.2559	2,600,000	2,600,000	0.00	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
6	บุรีรัมย์		29 ม.ค.2559	29 ก.ค.2559	2,745,000	823,500	1,921,500.00	30.00	กำลังก่อสร้าง(จะขยายเวลาเบิกจ่าย2งวด ผู้รับเหมาขาดแรงงาน,รับงานหลายที่)
7	มุกดาหาร		16 มี.ค.2559	2 ต.ค.2559	2,760,200	828,060	1,932,140.00	30	กำลังก่อสร้าง(เบิกแล้ว3งวด และกำลังจะเบิกอีก 3 งวด)
8	พัทลุง		21 ธ.ค.2558	18 ก.ค.2559	2,754,000	2,754,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
9	นครสวรรค์	ชุมแสง	25 ธ.ค.2558	22 มิ.ย.2559	2,750,000	1,176,163.50	1,512,500	16.12	กำลังก่อสร้างขาดคนงานและฝนตก (ลดงานงวด 1 ลง 61,336.50 บาทเหลือ2,688,663.50บาท)
10	นครนายก	องครักษ์	28 ม.ค.2559	26 ก.ค.2559	2,760,000	2,734,398.75	-	100.00	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว (ปรับลดเสาเข็ม25,601.25เหลือ2,734,398.75)
11	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	19 ม.ค.2559	18 เม.ย.2559	2,166,600	2,166,600	-	100	สร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
12	สุโขทัย	กงไกรลาศ	27 ม.ค.2559	24 ก.ค.2559	2,600,000	2,580,266.07	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว (ปรับลดงานงวด2ลง19,733.93 เหลือ2,580,266.07 บาท)
13	ปัตตานี	โคกโพธิ์	15 ธ.ค.2558	14ก.ย.2559	2,760,200	1,200,000	1,560,200	43.47	กำลังก่อสร้าง(เบิกแล้ว3งวดที่เหลือขอเงินจว.แจ้งว่ารออำเภอชี้แจงเหตุผลอยู่)
14	สิงห์บุรี	พรหมบุรี	18 ธ.ค.2558	15มิ.ย.2559	2,750,000	2,750,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
15	ศรีสะเกษ	กันทรลักษ์	11 มี.ค.2559	6ส.ค.2559	2,347,572	-	2,347,572	0	ก่อสร้างเสร็จแล้วกำลังส่งมอบงานและเตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินทั้งหมด
16	ชัยนาท	สรรพยา	23 มี.ค.2559	21 ก.ค.2559	2,755,000	2,204,000	551,000	80	ก่อสร้างเสร็จแล้วกำลังเสนอเพิ่มเพื่อเบิกจ่าย(19ก.ย.59)
17	ราชบุรี	บ้านโป่ง	17 มี.ค.2559	23ต.ค.2559	2,760,000	552,000	2,208,000	20	กำลังก่อสร้าง(เบิกแล้ว 2 งวด)
18	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาเดิม	5 ก.พ.2559	5มิ.ย.2559	2,730,000	2,730,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว(ขยายเวลาออก30วัน สิ้นสุดสัญญา4ก.ค.59)
19	พะเยา	ภูซาง	8 ธ.ค.2558	6มิ.ย.2559	2,459,000	2,459,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จแล้ว เบิกจ่ายครบแล้ว
20	ประจวบคีรีขันธ์	กุยบุรี	29 ม.ค.2559	27 ก.ค.2559	2,510,000	-	2,510,000	0	อำเภอกำลังส่งหลักฐานเบิกงวด1-5 (ขอขยายเวลา45วัน)งวด6-7ขอเงิน
21	นครราชสีมา	สูงเนิน	29 ม.ค.2559	24 ก.ค.2559	2,532,100	1,595,223	936,877	63	กำลังก่อสร้าง(ผู้รับเหมาเข้างานช้าขอเงิน1งวดคาดว่าเบิกปลายต.ค.59
22	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	15 ม.ค.2559	11 ก.ย.59	2,760,000	2,760,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
23	นครสวรรค์	โกรกพระ	25 ธ.ค.2558	22 มิ.ย.2559	2,511,000	2,454,199.44	0.00	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกครบแล้ว(ปรับลด 56,800.56 บาทเหลือ2,454,199.44 บาท)
24	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีฯ	15 ม.ค.2559	13 ก.ค.2559	2,729,000	2,729,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว (ปรับงานล่าช้า16วัน)
25	ระนอง	เมืองระนอง	25 มี.ค.2559	21 ก.ย.2559	2,760,000	751,860.08	2,001,000	27.31	งวด5-7เบิก27ก.ย.กันงวด8-10(ปรับลดค่างานงวด4ลง7,139.92บาทเหลือ2,752,860.08บาท)
26	เพชรบูรณ์	ศรีเทพ	4 ธ.ค.2558	1 มิ.ย.2559	2,633,000	2,633,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
27	พังงา	เมืองพังงา	25 มี.ค.2558	21 ก.ย.2559	2,760,200	358,826	2,401,374	13	กำลังก่อสร้าง(ส่งงานงวด2ไม่ผ่านขอเงินงวด2-6ผู้รับเหมารับงานหลายที่)
28	ขอนแก่น	บ้านไผ่	25 ม.ค.2559	23 ก.ค.2559	2,719,000	2,719,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จเบิกจ่ายครบแล้ว

29	พังงา	ตะกั่วป่า	18 มี.ค.2559	14 ก.ย.2559	2,760,000	358,800	2,401,200	13	กำลังก่อสร้างรอเบิกจ่ายงวด2ขอเบิกเงินงวด3-6(ผู้รับเหมาเข้างานช้า,ฝนตกทุกวัน)
30	สระบุรี	เมืองสระบุรี	11 มี.ค.2559	17 ก.ย.2559	2,760,000	828,000	1,932,000	30	กำลังก่อสร้างและกำลังจะเบิกงวด 2
31	อ่างทอง	ไชโย	29 ม.ค.2559	25 ต.ค.2559	2,740,000	1,918,000	822,000	70	กำลังก่อสร้างเหลืออีก1งวดคาดว่าจะเบิกทันภายในก.ย.นี้
32	สกลนคร	สว่างแดนดิน	15 ม.ค.2559	13 ก.ค.2559	2,700,000	2,700,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
33	น่าน	เมืองน่าน	18 ม.ค.2559	18 พ.ค.2559	2,600,000	2,600,000	-	0	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
34	เชียงใหม่	แม่ฮาด	23 ธ.ค.2558	11 ส.ค.2559	2,759,000	2,759,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
35	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	18 ธ.ค.2558	12 ต.ค.2559	2,760,000	1,242,000	1,518,000	45	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด
36	กาฬสินธุ์	ห้วยผึ้ง	14 ธ.ค.2558	19 พ.ค.2559	2,729,000	2,729,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
37	นครศรีธรรมราช	ปากพนัง	5 ม.ค.2559	3 ก.ค.2559	2,593,700	2,593,700.00	0.00	100.00	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
38	นครพนม	นาแก	15 ม.ค.2559	12 มิ.ย.2559	2,740,000	2,740,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
39	มหาสารคาม	กันทรวิชัย	9 ธ.ค.2558	6 เม.ย.2559	2,730,000	2,730,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว(ปฏิบัติงานล่าช้า70วัน 119,100บาท)
40	ระยอง	เขาชะเมา	3 ธ.ค.2558	31 ก.ค.2559	2,590,000	1,657,600	932,400	64	ก่อสร้างเสร็จแล้วกำลังตรวจเอกสารเพื่อเบิกงวด4-5เบิกได้ภายใน23ก.ย.นี้
41	ยโสธร	เมืองยโสธร	24 ธ.ค.2558	22 มิ.ย.2559	2,540,000	2,540,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
42	สกลนคร	กุสุมาลย์	20 ม.ค.2559	19 ก.ค.2559	2,484,180	1,490,508	993,672	60	ก่อสร้างเสร็จแล้วกำลังวางเบิกงวดสุดท้ายวันนี้20ก.ย.59
43	สุรินทร์	สังขะ	19 ก.พ.2559	18 ก.ค.2559	2,600,000	2,600,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
44	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	29 ธ.ค.2558	18 มิ.ย.2559	2,520,000	2,520,000	-	100.00	ก่อสร้างเสร็จแล้วและเบิกจ่ายครบแล้ว
45	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	26 ม.ค.2559	24 ก.ค.2559	2,490,000	1,494,000	996,000	60	ก่อสร้างเสร็จแล้วอีก2งวดจังหวัดยืนยันเบิกทันภายใน23ก.ย.59
46	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	15 ธ.ค.2558	12 มิ.ย.2559	2,755,200	2,755,200.00	0.00	100.00	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
47	บุรีรัมย์	คูเมือง	29 ม.ค.2559	29 ก.ค.2559	2,640,000	1,584,000	1,056,000	60	ก่อสร้างเสร็จแล้วรอเบิกจ่ายภายในก.ย.นี้
48	เชียงราย	ดอยหลวง	17 ธ.ค.2558	13 ส.ค.2559	1,985,000	595,500	1,389,500	30.00	ก่อสร้างเสร็จรอเบิกจ่ายภายในก่อนก.ย.นี้
49	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	19 ก.พ.2559	15 พ.ย.2559	2,750,000	2,337,500	412,500	85	กำลังก่อสร้างคาดว่าจะเบิกทันในปีงบประมาณ(ไม่ขอเบิกเงิน)
50	เลย	หนองหิน	15 ธ.ค.2558	12 มิ.ย.2559	2,755,000	2,755,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว (ขยายเวลาเพิ่ม60วัน)
51	ภูเก็ต	ถลาง	27 ม.ค.2559	26 พ.ค.2559	2,760,200	1,242,090	1,518,110	45	กำลังก่อสร้างได้ 80 % เหลืองานเก็บรายละเอียด
52	มุกดาหาร	คำชะอี	29 ม.ค.2559	16ส.ค.2559	2,690,000	2,690,000	-	100	ก่อสร้างเสร็จและเบิกจ่ายครบแล้ว
53	หนองคาย	เมืองหนองคาย	25พ.ย.2558	22ก.ค.2558	2,720,000	1,985,600	734,400	73.00	ก่อสร้างเสร็จแล้วยอดที่เหลือจะเบิกภายใน23ก.ย.59
54	นครสวรรค์	บรรพตพิสัย	1ก.ค.2559	28ธ.ค.2559	2,374,000	-	2,374,000		กำลังวางเบิก2งวด (งวด3-6กันเงิน)
					143,068,352	100,250,711.57	42,567,325		