

ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

อาคารที่ว่าการอำเภอ (จำนวน 10 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	26,980,000	26,975,000	5,000	853,601	3	26,121,399	97	เบิกจ่ายงวดที่ 1
2	อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	26,980,000	23,580,000	3,400,000					
3	อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	26,980,000	26,905,000	75,000					
4	อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	26,980,000	26,930,000	50,000	1,346,500	5	25,583,500	95	เบิกจ่ายงวดที่ 1
5	อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	26,980,000	26,970,000	10,000	8,726,805	32	18,243,195	68	เบิกงวดที่ 3
6	อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	26,980,000	26,876,000	104,000	4,031,400	15	22,844,600	85	เบิกงวดที่ 2
7	อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	26,980,000	26,938,000	42,000	3,232,560	12	23,705,440	88	เบิกงวดที่ 3
8	อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	26,980,000	26,900,000	80,000					
9	อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	26,980,000	26,970,000	10,000	2,697,000	10	24,273,000	90	เบิกจ่ายงวดที่ 1
10	อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	26,980,000	26,920,000	60,000	9,760,569	36	17,159,431	64	เบิกงวดที่ 3
รวม		269,800,000	265,964,000	3,836,000	30,648,435	12	235,315,565	88	

อาคารหอประชุมอำเภอ (จำนวน 10 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิด เป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	7,353,800	7,294,083	59,717	7,294,083	100	-	-	เบิกจ่ายงวดที่ 4
2	อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	7,353,800	7,353,800	-					
3	อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	7,353,800	7,350,000	3,800					
4	อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	7,353,800	6,770,000	583,800					
5	อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	7,353,800	7,343,000	10,800	5,360,390	73	1,982,610	27	เบิกจ่ายงวดที่ 4
6	อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	7,353,800	7,353,800	-	2,538,308	35	4,815,492	65	เบิกจ่ายงวดที่ 2
7	อำเภอท่าม่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	7,353,800	7,353,000	800					
8	อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	7,353,800	7,340,000	13,800	2,728,215	37	4,611,785	63	เบิกจ่ายงวดที่ 3
9	อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	7,353,800	7,348,600	5,200					
10	อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	7,353,800							
รวม		66,184,200	58,212,200	618,200	17,920,996	31	40,291,204	69	

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปจ./นอ.) (จำนวน 50 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อย ละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อย ละ	หมายเหตุ
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก	2,808,000	2,700,000	108,000	2,700,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	2,808,000	2,788,000	20,000	2,788,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	2,808,000	2,808,000	-	2,808,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	2,808,000	2,805,000	3,000	2,805,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
5	อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	2,808,000	2,799,000	9,000	2,799,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
6	อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	2,808,000	2,750,000	58,000	2,750,000	100	-	-	เบิกจ่ายงวดที่ 1
7	อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	2,808,000	2,793,000	15,000	2,793,000	100	-	-	เบิกจ่ายงวดที่ 1
8	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง	2,808,000	2,800,000	8,000	2,800,000	100	-	-	เบิกจ่ายงวดที่ 1
9	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	2,808,000	2,698,700	109,300	978,278	36	1,720,422	64	เบิกจ่ายงวดที่ 1
10	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	2,808,000	2,808,000	-	1,372,000	49	1,436,000	51	เบิกจ่ายงวดที่ 2
11	อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	2,808,000	2,500,000	308,000	875,000	35	1,625,000	65	เบิกจ่ายงวดที่ 1

**บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปจ./นอ.) (จำนวน 50 หลัง)**

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญาจ้าง	วงเงินคงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
12	อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	2,808,000	2,785,000	23,000	557,000	20	2,228,000	80	เบิกจ่ายงวดที่ 1
13	อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	2,808,000	2,808,000	-	1,123,200	40	1,684,800	60	เบิกจ่ายงวดที่ 3
14	อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	2,808,000	2,700,000	108,000	980,370	36	1,719,630	64	เบิกจ่ายงวดที่ 3
15	อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2,808,000	2,797,000	11,000					
16	อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	2,808,000	2,765,000	43,000					
17	อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	2,808,000	2,800,000	8,000	420,000	15	2,380,000	85	เบิกจ่ายงวดที่ 1
18	อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	2,808,000	2,790,000	18,000					
19	อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	2,808,000	2,808,000	-	1,684,800	60	1,123,200	40	เบิกจ่ายงวดที่ 1
20	อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	2,808,000	2,799,950	8,050	839,985	30	1,959,965	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
21	อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,808,000	2,800,000	8,000	560,000	20	2,240,000	80	เบิกจ่ายงวดที่ 1
22	อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,808,000	2,800,000	8,000					
23	อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	2,808,000	2,808,000	-	1,684,800	60	1,123,200	40	เบิกจ่ายงวดที่ 2
24	อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	2,808,000	2,804,800	3,200	1,262,160	45	1,542,640	55	เบิกจ่ายงวดที่ 2
25	อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	2,808,000	2,800,000	8,000	840,000	30	1,960,000	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
26	อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	2,808,000	2,750,000	58,000					
27	อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	2,808,000	2,808,000	-	1,764,850	63	1,043,150	37	เบิกจ่ายงวดที่ 3
28	อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,808,000	2,805,000	3,000					
29	อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,808,000	2,804,000	4,000	687,000	25	2,117,000	75	เบิกจ่ายงวดที่ 1
30	อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	2,808,000	2,800,000	8,000					
31	อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	2,808,000	2,802,000	6,000					
32	อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	2,808,000	2,805,000	3,000					
33	อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด	2,808,000	2,804,000	4,000	1,345,920	48	1,458,080	52	เบิกจ่ายงวดที่ 2
34	อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	2,808,000	2,805,000	3,000					
35	อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2,808,000	2,775,000	33,000	138,750	5	2,636,250	95	เบิกจ่ายงวดที่ 1
36	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	2,808,000	2,788,000	20,000					
37	อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	2,808,000	2,808,000	-					
38	อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	2,808,000	2,800,000	8,000					
39	อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	2,808,000	2,650,000	158,000	795,000	30	1,855,000	70	เบิกจ่ายงวดที่ 2
40	อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	2,808,000	2,805,000	3,000	491,978	18	2,313,022	82	เบิกจ่ายงวดที่ 1
41	อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา	2,808,000	2,805,000	3,000	700,000	25	2,105,000	75	เบิกจ่ายงวดที่ 1
42	อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	2,808,000	2,808,000	-	842,400	30	1,965,600	70	เบิกจ่ายงวดที่ 2
43	อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	2,808,000	2,730,000	78,000	842,400	31	1,887,600	69	เบิกจ่ายงวดที่ 2
44	อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสิงห์บุรี	2,808,000	2,740,000	68,000	1,346,436	49	1,393,564	51	เบิกจ่ายงวดที่ 2
45	อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	2,808,000	2,808,000	-	800,000	28	2,008,000	72	เบิกจ่ายงวดที่ 1
46	อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	2,808,000	2,805,000	3,000	981,750	35	1,823,250	65	เบิกจ่ายงวดที่ 1
47	<b>อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย</b>	<b>2,808,000</b>							
48	อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	2,808,000	2,795,000	13,000	782,806	28	2,012,194	72	เบิกจ่ายงวดที่ 1
49	อำเภอภูคด จังหวัดอุดรธานี	2,808,000	2,805,000	3,000	1,402,500	50	1,402,500	50	เบิกจ่ายงวดที่ 2
50	อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	2,808,000	2,804,000	4,000	840,000	30	1,964,000	70	เบิกจ่ายงวดที่ 3
<b>รวม</b>		<b>140,400,000</b>	<b>136,224,450</b>	<b>1,367,550</b>	<b>49,182,383</b>	<b>36</b>	<b>87,042,067</b>	<b>64</b>	

## อาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (จำนวน 2 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิด เป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	14,600,000	13,200,000	1,400,000					
2	อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	14,600,000	12,599,000	2,001,000	1,889,850	15	10,709,150	85	เบิกจ่ายงวดที่ 2
	<b>รวม</b>	<b>29,200,000</b>	<b>25,799,000</b>	<b>3,401,000</b>	<b>1,889,850</b>	<b>7</b>	<b>23,909,150</b>	<b>93</b>	

## บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (จำนวน 30 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิด เป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	อำเภอนานูน จังหวัดมหาสารคาม	1,516,000	1,310,000	206,000	1,310,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	1,516,000	1,352,886	163,114	1,352,886	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอโพนพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	1,516,000	1,500,000	16,000	1,500,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	1,516,000	1,488,000	28,000	1,488,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
5	อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	1,516,000	1,495,000	21,000	1,495,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
6	อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
7	อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	1,516,000	1,515,000	1,000	1,515,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
8	อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
9	อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	1,516,000	1,511,000	5,000	1,511,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
10	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา	1,516,000	1,370,000	146,000	1,370,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
11	อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	1,516,000	1,506,000	10,000	1,506,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
12	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	1,516,000	1,325,500	190,500					
13	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	1,516,000	1,258,000	258,000	629,000	50	629,000	50	เบิกจ่ายงวดที่ 2
14	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี	1,516,000	1,430,000	86,000					
15	อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	1,516,000	1,515,000	1,000					
16	อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	1,516,000	1,506,000	10,000	404,235	27	1,101,765	73	เบิกจ่ายงวดที่ 1
17	อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	1,516,000	1,480,000	36,000	397,179	27	1,082,821	73	เบิกจ่ายงวดที่ 1
18	อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	1,516,000	1,516,000	-	303,200	20	1,212,800	80	เบิกจ่ายงวดที่ 1
19	อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,516,000	1,360,000	156,000	680,000	50	680,000	50	เบิกจ่ายงวดที่ 1
20	อำเภอปาง จังหวัดพะเยา	1,516,000	1,515,600	400	909,360	60	606,240	40	เบิกจ่ายงวดที่ 1
21	อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	1,516,000	1,334,000	182,000	466,900	35	867,100	65	เบิกจ่ายงวดที่ 1
22	อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	1,516,000	1,512,000	4,000	831,600	55	680,400	45	เบิกจ่ายงวดที่ 2
23	อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	1,516,000	1,497,000	19,000	441,072	29	1,055,928	71	เบิกจ่ายงวดที่ 2
24	อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	1,516,000	1,516,000	-	454,800	30	1,061,200	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
25	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	1,516,000	1,500,000	16,000					
26	อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	1,516,000	1,516,000	0					
27	อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	1,516,000	1,488,500	27,500					
28	อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	1,516,000	1,512,900	3,100	453,870	30	1,059,030	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
29	อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	1,516,000	1,349,240	166,760					
30	อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,516,000	1,516,000	-	341,311	23	1,174,689	77	เบิกจ่ายงวดที่ 1
31	อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	1,516,000	1,490,000	26,000	953,683	64	536,317	36	เบิกจ่ายงวดที่ 3
	<b>รวม</b>	<b>46,996,000</b>	<b>45,217,626</b>	<b>1,778,374</b>	<b>23,346,096</b>	<b>52</b>	<b>21,871,530</b>		

**บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 (จำนวน 30 หลัง)**

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิด เป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1,120,000	1,115,000	5,000	1,115,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดระยอง	1,120,000	1,120,000	-	1,120,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	1,120,000	1,120,000	-	1,120,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,120,000	1,100,000	20,000	1,100,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
5	อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	1,120,000	1,100,000	20,000	1,100,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
6	อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดพังงา	1,120,000	1,117,000	3,000	1,117,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
7	อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	1,120,000	988,000	132,000	988,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
8	อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,120,000	1,023,071	96,929	1,023,071	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
9	อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด	1,120,000	1,120,000	-	1,120,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
10	อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1,120,000	1,110,000	10,000	1,110,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
11	อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	1,120,000	910,000	210,000	910,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
12	อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	1,120,000	1,115,000	5,000	1,115,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
13	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	1,120,000	1,120,000	-	1,120,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
14	อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1,120,000	1,120,000	-	1,120,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
15	อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	1,120,000	1,115,000	5,000	1,115,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
16	อำเภอเบ็ญที่เมือง จังหวัดกำแพงเพชร	1,120,000	1,120,000	-	336,000	30	784,000	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
17	อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	1,120,000	1,120,000	-	358,400	32	761,600	68	เบิกจ่ายงวดที่ 1
18	อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	1,120,000	1,120,000	-					
19	อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1,120,000	1,120,000	-					
20	อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1,120,000	1,119,000	1,000	492,808	44	626,192	56	เบิกจ่ายงวดที่ 1
21	อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	1,120,000	1,118,000	2,000	441,072	39	676,928	61	เบิกจ่ายงวดที่ 1
22	อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	1,120,000	1,120,000	-					
23	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	1,120,000	1,118,000	2,000					
24	อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	1,120,000	1,115,000	5,000					
25	อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	1,120,000	1,118,000	2,000	521,280	47	596,720	53	เบิกจ่ายงวดที่ 1
26	อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1,120,000	1,119,000	1,000	559,500	50	559,500	50	เบิกจ่ายงวดที่ 1
27	อำเภอห้วยพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	1,120,000	1,119,000	1,000	447,600	40	671,400	60	เบิกจ่ายงวดที่ 1
28	อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	1,120,000	1,120,000	-					
29	อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	1,120,000	1,118,000	2,000	335,400	30	782,600	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
30	อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี	1,120,000	1,118,000	2,000					
<b>รวม</b>		<b>33,600,000</b>	<b>33,075,071</b>	<b>524,929</b>	<b>19,785,131</b>	<b>60</b>	<b>13,289,940</b>	<b>40</b>	

**บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (จำนวน 15 หลัง)**

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อย ละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อย ละ	หมายเหตุ
1	อำเภอนานูน จังหวัดมหาสารคาม	1,630,000	1,616,000	14,000	1,616,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	1,630,000	1,048,600	581,400	1,048,600	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	1,630,000	1,630,000	-	1,630,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	1,630,000	1,620,000	10,000	1,620,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
5	อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	1,630,000	1,628,000	2,000	1,628,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
6	อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	1,630,000	1,628,000	2,000	1,628,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว

7	อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	1,630,000	1,619,000	11,000					
8	อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี	1,630,000	1,625,000	5,000					
9	อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	1,630,000	1,336,000	294,000	101,961	8	1,234,039	92	
10	อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1,630,000	1,627,800	2,200	651,120	40	976,680	60	
<b>บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (จำนวน 15 หลัง)</b>									
ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
11	อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	1,630,000	1,629,000	1,000	488,700	30	1,140,300	70	
12	อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	1,630,000	1,630,000	-					
13	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1,630,000	1,627,000	3,000					
14	อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	1,630,000	1,629,900	100					
15	อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	1,630,000	1,611,000	19,000					
	รวม	24,450,000	23,505,300	944,700	10,412,381	44	13,092,919	56	
	<b>รวม</b>	<b>610,630,200</b>	<b>587,997,647</b>	<b>12,470,753</b>	<b>153,185,272</b>	<b>26</b>	<b>434,812,375</b>	<b>74</b>	