

ข้อมูลการก่อสร้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

อาคารที่ว่าการอำเภอ (จำนวน 10 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	26,980,000	26,975,000	5,000	853,601	3	26,121,399	97	เบิกจ่ายงวดที่ 1
2	อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	26,980,000	23,580,000	3,400,000					
3	อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	26,980,000	26,905,000	75,000					
4	อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	26,980,000	26,930,000	50,000	1,346,500	5	25,583,500	95	เบิกจ่ายงวดที่ 1
5	อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	26,980,000	26,970,000	10,000	8,726,805	32	18,243,195	68	เบิกงวดที่ 3
6	อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	26,980,000	26,876,000	104,000	4,031,400	15	22,844,600	85	เบิกงวดที่ 2
7	อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	26,980,000	26,938,000	42,000	3,232,560	12	23,705,440	88	เบิกงวดที่ 3
8	อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	26,980,000	26,900,000	80,000					
9	อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	26,980,000	26,970,000	10,000	2,697,000	10	24,273,000	90	เบิกจ่ายงวดที่ 1
10	อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	26,980,000	26,920,000	60,000	9,760,569	36	17,159,431	64	เบิกงวดที่ 3
รวม		269,800,000	265,964,000	3,836,000	30,648,435	12	235,315,565	88	

อาคารหอประชุมอำเภอ (จำนวน 10 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	7,353,800	7,294,083	59,717	7,294,083	100	-	-	เบิกจ่ายงวดที่ 4
2	อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	7,353,800	7,353,800	-					
3	อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	7,353,800	7,350,000	3,800					
4	อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	7,353,800	6,770,000	583,800					
5	อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	7,353,800	7,343,000	10,800	5,360,390	73	1,982,610	27	เบิกจ่ายงวดที่ 4
6	อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	7,353,800	7,353,800	-	2,538,308	35	4,815,492	65	เบิกจ่ายงวดที่ 2
7	อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	7,353,800	7,353,000	800					
8	อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	7,353,800	7,340,000	13,800	2,728,215	37	4,611,785	63	เบิกจ่ายงวดที่ 3
9	อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	7,353,800	7,348,600	5,200					
10	อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	7,353,800							
รวม		66,184,200	58,212,200	618,200	17,920,996	31	40,291,204	69	

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปจ./นอ.) (จำนวน 50 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก	2,808,000	2,700,000	108,000	2,700,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	2,808,000	2,788,000	20,000	2,788,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	2,808,000	2,808,000	-	2,808,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	2,808,000	2,805,000	3,000	2,805,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
5	อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	2,808,000	2,799,000	9,000	2,799,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
6	อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	2,808,000	2,750,000	58,000	2,750,000	100	-	-	เบิกจ่ายงวดที่ 1
7	อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	2,808,000	2,793,000	15,000	2,793,000	100	-	-	เบิกจ่ายงวดที่ 1
8	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง	2,808,000	2,800,000	8,000	2,800,000	100	-	-	เบิกจ่ายงวดที่ 1
9	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	2,808,000	2,698,700	109,300	978,278	36	1,720,422	64	เบิกจ่ายงวดที่ 1
10	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	2,808,000	2,808,000	-	1,372,000	49	1,436,000	51	เบิกจ่ายงวดที่ 2
11	อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	2,808,000	2,500,000	308,000	875,000	35	1,625,000	65	เบิกจ่ายงวดที่ 1

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
12	อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	2,808,000	2,785,000	23,000	557000	20	2,228,000	80	เบิกจ่ายงวดที่ 1
13	อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	2,808,000	2,808,000	-	1,123,200	40	1,684,800	60	เบิกจ่ายงวดที่ 3
14	อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	2,808,000	2,700,000	108,000	980370	36	1,719,630	64	เบิกจ่ายงวดที่ 3
15	อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	2,808,000	2,797,000	11,000					
16	อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	2,808,000	2,765,000	43,000					
17	อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	2,808,000	2,800,000	8,000	420,000	15	2,380,000	85	เบิกจ่ายงวดที่ 1
18	อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	2,808,000	2,790,000	18,000					
19	อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	2,808,000	2,808,000	-	1,684,800	60	1,123,200	40	เบิกจ่ายงวดที่ 1
20	อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	2,808,000	2,799,950	8,050	839,985	30	1,959,965	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
21	อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,808,000	2,800,000	8,000	560,000	20	2,240,000	80	เบิกจ่ายงวดที่ 1
22	อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	2,808,000	2,800,000	8,000					
23	อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	2,808,000	2,808,000	-	1,684,800	60	1,123,200	40	เบิกจ่ายงวดที่ 2
24	อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	2,808,000	2,804,800	3,200	1,262,160	45	1,542,640	55	เบิกจ่ายงวดที่ 2
25	อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	2,808,000	2,800,000	8,000	840,000	30	1,960,000	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
26	อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี	2,808,000	2,750,000	58,000					
27	อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	2,808,000	2,808,000	-	1,764,850	63	1,043,150	37	เบิกจ่ายงวดที่ 3
28	อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,808,000	2,805,000	3,000					
29	อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,808,000	2,804,000	4,000	687,000	25	2,117,000	75	เบิกจ่ายงวดที่ 1
30	อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	2,808,000	2,800,000	8,000					
31	อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	2,808,000	2,802,000	6,000					
32	อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	2,808,000	2,805,000	3,000					
33	อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	2,808,000	2,804,000	4,000	1,345,920	48	1,458,080	52	เบิกจ่ายงวดที่ 2
34	อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	2,808,000	2,805,000	3,000					
35	อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2,808,000	2,775,000	33,000	138,750	5	2,636,250	95	เบิกจ่ายงวดที่ 1
36	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	2,808,000	2,788,000	20,000					
37	อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	2,808,000	2,808,000	-					

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
38	อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	2,808,000	2,800,000	8,000					
39	อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	2,808,000	2,650,000	158,000	795,000	30	1,855,000	70	เบิกจ่ายงวดที่ 2
40	อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	2,808,000	2,805,000	3,000	491,978	18	2,313,022	82	เบิกจ่ายงวดที่ 1
41	อำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา	2,808,000	2,805,000	3,000	700,000	25	2,105,000	75	เบิกจ่ายงวดที่ 1
42	อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	2,808,000	2,808,000	-	842,400	30	1,965,600	70	เบิกจ่ายงวดที่ 2
43	อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	2,808,000	2,730,000	78,000	1,911,000	70	819,000	30	เบิกจ่ายงวดที่ 2
44	อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	2,808,000	2,740,000	68,000	1,346,436	49	1,393,564	51	เบิกจ่ายงวดที่ 2
45	อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	2,808,000	2,808,000	-	800000	28	2,008,000	72	เบิกจ่ายงวดที่ 1
46	อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	2,808,000	2,805,000	3,000	981,750	35	1,823,250	65	เบิกจ่ายงวดที่ 1
47	อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	2,808,000							
48	อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	2,808,000	2,795,000	13,000	782,806	28	2,012,194	72	เบิกจ่ายงวดที่ 1
49	อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี	2,808,000	2,805,000	3,000	1,402,500	50	1,402,500	50	เบิกจ่ายงวดที่ 2
50	อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	2,808,000	2,804,000	4,000	840,000	30	1,964,000	70	เบิกจ่ายงวดที่ 3
รวม		140,400,000	136,224,450	1,367,550	50,250,983	37	85,973,467	63	

อาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (จำนวน 2 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	14,600,000	13,200,000	1,400,000					
2	อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	14,600,000	12,599,000	2,001,000	1,889,850	15	10,709,150	85	เบิกจ่ายงวดที่ 2
รวม		29,200,000	25,799,000	3,401,000	1,889,850	7	23,909,150	93	

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (จำนวน 30 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	1,516,000	1,310,000	206,000	1,310,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	1,516,000	1,352,886	163,114	1,352,886	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	1,516,000	1,500,000	16,000	1,500,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	1,516,000	1,488,000	28,000	1,488,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
5	อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	1,516,000	1,495,000	21,000	1,495,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
6	อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
7	อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	1,516,000	1,515,000	1,000	1,515,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
8	อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	1,516,000	1,516,000	-	1,516,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
9	อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	1,516,000	1,511,000	5,000	1,511,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
10	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา	1,516,000	1,370,000	146,000	1,370,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
11	อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	1,516,000	1,506,000	10,000	1,506,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
12	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	1,516,000	1,325,500	190,500					
13	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	1,516,000	1,258,000	258,000	629,000	50	629,000	50	เบิกจ่ายงวดที่ 2
14	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี	1,516,000	1,430,000	86,000					
15	อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	1,516,000	1,515,000	1,000					
16	อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	1,516,000	1,506,000	10,000	404,235	27	1,101,765	73	เบิกจ่ายงวดที่ 1
17	อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	1,516,000	1,480,000	36,000	397,179	27	1,082,821	73	เบิกจ่ายงวดที่ 1
18	อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	1,516,000	1,516,000	-	303,200	20	1,212,800	80	เบิกจ่ายงวดที่ 1
19	อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,516,000	1,360,000	156,000	680,000	50	680,000	50	เบิกจ่ายงวดที่ 1
20	อำเภอปง จังหวัดพะเยา	1,516,000	1,515,600	400	909,360	60	606,240	40	เบิกจ่ายงวดที่ 1
21	อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	1,516,000	1,334,000	182,000	466,900	35	867,100	65	เบิกจ่ายงวดที่ 1
22	อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	1,516,000	1,512,000	4,000	831,600	55	680,400	45	เบิกจ่ายงวดที่ 2
23	อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	1,516,000	1,497,000	19,000	441,072	29	1,055,928	71	เบิกจ่ายงวดที่ 2
24	อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร	1,516,000	1,516,000	-	454,800	30	1,061,200	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
25	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	1,516,000	1,500,000	16,000					
26	อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	1,516,000	1,516,000	0					
27	อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	1,516,000	1,488,500	27,500					
28	อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	1,516,000	1,512,900	3,100	453,870	30	1,059,030	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
29	อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	1,516,000	1,349,240	166,760					
30	อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,516,000	1,516,000	-	341,311	23	1,174,689	77	เบิกจ่ายงวดที่ 1
31	อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	1,516,000	1,490,000	26,000	953,683	64	536,317	36	เบิกจ่ายงวดที่ 3
รวม		46,996,000	45,217,626	1,778,374	23,346,096	52	21,871,530		

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 (จำนวน 30 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	1,120,000	1,115,000	5,000	1,115,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอนิคมน้ำพอง จังหวัดระยอง	1,120,000	1,120,000	-	1,120,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	1,120,000	1,120,000	-	1,120,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,120,000	1,100,000	20,000	1,100,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
5	อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	1,120,000	1,100,000	20,000	1,100,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
6	อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	1,120,000	1,117,000	3,000	1,117,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
7	อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	1,120,000	988,000	132,000	988,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
8	อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1,120,000	1,023,071	96,929	1,023,071	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
9	อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด	1,120,000	1,120,000	-	1120000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
10	อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	1,120,000	1,110,000	10,000	1,110,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
11	อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	1,120,000	910,000	210,000	910,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
12	อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	1,120,000	1,115,000	5,000	1,115,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
13	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	1,120,000	1,120,000	-	1,120,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
14	อำเภอสอง จังหวัดแพร่	1,120,000	1,120,000	-	1,120,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
15	อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	1,120,000	1,115,000	5,000	1,115,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
16	อำเภอ빙สามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร	1,120,000	1,120,000	-	336,000	30	784,000	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
17	อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	1,120,000	1,120,000	-	358400	32	761,600	68	เบิกจ่ายงวดที่ 1
18	อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด	1,120,000	1,120,000	-					
19	อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	1,120,000	1,120,000	-					
20	อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	1,120,000	1,119,000	1,000	492,808	44	626,192	56	เบิกจ่ายงวดที่ 1
21	อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	1,120,000	1,118,000	2,000	441,072	39	676,928	61	เบิกจ่ายงวดที่ 1
22	อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	1,120,000	1,120,000	-					
23	อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	1,120,000	1,118,000	2,000					
24	อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	1,120,000	1,115,000	5,000					
25	อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์	1,120,000	1,118,000	2,000	521,280	47	596,720	53	เบิกจ่ายงวดที่ 1
26	อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	1,120,000	1,119,000	1,000	559,500	50	559,500	50	เบิกจ่ายงวดที่ 1
27	อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	1,120,000	1,119,000	1,000	447,600	40	671,400	60	เบิกจ่ายงวดที่ 1
28	อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	1,120,000	1,120,000	-					
29	อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	1,120,000	1,118,000	2,000	335,400	30	782,600	70	เบิกจ่ายงวดที่ 1
30	อำเภอปากทำ จังหวัดอุดรดิตต์	1,120,000	1,118,000	2,000					
รวม		33,600,000	33,075,071	524,929	19,785,131	60	13,289,940	40	

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (จำนวน 15 หลัง)

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
1	อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	1,630,000	1,616,000	14,000	1,616,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	1,630,000	1,048,600	581,400	1,048,600	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	1,630,000	1,630,000	-	1,630,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	1,630,000	1,620,000	10,000	1,620,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
5	อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	1,630,000	1,628,000	2,000	1,628,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
6	อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	1,630,000	1,628,000	2,000	1,628,000	100	-	-	ก่อสร้างเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
7	อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น	1,630,000	1,619,000	11,000					
8	อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี	1,630,000	1,625,000	5,000					
9	อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	1,630,000	1,336,000	294,000	101,961	8	1,234,039	92	
10	อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	1,630,000	1,627,800	2,200	651,120	40	976,680	60	

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่ายแล้ว	คิด เป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
11	อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	1,630,000	1,629,000	1,000	488,700	30	1,140,300	70	
12	อำเภอสนมิ่ง จังหวัดราชบุรี	1,630,000	1,630,000	-					
13	อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	1,630,000	1,627,000	3,000					
14	อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	1,630,000	1,629,900	100					
15	อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	1,630,000	1,611,000	19,000					
	รวม	24,450,000	23,505,300	944,700	10,412,381	44	13,092,919	56	
	รวม	610,630,200	587,997,647	12,470,753	154,253,872	26	433,743,775	74	