

ข้อมูลการก่อสร้างลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2566

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่าย แล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
<b>อาคารที่ว่าการอำเภอ (จำนวน 7 หลัง)</b>									
1	อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	26,980,000	24,520,000	2,460,000					กันเงินเหลือมปี
2	อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	26,980,000	22,400,000	4,580,000					กันเงินเหลือมปี
3	อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	26,980,000	24,400,000	2,580,000	4,697,000	19	19,703,000	81	กันเงินเหลือมปี
4	อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	26,980,000	25,742,368	1,237,632	6,369,168	25	19,373,200	75	กันเงินเหลือมปี
5	อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	26,980,000	24,800,000	2,180,000					กันเงินเหลือมปี
6	อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	26,980,000	23,593,294	3,386,706	6,153,594	26	17,439,700	74	กันเงินเหลือมปี
7	อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	26,980,000	26,555,000	425,000	3,983,250	15	22,571,750	85	กันเงินเหลือมปี
	รวม	188,860,000	172,010,662	16,849,338	21,203,012	12	150,807,650		
<b>อาคารหอประชุมอำเภอ (จำนวน 5 หลัง)</b>									
1	อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	7,353,800	7,290,000	63,800					กันเงินเหลือมปี
2	อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	7,353,800	6,940,000	413,800	6,160,923	89	779,077	11	กันเงินเหลือมปี
3	อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	7,353,800	6,840,000	513,800	485,640	7	6,354,360	93	กันเงินเหลือมปี
4	อำเภออรุณประเทศ จังหวัดสระแก้ว	7,353,800	7,318,900	34,900				-	กันเงินเหลือมปี
5	อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	7,353,800	7,127,780	226,020	927880	13	6,199,900	87	กันเงินเหลือมปี
	รวม	36,769,000	35,516,680	1,252,320	7,574,443	21	27,942,237		
<b>บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปจ./นอ.) (จำนวน 10 หลัง)</b>									
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย	3,390,200	2,900,000	490,200	2,900,000	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,390,200	2,995,937	394,263	2,995,937	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,390,200	3,088,000	302,200	3,088,000	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่าย แล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
4	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	3,390,200	3,333,000	57,200					กั้นเงินเหลื่อมปี
5	อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	3,390,200	2,892,000	498,200					กั้นเงินเหลื่อมปี
6	อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	3,390,200	3,015,000	375,200	753,750	25	2,261,250	75	กั้นเงินเหลื่อมปี
7	อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	3,390,200	3,180,000	210,200	1,509,000	47	1,671,000	53	กั้นเงินเหลื่อมปี
8	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	3,390,200	3,110,576	279,624	1,181,170	38	1,929,406	62	กั้นเงินเหลื่อมปี
9	อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	3,390,200	3,198,146	192,054	502,754	16	2,695,392	84	กั้นเงินเหลื่อมปี
10	อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	3,390,200	2,681,200	709,000					กั้นเงินเหลื่อมปี
	รวม	33,902,000	30,393,859	3,508,141	12,930,611	43	17,463,248	57	
<b>อาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น (จำนวน 2 หลัง)</b>									
1	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	14,600,000	13,945,000	655,000					กั้นเงินเหลื่อมปี
2	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	14,600,000	14,500,000	100,000	1,160,000	8	13,340,000	92.00	กั้นเงินเหลื่อมปี
	รวม	29,200,000	28,445,000	755,000	1,160,000	8	13340000	92	
<b>บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (จำนวน 10 หลัง)</b>									
1	อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	2,127,600	2,020,555	107,045	2,020,555	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	2,127,600	2,049,000	78,600	2,049,000	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	2,127,600	1,740,237	387,363	518,737	30	1,221,500	70	เบิกจ่ายทัน
4	อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร	2,127,600	1,864,000	263,600	1,099,760	59	764,240	41	เบิกจ่ายทัน
5	อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	2,127,600	2,127,600	-	1,142,000	54	985,600	46	เบิกจ่ายทัน
6	อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	2,127,600	1,640,937	486,663	968,931	59	672,006	41	เบิกจ่ายทัน
7	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	2,127,600	1,584,750	542,850	1,137,955	72	446,795	28	กั้นเงินเหลื่อมปี
8	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	2,127,600	2,109,856	17,744					กั้นเงินเหลื่อมปี
9	อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	2,127,600	1,834,901	292,699	546,901	30	1,288,000	70	กั้นเงินเหลื่อมปี

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่าย แล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
10	อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	2,127,600	2,020,000	107,600	909,000	45	1,111,000	55	กันเงินเหลือมปี
	รวม	21,276,000	18,991,836	2,284,164	10,392,839	55	8,598,997	45	
<b>บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 (จำนวน 10 หลัง)</b>									
1	อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง	1,504,800	1,450,000	54,800	1,450,000	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	1,504,800	1,246,052	258,748	1,246,052	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย	1,504,800	1,395,000	109,800	1,395,000	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	1,504,800	1,243,210	261,590					เบิกจ่ายทัน
5	อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร	1,504,800	1,492,000	12,800	596,800				เบิกจ่ายทัน
6	อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	1,504,800	1,234,486	270,314	447,286				เบิกจ่ายทัน
7	อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	1,504,800	1,264,000	240,800	758,400	60	505,600	40	กันเงินเหลือมปี
8	อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม	1,504,800	1,209,000	295,800	362,700	30	846,300	70	กันเงินเหลือมปี
9	อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	1,492,500	1,414,737	77,763	444,612	31	970,125	69	กันเงินเหลือมปี
10	อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	1,504,800	1,371,874	132,926					กันเงินเหลือมปี
		15,035,700	13,320,359	1,715,341	6,700,850	50	6,619,509	50	
<b>บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (จำนวน 10 หลัง)</b>									
1	อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	2,138,600	1,897,500	241,100	1,897,500	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
2	อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	2,138,600	1,896,000	242,600	1,896,000	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
3	อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	2,138,600	1,895,000	243,600	1,895,000	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
4	อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี	2,138,600	1,840,000	298,600	1,840,000	100	-	-	ก่อสร้างและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
5	อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	2,138,600	1,799,800	338,800	899,900	50	899,900	50	เบิกจ่ายทัน
6	อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	2,138,600	1,728,609	409,991	850,309	49	878,300	51	เบิกจ่ายทัน
7	อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	2,138,600	1,682,703	455,897	668,703	40	1,014,000	60	เบิกจ่ายทัน

ลำดับ	รายการก่อสร้าง	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญาจ้าง	วงเงิน คงเหลือ	เบิกจ่าย แล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
8	อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	2,138,600	1,851,302	287,298	529,081	29	1,322,221	71	เบิกจ่ายทัน
9	อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	2,138,600	1,502,499	636,101	417,017	28	1,085,482	72	เบิกจ่ายทัน
10	อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	2,138,600	1,798,670	339,930		-			กั้นเงินเหลือมปี
	รวม	19,247,400	17,892,083	3,153,987	10,893,510	61	6,998,573	39	
	รวมทั้งสิ้น 54 รายการ	344,290,100	316,570,479	29,518,291	70,855,266	22	245,715,213	78	