



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. (วช.) โทร 0-2223-6005 ต่อ 526 ภายใน 3054

ที่ มท 0305.2/ 01692

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ทน.กพร. ทน.กตภ. และ ผอ.ศสป.

ตามที่ ปค. (วช.) ได้มีหนังสือแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2 เพื่อเป็นการติดตาม/เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ ปค. นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ให้สำนัก/กอง ทราบ โดยขอให้สำนัก/กอง รับรองรายงานการประชุมผ่านทาง Google Forms ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

2. ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

2.1 เร่งรัดการดำเนินการก่อกำหนดผู้กักตุนตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านเกณฑ์เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 65)

2.2 เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ ของสำนัก/กองยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ให้สำนัก/กอง ทบทวนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายส่งให้ ปค.(วช.) ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

2.3 เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็น

(1) การเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายประจำ (ยกเว้นแผนงานบุคลากร) ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและคาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือและหรือไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการรวมทั้งรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการและตรวจติดตามประเมินผลฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ให้รายงานตามแบบรายงานงบประมาณ 1.

(2) เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนภูมิภาคยังต่ำกว่าเป้าหมาย ขอให้สำนัก/กอง ติดตาม/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนัก/กอง ได้ส่งเงินจัดสรรให้กับส่วนภูมิภาค ดำเนินการ หากมีผลการเบิกจ่ายต่ำให้พิจารณาโอนงบประมาณกลับมาตั้งจ่ายส่วนกลางและส่งคืน ปค. เพื่อนำมาใช้จ่ายในการกิจจำเป็นเร่งด่วนต่อไป ตามแบบรายงานงบประมาณ 2.

2.4 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ที่ยังคงเหลือทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายหลังจากปรับลดตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ) ให้สำนัก/กอง พิจารณากำหนดแผนการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 จนถึงไตรมาสที่ 4 หากไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้ส่งคืนงบประมาณ ตามแบบรายงานงบประมาณ 3.

ทั้งนี้ รายงานตามข้อ 2.3 - 2.4 ส่งให้ ปค.(วช.) ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

3. การส่งเงินจัดสรรงบประมาณให้แก่ภูมิภาคดำเนินการสำหรับไตรมาสที่ 4 ขอให้นำผลการใช้จ่ายและงบประมาณคงเหลือมาประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติในการส่งเงินจัดสรรด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายธนากร จงจิระ)

อปค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามบันทึก ต่วนที่สุด ที่ มท 0302.5/ว 1672 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563



รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563



รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563



แบบรายงานงบประมาณ 1.



แบบรายงานงบประมาณ 2.



แบบรายงานงบประมาณ 3.

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามบันทึก ต่วนที่สุด ที่ มท 0302.5/ว 1672 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563



รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563



รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563



แบบรายงานงบประมาณ 1.



แบบรายงานงบประมาณ 2.



แบบรายงานงบประมาณ 3.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง

ผู้มาประชุม

1. นายสมหวัง	พ่วงบางโพ	ร.อปค.	ประธานกรรมการ
2. นางประทุม	ช่างสลัก	ผอ.กค.	กรรมการ
3. นายจิรวัดน์	กฤษสินชัย	แทน อธ.วปค.	กรรมการ
4. นางประทุม	ช่างสลัก	ผอ.กค.	กรรมการ
5. นางนพวรรณ	อินพล	แทน ทน.กพร.ปค.	กรรมการ
6. นายสรชัย	อยู่นาค	แทน ลปค.	กรรมการ
7. นายชาคริต	ตันพิรุฬห์	แทน ผอ.สน.บท.	กรรมการ
8. นายณัฐนันท์	ศรีจันทร์	แทน ผอ.สน.อส.	กรรมการ
9. นายสามารถ	ภาคสุทธิ	แทน ผอ.สน.ปท.	กรรมการ
10. นายมานะ	สิมมา	แทน ผอ.สน.สก.	กรรมการ
11. น.ส.รุ่งทิพย์	ปุยม	แทน ผอ.ศสป.	กรรมการ
12. นายรัฐวัฒน์	ช่วยชูวงษ์	แทน ผอ.สน.มน.	กรรมการ
13. นายดุสิต	ศิริวราศัย	แทน ผอ.กจ.	กรรมการ
14. นายเชิดศักดิ์	ชุ่มนาเสียว	แทน ผอ.สส.	กรรมการ
15. นายโชติพงศ์	เปล่งวิทยา	แทน ผอ.กช.	กรรมการ
16. นางวิไลวรรณ	เกียรติอร่ามกุล	แทน ทน.กตภ.	กรรมการ
17. นางชฎานี	น้อยสำราญ	แทน ผชช.กม.	กรรมการ
18. น.ส.ณปภัช	โกคินพศุทธิ์	แทน ผชช.คม.	กรรมการ
19. นายกนกชัย	ฉายรัศมีกุล	ผอ.วช	กรรมการและเลขานุการ
20. นายเกรียงศักดิ์	แมนศรี	ผอ.สงปม.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นายวิฑูร	ทับเพนไทย	ทน.กง.พส.กค.	ผู้ช่วยเลขานุการ
22. นายอาร์ท	มานิชพงษ์	ทน.กง.งป.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
23. น.ส.สุพัชรินทร์	พวกแก้ว	ทน.ฝ.รง.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจักรพันธ์	รัตนเสถียร	ผอ.สวท.	วช.
2. นายจเร	คชรัตน์	วพส.ชพ	สส.
3. น.ส.กรกนก	คำผล	ทน.กง.บท.	วช.
4. น.ส.วรรณภา	ละอองศรี	จพง.ปค.ชก.	สน.สก.
5. น.ส.อัญชลี	ตูวิเชียร	นวผ.ชก.	วช.
6. น.ส.นลินี	สีสมอ่อน	จพง.ปค.ชก.	วช.
7. น.ส.สินีนากู	หนูช่วย	นวช.กง.บช.ชก.	วช.
8. น.ส.นิภาพันท์	ฐานวงศ์	จพง.กง.บช.ปง.	วช.
9. นายพีระ	เหลืองสมบูรณ์	จนท.วผ.	วช.
10. ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง	ประมาณ 28 คน	

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

ตามที่ ปค. ได้แจ้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 รายละเอียดดังนี้

- รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 77
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ 80
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65

ประธานฯ

ขอให้สำนัก/กองเร่งรัดติดตามดำเนินการ

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองการแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการกรมการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้ว กค. ขอแก้ไขระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 จากจำนวน 107 รายการเป็น 27 รายการ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

- สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ปค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 42,964.928 ล้านบาท เป็นรายการงบลงทุนจำนวน 2,904.522 ล้านบาท โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมแล้ว (เบิกจ่าย+PO) จำนวน 26,224.285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.04 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าฯ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ -15.96 (เป้าฯ ร้อยละ 77) โดยแยกประเภทดังนี้ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

รายการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง)	ใช้จ่ายแล้ว (เบิกจ่าย+po)	คิดเป็น ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าฯ
งบบุคลากร	6,656.120	4,224.106	63.04	-16.96
งบดำเนินงาน	6,077.387	3,708.693	61.02	-18.98
งบลงทุน	2,858.048	1,817.775	63.60	-1.40
งบอุดหนุน	527.180	318.276	60.37	-19.63
งบรายจ่ายอื่น	26,846.193	16,155.436	60.18	-19.82

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

4.1 การติดตามผลการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเบิกจ่ายงบลงทุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปค. ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังโอนเปลี่ยนแปลงจำนวนทั้งสิ้น 2,357 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 2,760,432,400 บาท (หักรายการ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) แยกเป็น

- ส่วนกลาง จำนวน 244 รายการ เป็นเงิน 1,237,594,839 บาท
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 2,113 รายการ เป็นเงิน 1,522,837,561 บาท

/ โดยมีผลการ ...

โดยมีผลการดำเนินการข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รายละเอียด ดังนี้

- เบิกจ่ายแล้วจำนวน 620 รายการ วงเงิน 293,022,927.95 บาท

คิดเป็นร้อยละ 10.62

- ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,061 รายการ วงเงิน 1,826,813,491.25 บาท

คิดเป็นร้อยละ 66.18

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 296 รายการ วงเงิน 933,618,909 บาท

คิดเป็นร้อยละ 33.82

ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาได้มีหนังสือแจ้งให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ 3 สรุปผลคาดการณ์การเบิกจ่ายได้ร้อยละ 23.85

4.1.1 เร่งรัดการก่อสร้างผูกพันตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- สืบเนื่องจากผลการใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบลงทุนในไตรมาสที่ 3

คิดเป็นร้อยละ 63.60 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ -1.40 (เป้าฯ ร้อยละ 65) ซึ่งต้องเร่งรัดการ
ดำเนินการดังกล่าว จึงขอให้ สำนัก/กอง และ กค.รายงานความคืบหน้ารายการงบลงทุน
ที่ดำเนินการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามรายการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

ผู้แทน กค.

เป็นรายการที่ยังไม่ก่อสร้างผูกพัน จำนวน 120 รายการ (3 โครงการ) วงเงิน 241,935,000 บาท ดังนี้

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิลแคบเขตพระนครกรุงเทพมหานคร (115 คัน) วงเงิน 99,820,000 บาท

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแค็บ (43 คัน/43 รายการ) วงเงิน 44,075,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างหารือกับกรมบัญชีกลาง

3. รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (76 คัน) วงเงิน 98,040,000 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างหารือกับกรมบัญชีกลาง

ความคืบหน้า ทั้ง 3 โครงการอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเนื่องจากการพิจารณาการอนุมัติเป็น
อำนาจของ มท. ซึ่งได้มีข้อสังเกต ปค.จึงได้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาเมื่อ
วันที่ 14 เม.ย.63 และจากการติดตามการทราบว่าเป็นเรื่องที่ ปค. เสนอได้ผ่านการพิจารณา
ชั้นอนุกรรมการฯ แล้ว จะประชุมอีกครั้งภายในเดือน พ.ค. 2563

ผู้แทน สน.สก.

เป็นรายการที่ยังไม่ก่อสร้างผูกพันจำนวน 3 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 75,218,000 บาท ดังนี้

1. ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง
(อาคารสืบสวนปราบปราม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วงเงิน 18,231,000 บาท
(ถูกปรับลดโดย พ.ร.บ. โอนฯ คงเหลือจำนวน 13,673,300 บาท)

ความคืบหน้า ทาง ยธ. ได้ส่งแบบแปลนให้ ปค. แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบราคากลางและ
แบบแปลน จะส่งเอกสารให้ กค. ภายในวันที่ 27 พ.ค.63

2. ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง
(อาคารสนามยิงปืน) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วงเงิน 44,372,900 บาท

ความคืบหน้า ประกาศผู้ชนะราคาแล้วเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 63 คาดว่าจะลงนามได้
ในวันที่ 28 พ.ค. 63

3. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนศูนย์ปฏิบัติการภาคกลาง
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ผูกพันใหม่) วงเงิน 16,818,800 บาท (ถูกปรับลดโดย
พ.ร.บ. โอน ฯ คงเหลือจำนวน 12,614,100 บาท)

ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งเบิกจำนวน 12,614,100 บาท

ผู้แทน สน.บท.

เป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 2 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 57,924,400 บาท ดังนี้

1. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็คพร้อมหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน (ไฟเบอร์กลาส)
สำนักบริหารการทะเบียน (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (61 คัน)
วงเงิน 54,924,400 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างยื่นเสนอการอุทธรณ์ กำหนดจะครบภายในวันที่ 21 พ.ค. 63 และ
จะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 22 พ.ค. 63

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (คลอง 9) อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี วงเงิน 3,000,000 บาท

ความคืบหน้าอยู่ระหว่างยื่นเสนอการอุทธรณ์ กำหนดจะครบภายในวันที่ 26 พ.ค. 63 และ
จะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 27 พ.ค. 63

ผู้แทน สน.มน.

เป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 2 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 10,752,299.41 บาท ดังนี้

1. อารูปืนลูกซองเขตพระนครกรุงเทพมหานคร (362 กระบอก) วงเงิน 10,498,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนภายใน 3 วัน และพิจารณาผล คาดว่าจะลงนาม
ได้ประมาณเดือน มิ.ย. 63

2. จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (สกข.) วงเงิน 254,299.41บาท (งบประมาณเหลือจ่าย)

ความคืบหน้า ดำเนินการส่งเบิกแล้ว

ผู้แทน สน.อส.

เป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 13 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 149,312,600 บาท แยกเป็น
รายการส่วนกลาง ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 76,200,000 บาท ดังนี้

1. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี
แบบกระบะเหล็ก บก.อส.จ. (10 คัน) วงเงิน 19,200,000 บาท

ความคืบหน้า เป็นรายการที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์

ฝ่ายเลขาฯ

คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่เท่าไร

ผู้แทน กค.

เป็นรายการที่มีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์ซึ่งจะต้องส่งเรื่องไปทางกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา
ต่อไป

ประธานฯ

สอบถาม กค. ใช้ระยะเวลาการดำเนินการเท่าใด

ผู้แทน กค.

ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางกำหนดจากวันที่รับเรื่องระยะเวลา 60 วัน

ผู้แทน อส.

2. อารูปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. (1,000 กระบอก) วงเงิน 57,000,000 บาท

ความคืบหน้า คณะกรรมการพิจารณาคำวิจารณ์ร่าง TOR และราคากลางครั้งที่ 2
และประกาศร่าง TOR ใหม่

ผู้แทน อส.

รายการส่วนภูมิภาค ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 รายการ วงเงิน 73,112,600 บาท ดังนี้

1. รายการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ที่ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน 8 แห่งๆละ 5,595,800 บาท วงเงินทั้งสิ้น 44,790,400 บาท ดังนี้

1.1 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.วังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความคืบหน้า ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

1.2 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.สัดหีบ
จังหวัดชลบุรี

ความคืบหน้า รอลงนามในสัญญา

1.3 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.แคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์

ความคืบหน้า รอลงนามในสัญญา

1.4 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.
เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

ความคืบหน้า รอลงนามในสัญญา

1.5 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ความคืบหน้า รอลงนามในสัญญา

1.6 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างประกาศราคากลาง

1.7 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)

ความคืบหน้า ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

1.8 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.อ.
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ความคืบหน้า ผู้รับจ้างลำดับที่ 1 ขอสละสิทธิ์ อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างลำดับที่ 2 มาดำเนินการ

2. รายการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง ที่ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน 1 แห่ง วงเงิน 8,322,200 บาท ดังนี้

- ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลางร้อย.อส.อ.อุ่มผาง
จังหวัดตาก

ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว

3. รายการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ ที่ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน 2 แห่ง ละคร 10,00,000 บาท วงเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ดังนี้

3.1 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ร้อย.อส.จ.สุรินทร์
ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว

3.2 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ร้อย.อส.จ.เลย
ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว

ผู้แทน สน.ปท.
(สรท.)

เป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 45 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 112,470,600 บาท แยกเป็น

1. รายการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 แห่ง
แห่งละ 27,020,000 บาท วงเงินทั้งสิ้น 54,040,000 บาท ดังนี้

1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ความคืบหน้า ลงนามภายในวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63

1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ความคืบหน้า คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 26 พ.ค. 63

2. รายการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ ที่ยังไม่ก่อสร้างผูกพัน จำนวน 2 แห่ง
แห่งละ 7,353,800 บาท วงเงินทั้งสิ้น 14,707,600 บาท ดังนี้

2.1 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ
ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว

2.2 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
(เปลี่ยนแปลงรายการ)
ความคืบหน้า คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 28 พ.ค. 63

3. รายการก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 9 ที่ยังไม่ก่อสร้างผูกพัน จำนวน 7 แห่ง
แห่งละ 2,808,000 บาท วงเงินทั้งสิ้น 19,656,000 บาท ดังนี้

3.1 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ความคืบหน้า ผู้รับจ้างลำดับที่ 1 ขอสละสิทธิ์เนื่องจากเกรงว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้ทำให้สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา และอยู่ระหว่าง
เชิญผู้รับจ้างลำดับที่ 2 มาดำเนินการลงนามในสัญญา

3.2 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
(เปลี่ยนแปลงรายการ)
ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว

3.3 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ความคืบหน้า คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 25 พ.ค. 63

3.4 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ความคืบหน้า คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 26 พ.ค. 63

3.5 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
(เปลี่ยนแปลงรายการ)
ความคืบหน้า คาดว่าลงนามวันที่ 25 พ.ค. 63 อยู่ระหว่างรื้อถอนหลังเก่า

3.6 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรื้อถอนหลังเก่า

3.7 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว

4. รายการก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 7-8 ที่ยังไม่ก่อสร้างผูกพัน จำนวน 1 แห่ง
วงเงิน 1,516,000 บาท ดังนี้

- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี (เปลี่ยนแปลง
รายการ)
ความคืบหน้า จะลงนามได้วันที่ 25 พ.ค. 63

5. รายการก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 3-6 ที่ยังไม่ก่อสร้างผูกพัน จำนวน 1 แห่ง
วงเงิน 1,221,000 บาท ดังนี้

- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ความคืบหน้า จะลงนามได้วันที่ 25 พ.ค. 63

6. รายการก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 1-2 ที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพัน จำนวน 1 แห่ง
วงเงิน 1,630,000 บาท ดังนี้

- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว

7. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล.ขนาด 4 ชั้น อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
วงเงิน 14,900,000 บาท

ความคืบหน้า จะลงนามวันที่ 22 พ.ค. 63

ผู้แทน สน.ปท.
(สบท.)

8. ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 500 แห่ง วงเงิน 80,000,000 บาท
ความคืบหน้า คงเหลืออีก 15 แห่ง จะลงนามทั้งหมดภายในเดือน พ.ค. 63

ผู้แทน กฮ.

เป็นรายการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพันจำนวน 1 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 9,029,600 บาท ดังนี้
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (ผูกพันเดิม) วงเงิน 9,029,600 บาท
ความคืบหน้า ตัด FMD แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับงานงวดที่ 3
จำนวน 2,879,000 บาท

ผู้แทน สส.

เป็นรายการที่ยังไม่ก่อสร้างผู้ผูกพันจำนวน 1 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 119,173,500 บาท ดังนี้
- ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital วงเงิน 119,173,500 บาท
(งบประมาณหลังถูกปรับลดตาม พ.ร.บ.โอน)
ความคืบหน้า อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบประกาศร่าง TOR

ฝ่ายเลขานุการ

4.1.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
(ในไตรมาสที่3)

- สืบเนื่องจาก ปค. ได้แจ้งสำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ปรากฏว่าการเบิกจ่ายงบประมาณยังต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1-2
จากระบบ GF-MIS เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.77 และรวมแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 23.08
ทำให้ผลเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 23.85 จึงต้องเร่งรัดการดำเนินการเพื่อ
เพิ่มยอดการเบิกจ่ายตามรายการ ดังนี้

ผู้แทน สน.สก.

รายการที่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผน
- ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 4,890,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 733,500 บาท
ความคืบหน้า ขอเลื่อนการเบิกจ่ายออกไปเป็นเดือน มิ.ย. 63

ผู้แทน สน.บพ.

ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนจำนวน 2 รายการรายละเอียดดังนี้
1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4 จังหวัดอุดรธานี อำเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 254,000บาท
แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 254,000บาท
ความคืบหน้า อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกที่จังหวัด
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริหารการทะเบียนภาค7สาขา จังหวัดสมุทรสงคราม
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 500,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 500,000 บาท
ความคืบหน้า อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกที่จังหวัด

/ ผู้แทน สน.มน. ...

ผู้แทน สน.มน.

ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนจำนวน 2 รายการรายละเอียดดังนี้

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,134,810 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,134,810 บาท

ความคืบหน้า ตรวจรับงานแล้ว ส่งเบิกจ่ายแล้ว

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 153,700 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 153,700 บาท

ความคืบหน้า ตรวจรับงานแล้วอยู่ระหว่างส่งเบิก

3. ที่ดินสิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,200,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 480,000 บาท

ความคืบหน้า ตรวจรับงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้วและส่งเรื่องเบิกจ่ายไปที่จังหวัดแล้ว

ผู้แทน สน.อส.

ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนจำนวน 10 รายการรายละเอียดดังนี้

ดำเนินการส่วนกลาง

1. รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนแบบกระบะ 4 ประตู จำนวน 8 คันๆละ 2,690,000 บาท

ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 21,520,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,225,600 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 18,278,400 บาท

ความคืบหน้า กำหนดตรวจรับวันที่ 29 พ.ค. 63 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มิ.ย.63

ดำเนินการส่วนภูมิภาค

1. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อยอส.

อ.โนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 4,399,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน เมษายน 2563 จำนวน 307,930 บาท

- เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 571,870 บาท

2. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กร้อย.อส.

อ.พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 4,410,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 882,000 บาท

3. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลางร้อย.อส.อ.บัวเขต

จังหวัดสุรินทร์ ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 7,050,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,762,500 บาท

4. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลางร้อย.อส.อ.เชียงของ

จังหวัดเชียงราย ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 6,400,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,600,000 บาท

5. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลางร้อย.อส.

อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 7,614,813 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,522,962.60 บาท

6. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลางร้อย.อส.อ.รัตภูมิ

จังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 6,690,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 735,900 บาท

/ 7. ค่าก่อสร้าง ..

7. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ร้อย.อส.จ.ชัยภูมิ
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 8,100,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 891,000 บาท

8. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ร้อย.อส.
อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 9,520,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,428,000 บาท

9. ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ร้อย.อส.อ.ละงู
จังหวัดสตูล ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 9,300,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน เมษายน 2563 จำนวน 465,000 บาท

- เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 930,000 บาท

ผู้แทน สน.อส.

ความคืบหน้า รายการที่ 1-9 เป็นรายการที่ดำเนินการส่วนภูมิภาค หากรายการใดที่ยังไม่
เบิกจ่ายไปตามแผนทาง สน.อส. จะเร่งรัดติดตามให้เบิกจ่ายภายในเดือน พ.ค. 63 ทั้งหมด

ผู้แทน สน.ปท.
(สรท.)

ได้ดำเนินการส่งแผนการเบิกจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 43 รายการ
วงเงิน 19,895,310.50 บาท ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนรายละเอียดดังนี้

1. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,090,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 218,000 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

2. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 965,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 337,750 บาท

ความคืบหน้า จะเบิกจ่ายในวันที่ 29 พ.ค. 63

3. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,046,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 209,200 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

4. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,068,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 160,200 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

5. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 อำเภอศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,349,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 539,600 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

6. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,280,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 384,000 บาท

ความคืบหน้า สามารถเบิกได้ภายในเดือน พ.ค. 63

7. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,570,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 235,500 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63
8. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,430,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 364,500 บาท
ความคืบหน้า เบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ค. 63
9. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,700,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 810,000 บาท
ความคืบหน้า ยังเบิกไม่ได้ตามแผน เนื่องจากขอปรับเปลี่ยนเพิ่มเสาเข็ม
10. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,218,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 332,700 บาท
แผนการเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 665,400 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63
11. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,667,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน เมษายน 2563 จำนวน 266,700 บาท
- เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 400,050 บาท
ความคืบหน้า ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากมีการตอกเสาเข็มเพิ่มเติม
12. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเสนาห์ จังหวัดชลบุรี
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,424,240 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 363,636 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63
13. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
(เปลี่ยนแปลงรายการ) ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,759,600 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 413,940 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63
14. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,350,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 705,000 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63
15. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,211,278 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 221,127 บาท
ความคืบหน้า เบิกจ่ายได้ในวันที่ 25 พ.ค. 63
16. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,480,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 248,000 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

17. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,386,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 238,600 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63
18. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 1,980,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 297,000 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63
19. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,580,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 387,000 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63
20. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,457,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 368,550 บาท
ความคืบหน้า จะเบิกจ่ายในวันที่ 29 พ.ค. 63
21. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,443,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 732,900 บาท
ความคืบหน้า จะเบิกจ่ายในวันที่ 29 พ.ค. 63
22. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,800,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 500,000 บาท
ความคืบหน้า จะเบิกจ่ายในภายในเดือน พ.ค. 63
23. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,527,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 379,050 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63
24. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,300,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 230,000 บาท
ความคืบหน้า จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ค.63
25. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอแม่จัน จังหวัดเขียงราย
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,200,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 220,000 บาท
ความคืบหน้า จะเบิกจ่ายในวันที่ 29 พ.ค. 63
26. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,398,000 บาท
แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 479,600 บาท
ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

27. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,345,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 351,750 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

28. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,800,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,120,000 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

29. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,799,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 419,850 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

30. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,686,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 402,900 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

31. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,807,800 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 561,560 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

32. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,805,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 561,000 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

33. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,808,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 250,000 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

34. ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 2,808,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 561,600 บาท

ความคืบหน้า จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ค. 63

35. ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 6,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 900,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 600,000 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

36. ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 5,735,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,147,000 บาท

ความคืบหน้า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มิ.ย. 63

37. ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 7,090,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,063,500 บาท

ความคืบหน้า จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน พ.ค. 63

ฝ่ายเลขขา

ได้ดำเนินการส่งแผนการเบิกจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 โครงการ (1,270 แห่ง)

วงเงิน 19,895,310.50 บาท ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนรายละเอียดดังนี้

ดำเนินการส่วนกลาง

ผู้แทน วช.
(บท.)

- จัดซื้อครุภัณฑ์ (งบประมาณเหลือจ่าย) ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 407,680.70 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 407,680.70 บาท

ความคืบหน้า ส่งเรื่องให้ กค. แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ดำเนินการส่วนภูมิภาค

ผู้แทน วช.
(สวท.)

1. ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OneStopService:OSS) ประจำ อำเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน 15,400,000 บาท

แผนการเบิกจ่าย - เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,540,000 บาท

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1

ผู้แทน วช.
(สงปม.)

2. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1,267 รายการ (หลังโอน

เปลี่ยนแปลง) ซึ่งเป็นรายการตาม พรบ. จำนวน 1,193 รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว

จำนวน 636,742,314.25 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 125,966,624.80 บาท

ความคืบหน้า วช.(สงปม.) ได้ติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด และจะสามารถเบิกจ่าย

ได้เป็นไปตามแผนทั้งหมด

ฝ่ายเลขขา

4.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำของแต่ละสำนัก/กอง

4.2.1 วช.(สงปม.) ได้ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละสำนัก/กอง สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	เงินรับสุทธิ	รวมจ่าย (ตัด FMD+โอนจัดสรรภูมิภาค)	คงเหลือ	ร้อยละ งคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น		7,797,115,633.65	6,559,772,056.81	1,237,343,586.84	15.87
1	ศอ.บต.	237,500.00	57,976.96	179,523.04	75.59
2	กตภ.	3,150,780.00	1,234,297.00	1,916,483.00	60.83
3	กพร.	571,035.00	264,238.00	306,797.00	53.73
4	กย.	49,043,696.00	26,257,914.89	22,785,781.11	46.46
5	ผชช.คม.	237,500.00	143,360.45	94,139.55	39.64
6	กค.	43,648,000	28,488,262.88	15,159,747.12	34.73
7	กตร.	11,432,832.00	7,547,888.00	3,884,944.00	33.98
8	ผชช.กม.	237,500.00	168,254.22	69,245.78	29.16
9	กจ.	554,649,104.82	394,452,594.93	160,196,509.89	28.88
10	ศสป.	3,610,400.00	2,769,303.20	841,096.80	23.30
11	สน.สก.	294,387,390.00	226,351,272.48	68,036,117.52	23.11
12	สน.อส.	1,865,759,786.00	1,460,541,234.49	405,218,551.51	21.72
13	วปค.	108,462,795.29	85,201,455.82	23,261,339.47	21.45
14	สน.ปท.	457,894,236.51	360,500,976.30	97,393,260.21	21.27
15	สล.ปค.	29,496,530.00	25,574,326.31	3,922,203.69	13.30
16	สน.บท.	1,422,678,373.00	1,249,703,803.01	172,974,569.99	12.16
17	วช.	1,908,802,782.83	1,701,609,756.69	207,193,026.14	10.85
18	สส.	334,905,145.00	316,966,128.33	17,939,016.67	5.36
19	สน.มน.	707,910,247.20	671,939,012.85	35,971,234.35	5.08

4.2.2 ผลการใช้จ่ายที่สำนัก/กอง ส่งเงินจัดสรรให้แก่ภูมิภาค (ยกเว้นรายจ่ายลงทุน) สรุปรุได้ดังนี้ (เอกสารประกอบการพิจารณา 4.2.2)

ลำดับ	สำนัก/ กอง	โอนจัดสรรให้แก่ ภูมิภาค	ใช้จ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ งบกงเหลือ
รวมทั้งสิ้น		23,741,875,742.59	18,227,061,535.42	5,514,814,207.17	23.23
1	สส.	13,254,356.00	6,949,248.91	6,305,107.09	47.57
2	สน.บพ.	109,251,835.10	59,349,060.17	49,902,774.93	45.68
3	วช.	1,667,490,035.55	966,350,767.27	701,139,268.28	42.05
4	กช.	155,756,800.00	92,528,096.31	63,228,703.69	40.59
5	สน.มน.	561,568,271.20	339,849,354.56	221,718,916.64	39.48
6	สน.สก.	148,251,290.00	105,507,010.99	42,744,279.01	28.83
7	กจ.	379,344,844.00	270,636,788.30	108,708,055.70	28.66
8	สน.อส.	4,002,335,443.84	3,134,057,585.46	868,277,858.38	21.69
9	สน.ปท.	16,704,622,866.90	13,251,833,623.45	3,452,789,243.45	20.67

ฝ่ายเลขาฯ ขอให้สำนัก/กอง ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ว่ารายการใดที่หมดความจำเป็นหรือดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้ดำเนินการส่งคืนกลับมาไว้ที่ วช. รวมทั้งงบประมาณที่แต่ละสำนัก/กอง โอนจัดสรรไปให้ส่วนภูมิภาคด้วย
มติที่ประชุม ทราบ

ฝ่ายเลขาฯ 4.3 การติดตามการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

- คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่าง พรบ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในส่วนของ ปค. ปรับลดรวม 224.1923 ล้านบาท แยกเป็น รายจ่ายประจำ 93.7079 ล้านบาท รายการสำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฯ 81.9627 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ (อำนวยความสะดวกพิธีอัย) 11.7452 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 130.4844 ล้านบาท เป็นรายการปีเดียว 17 รายการ 81.9976 ล้านบาท รายการผูกพัน 3 รายการ 48.4868 ล้านบาท

- สำหรับรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมที่ไม่ถูกนำไปเป็น พรบ.โอน คงเหลืออยู่ที่สำนัก/กอง มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สำนัก/กอง	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่ายแล้ว รวม พรบ.โอนฯ	คงเหลือ	จำแนกตามแผนงาน	
						พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์	บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น		67	330,380,926	283,394,582	46,986,344	35,223,349	11,762,994
1	สน.มน.	15	44,189,600	31,179,239	13,010,361	4,440,079	8,570,281
2	สน.ปท.	5	39,375,791	30,490,909	8,884,882	8,884,882	
3	กจ.	1	13,048,250	5,928,250	7,120,000	7,120,000	
4	สน.สก.	7	20,235,655	13,293,111	6,942,544	6,942,544	
5	วช.	5	7,626,320	850,344	6,775,976	6,775,976	
6	กช.	4	4,149,300	1,673,700	2,475,600	831,900	1,643,700
7	สน.อส.	8	53,293,800	51,516,827	1,776,973	227,960	1,549,013
8	สส.	1	668,800	668,792	8	8	
9	กพร.	1	205,400	205,400	-	-	
10	วปค.	14	140,407,710	140,407,710	-	-	
11	สน.บพ.	6	7,180,300	7,180,300	-	-	

ฝ่ายเลขาฯ หากสำนัก/กอง มีความจำเป็นต้องการดำเนินการสำหรับงบประมาณที่คงเหลืออยู่ก็ขอให้เร่งดำเนินการเนื่องด้วยมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ระบุให้ส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ด้วยสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 จึงมีข้อจำกัดในการดำเนินการ

ผู้แทน กค. ประเภทงบดำเนินงานส่วนใหญ่จะอยู่ในรายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือจัดอบรมสัมมนา แต่เนื่องสถานการณ์การป้องกัน COVID-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ

ประธานฯ ขอให้สอบถามส่วนราชการอื่นว่าดำเนินการอย่างไร

ฝ่ายเลขาฯ เพื่อให้ มติที่ประชุมฯ เป็นไปทางเดียวกันฝ่ายเลขาฯ จะทำหนังสือเพื่อให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณหากมีรายการไหนที่คงเหลือก็ขอส่งมาไว้ที่ วช.(สงปม.) เพื่อนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่ายเลขาฯ 5.1 เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบการจัดทำพระราชบัญญัติ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ สรุบบงประมาณในส่วนของ ปค. ที่ สงป. นำมาพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวนทั้งสิ้น 224.1923 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ 93.7079 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 130.4844 ล้านบาท ทั้งนี้ วช. ได้แจ้งให้จังหวัด และสำนัก/กอง ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

- ปฏิทินการจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร กำหนดประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนฯ วาระที่ 1,2,3 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และสมาชิกวุฒิสภา กำหนดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงขอให้ ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง เพื่อรอการประสานข้อมูลในการจัดทำคำชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายเลขาฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ของสำนัก/กอง จัดเตรียมข้อมูลที่อยู่ในรายการ พรบ.โอนกลับเพื่อให้เหตุผลว่ามีความสำคัญหรือไม่อย่างไร และคาดว่าจะงบประมาณดังกล่าวจะมีไม่เพียงพอและมีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมอีก

มติที่ประชุม ทราบ

ฝ่ายเลขาฯ 5.2 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบเรื่องการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ สงป. เสนอ ในส่วนของ ปค. ปรับลด จำนวน 377.2828 ล้านบาท แยกเป็น รายจ่ายประจำ 174.6720 ล้านบาท (ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ ปรับลดประมาณร้อยละ 25) และรายจ่ายลงทุน 202.6108 ล้านบาท (ครุภัณฑ์ปีเดียว ปรับลดประมาณร้อยละ 50)

/ - วช. ได้แจ้ง ...

- วช. ได้แจ้งกรอวงเงินภายหลังการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณฯ แล้ว เพื่อให้สำนัก/กอง ดำเนินการปรับปรุงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอวงเงินที่ได้รับ ส่งให้ วช. จำนวน 3 ชุด พร้อมไฟล์เอกสาร ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

- ขอให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

วัน/เดือน/ปี		ขั้นตอนและกิจกรรม
มติ ครม.	ปรับปรุง	
15 เม.ย. 63	มติ ครม. 12 พ.ค.63	
13-17 พ.ค. 63	13-15 พ.ค. 63	1. สงป. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. ครม. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 มิ.ย. 63	26 พ.ค.63	

วัน/เดือน/ปี		ขั้นตอนและกิจกรรม
มติ ครม.	ปรับปรุง	
15 เม.ย. 63	มติ ครม. 12 พ.ค.63	
กระบวนการการอนุมัติงบประมาณ		
15-16 ก.ค. 63	24-25 มิ.ย. 63	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1
7-8 ก.ค. 63	16-17 ก.ย. 63	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 2-3
12 ต.ค.63	21-22 ก.ย. 63	วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 ต.ค.63	29 ก.ย. 63	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้กฎหมายต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้สำนัก/กองจัดทำคำชี้แจงงบประมาณโดยให้คำนึงถึงประเด็นการถูกซักถามในการเสนอขอพิจารณางบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย

ประธานฯ ให้ดำเนินการจัดทำคำชี้แจงตามคำของงบประมาณโดยให้เหตุผลชัดเจนว่าประชาชนได้อะไรจากการที่เสนอของงบประมาณ

มติที่ประชุม ทราบ

/ ฝ่ายเลขานุการฯ ...

ฝ่ายเลขานุการ 5.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันเหลือมปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 (กค.รายงาน)

ผู้แทน กค. - ปค. ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2556-2562 ทั้งหมด จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 349.42 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค. 63)

ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
2556	0.33	-	-	0.33
2560	17.37	-	-	17.37
2561	21.02	1.92	9.11	19.10
2562	310.70	71.12	22.89	239.58
รวม	349.42	73.04	20.90	276.38

ผู้แทน กค. ขอให้สำนัก/กอง ช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย

ประธานฯ มีสำนัก/กองใด ที่จะรายงานความคืบหน้าหรือไม่

ผู้แทน วช. (สงปม.) มีจำนวน 4 รายการ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอยู่ที่ ส่วนภูมิภาค ได้ติดตามประสานกับนายอำเภอแล้ว ได้เร่งดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม ทราบ

ฝ่ายเลขานุการ 5.4 การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. หากมีการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายเลขานุการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.



พ.

(นายพีระ เหลืองสมบูรณ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

SPW

(นางสาวสุพัชรินทร์ พวงแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม