



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (สงปม.) โทร ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕ ต่อ ๕๒๖ ภายใน ๓๐๕๔

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ ๓๗๕๓

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแจ้งข้อสั่งการตามมติที่ประชุม

เรียน อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ลปค. ทน.กพร. ทน.กตภ. และ ผอ.ศสป.

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒ ปค. โดยมี ร.อบค.บห. เป็นประธานการประชุม ซึ่งขณะนี้ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๒) ภาพรวม ปค. คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๑.๖๓) ใช้จ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๒ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๕.๔๘) และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๒ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๐.๑๒) ข้อมูลจากระบบ gfmis ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้สำนัก/กอง ทราบ โดยขอให้สำนัก/กอง รับรองรายงานการประชุมผ่านทาง Google Forms ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

๒.๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ภูมิภาคเพื่อดำเนินการตามภารกิจของ ปค. ด้วย เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้

๒.๒ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่องหนี่ผูกพันตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ สำหรับรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะไม่สามารถก่องหนี่ได้ทันในไตรมาสที่ ๒ ขอให้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สำหรับรายการใดที่มีปัญหา/อุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณให้ ปค. โดยเร็ว

๒.๓ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) รายการที่มีกำหนดส่งมอบงานก่อนเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒) รายการที่มีกำหนดส่งมอบงานหลังเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

- เตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด และขอให้ประสานแนวทางปฏิบัติกับ กค. เพื่อดำเนินการอย่างใกล้ชิด
- ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันมิให้เกิดงบประมาณตกพับขึ้นอีก

/ ๒.๔ กำชับให้ ...

๒.๔ กำชับให้ ผอ.สำนัก/กอง ติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งส่วนกลางและรายการที่ส่งเงินจัดสรรให้ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ให้สามารถก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒ ให้จงได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นด้วย

๒.๕ กำชับให้ ผอ.สำนัก/กอง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งส่วนกลางและรายการที่ส่งเงินจัดสรรให้ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหากเกิดงบประมาณตกปั้งขึ้นจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นด้วย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ


(นายธนาคาร จงจิระ)
อปค.



รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง

ผู้มาประชุม

1. ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์	ร.อปค.บท.	ประธานกรรมการ
2. นายสันติ ชูศรี	ผอ.กจ.	กรรมการ
3. นายสมชาย เกียรติก้องแก้ว	ผอ.สน.อส.	กรรมการ
4. นายสบชัย เลิศประสิทธิ์พันธ์	ผอ.กฮ.	กรรมการ
5. นายอัฐพล สว่างลาภวงศ์	ผอ.สส.	กรรมการ
6. นายมานะ สิมมา	แทน ผอ.สน.สก.	กรรมการ
7. นายบัณฑิต นริศรางกูล	แทน อธ.วปค.	กรรมการ
8. นายพัชระ สิมะเสถียร	แทน ผอ.สน.มน.	กรรมการ
9. นายชาคริต ต้นพิรุฬห์	แทน ผอ.สน.บท.	กรรมการ
10. นายวิฑูร ทับเพนไทย	แทน ผอ.กค.	กรรมการ
11. พ.จ.อ.สมิง วงศ์ศิริเนตร	แทน ผอ.สน.ปท.	กรรมการ
12. นางสุภาณูจร จันทะเสน	แทน ผอ.ศสป.	กรรมการ
13. นายสรชัย อยู่นาค	แทน ลปค.	กรรมการ
14. นายกนกชัย ฉายรัศมีกุล	ผอ.วช	กรรมการและเลขานุการ
15. นายเกรียงศักดิ์ แมนศรี	ผอ.สงปม.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
16. นายอาทิตย์ มานิชพงษ์	หน.กจ.ง.ป.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ
17. น.ส.สุพัชรินทร์ พวกแก้ว	หน.ฝ.รง.วช.	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายฐวัฒน์ ช่วยชูวงศ์	จพง.ปค.ชพ.	สน.มน.
2. นายสามารถ ภาคสุทธิ	จพง.ปค.ชก.	สน.ปท.
3. นางสมพิศ พรหมประสิทธิ์	นทบ.ชก.	กจ.
4. น.ส.ปราณี เรืองอรุณกิจ	จพง.ปค.ปก.	สล.ปค.
5. น.ส.กรรณก คำผล	จพง.ปค.ชก.	วช.
6. น.ส.อัญชลี ตูวิเชียร	นวม.ชก.	วช.
7. น.ส.สมพร ต่ออนนาคดี	นวม.ชก.	วช.
8. นายพีระ เหลืองสมบุญ	จนท.วผ.	วช.
9. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง		ประมาณ 35 คน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ปค. ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 43,259,647,500 บาท ซึ่งมีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ระบบ GFMS) ดังนี้ (เอกสารประกอบวาระที่ 1)

- รายจ่ายภาพรวม ใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 41.03
 เป้าใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 54 ต่ำกว่าเป้าฯ - 12.17
- รายจ่ายประจำ ใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 40.62
 เป้าใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ 57 ต่ำกว่าเป้าฯ - 16.38
- รายจ่ายลงทุน ใช้จ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 47.31
 เป้าใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45 สูงกว่าเป้าฯ + 2.31

ประธานฯ

ขอให้ สำนัก/กอง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งงบประมาณที่โอนจัดสรรไปให้ ส่วนภูมิภาคด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

ฝ่ายเลขาฯ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
กรรมการปกครอง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)

ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ ใช้จ่ายงบประมาณกรรมการปกครอง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้ว มีผู้แก้ไข จำนวน 2 สำนัก/กอง ดังนี้

1. สน.มน. ขอแก้ไข วาระที่ 4.2 ข้อ (3) รายการค่าก่อสร้างสำนักงานออกหนังสือผ่าน แดนอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จาก ดำเนินการส่วนกลาง เป็น ดำเนินการ ส่วนภูมิภาค

2. สส. ขอแก้ไข วาระที่ 4.2 ข้อ (7) รายการโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การ ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จาก จะลงนามในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็น คาดว่าจะลงนามในเดือน เมษายน 2564

มติที่ประชุม รับรองการประชุมครั้งที่ 3/2564

ระเบียบวาระที่ 3

ฝ่ายเลขาฯ

เรื่องเพื่อทราบ

สรุปค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 3)

รายการ	พ.ร.บ. 64	ข้อเสนอ สงป.	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	33,057.7934	34,506.1036	+1,448.3102 ลบ.	4.38
2. งบประจำ	7,479.4097	8,027.9391	+548.5294 ลบ.	7.33
3. งบลงทุน	2,722.4444	5,386.3444	+2,663.9000 ลบ.	97.85
รวม	43,259.6475	47,920.3870	4,660.7395 ลบ.	10.77

เนื่องจากสถานการณ์รายได้ของรัฐลดลง ผลกระทบต่อ ปค. เช่นรายจ่ายประจำ อาจ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองวิชาการและแผนงาน ได้หารือกับทุกสำนัก/ กอง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และปรับลดค่าขอเพื่อเป็นข้อเสนอให้สำนัก งบประมาณพิจารณาวงเงินรวม 47,920.3870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก พ.ร.บ. งบปี 2564 จำนวน 4,660.7395 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 10.77 ซึ่งได้นำเรียนผู้บริหาร ปค. และสำนักงบประมาณ ทราบแล้ว

/ ทั้งนี้ วช.(สงปม.) ...

ทั้งนี้ วช.(สงปม.) ได้รับแจ้งจากทางสำนักงบประมาณ ทราบว่า เนื่องจากกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ที่จำนวน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลง 1.89 แสนล้านบาท จากปีงบประมาณ 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.66 แต่รายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าตอบแทนรายการตามแผนงานบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น และยังคงต้องกำหนดสัดส่วนรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อรายจ่ายประจำปีอย่างมากรายละเอียดดังนี้

(1) รายจ่ายประจำปีในภาพรวมทุกหน่วยงานอาจถูกปรับลดเป็นวงเงินรวมราวร้อยละ 20 จากฐานวงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประจำปีไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐปี 64 ตั้งไว้ 7,479.4097 ล้านบาท)

(2) รายจ่ายลงทุน วงเงินในภาพรวมใกล้เคียงกับฐานวงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายลงทุนปี 64 ตั้งไว้ 2,722.4444 ล้านบาท)

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดให้สำนักงบประมาณเสนอกรอบวงเงินที่พิจารณาแล้วให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564

ผอ.สน.อส.

ด้วย สน.อส. มีรายจ่ายประจำคือค่าเบี้ยเลี้ยงสนามซึ่งการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีที่จะต้องถูกปรับลดร้อยละ 20 จะขอขุดเซยให้โดยการให้ปรับลดรายการของงบลงทุนเพื่อทดแทนในกรณีที่ถูกรับลดได้หรือไม่

ผอ.วช.

ด้วยการพิจารณาของทางสำนักงบประมาณจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งส่วนราชการที่ขอไปจะได้เพิ่มแน่นอน 2. รายจ่ายลงทุน ซึ่งเป็นงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การพิจารณาปรับลดคงอาจไม่สูงมาก และ 3. รายจ่ายประจำ ตามที่ วช. ได้ดำเนินการประสานกับทางสำนักงบประมาณ ในกรณีที่ถูกรับลดร้อยละ 20 จะเป็นถูกรับลดทุกส่วนราชการ ซึ่งการพิจารณาของงบประมาณจะพิจารณาแต่ละประเภทไปโดยไม่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนในการถูกรับลดได้ ทั้งนี้ ในกรณี ของ สน.อส. ซึ่งเป็นรายการที่มีความจำเป็นจริงๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการปรับลดได้ ขอให้จัดทำข้อมูลคำชี้แจงเพื่อประกอบเหตุผลของความจำเป็นในการพิจารณาไว้ โดยรายการที่คาดว่าจะถูกรับลด เช่น ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

ประธานฯ

ขอให้ สำนัก/กอง จัดทำข้อมูลในการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับที่ทางสำนักงบประมาณแจ้งมา และขอให้จัดทำคำชี้แจงกรณีที่มีงบประมาณลักษณะเช่นเดียวกับ สน.อส. ขอให้จัดทำคำชี้แจงหลักความจำเป็นไว้ด้วย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. ของ กจ. เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขาฯ

4.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2563

4.1.1 ปค. มีรายการที่กันเงินไว้เหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ที่คงเหลือยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจำนวน 67 รายการ วงเงิน 558.998 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 97.296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.41 คงเหลือ 461.701 ล้านบาท ซึ่ง ปค.ให้สำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 โดยมีสำนัก/กอง รายงานแผนการเบิกจ่ายหลังเดือน มี.ค. 64 ขอให้รายงานตามรายละเอียดดังนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ.64

สำนัก/ กอง	จำนวน (รายการ)	วงเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย ร้อยละ	เบิกจ่าย ภายใน มี.ค.64	เบิกจ่าย หลัง มี.ค.64
รวม	67	558,998,058.86	97,296,585.12	461,701,473.74	17.41	298,186,341.69	163,515,132.05
สน.ปท.	29	167,442,829.77	33,658,671.12	133,784,158.65	20.10	72,902,468.23	60,881,690.42
สน.อส.	18	163,218,844.51	25,387,914.00	137,830,930.51	15.55	103,473,943.71	34,356,986.80
สน.บพ.	2	110,676,337.50	32,550,000.00	78,126,337.50	29.41	72,757,387.50	5,368,950.00
สน.สก.	6	54,299,193.08	-	54,299,193.08	-	5,399,688.25	48,899,504.83
วช.	6	18,893,000.00	1,540,000.00	17,353,000.00	8.15	3,345,000.00	14,008,000.00
สส.	1	23,417,500	-	23,417,500.00	-	23,417,500.00	-
สน.มน.	1	3,372,754.00	-	3,372,754.00	-	3,372,754.00	-
กช.	1	9,029,600	4,160,000.00	4,869,600.00	46.07	4,869,600.00	-
สล.ปค.	2	8,030,000	-	8,030,000.00	-	8,030,000.00	-
กจ.	1	618,000	-	618,000.00	-	618,000.00	-

ประธานฯ

ผู้แทน ก.ค.

การขอขยายการเบิกจ่ายให้ส่งไปที่ กค. ได้เลยหรือไม่

ทางกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการขยายขอเบิกจ่ายได้อีก 6 เดือน รายการที่สำนัก/กอง ขอขยายการเบิกจ่าย ขอให้เตรียมข้อมูลแล้วส่งมาที่ กค. สำหรับ รายการที่อยู่ส่วนภูมิภาค ก็ขอให้แจ้งไปที่จังหวัด

(1) สน.ปท.

สน.ปท. มีรายการงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 167,442,829.77 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1.จัดซื้ออาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2563 (ส่งมอบ 16 มี.ค.64)	4,788,000.00	-	4,788,000.00	คาดว่าจะส่งมอบ วันที่ 3 มี.ค.64 และ เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค. 64
2.ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช (ส่งมอบ 3 มี.ค. 64)	5,382,000.00	2,033,200.00	3,348,800.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน เม.ย.-ส.ค.64
3.ค่าก่อสร้างหอประชุม อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (ส่งมอบ 2 มี.ค. 64)	5,120,000.00	1,126,400.00	3,993,600.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน เม.ย.-ก.ย.64
4.ค่าก่อสร้างหอประชุม อ.เสภา จ.บึงกาฬ (ส่งมอบ 13 พ.ค. 64)	5,109,619.00	1,882,491.00	3,227,128.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน เม.ย.-มิ.ย.64
5.ค่าก่อสร้างที่ว่าการ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ส่งมอบ 19 ส.ค. 64)	20,590,292.05	6,177,087.60	14,413,204.45	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน เม.ย.-ก.ค. 64 จำนวน 7,267,160.45 บาท
6.ค่าก่อสร้างอาคารพลต ทปค.จ.พังงา (ส่งมอบ 14 ก.ย. 64)	14,300,000.00	3,582,000.00	10,718,000.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน เม.ย.-ก.ย. 64 จำนวน 9,235,000.00 บาท

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
7.ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (ส่งมอบ 8 มี.ค. 64)	5,033,900.00	1,205,300.00	3,828,600.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน พ.ค.-ส.ค. 64 จำนวน 3,323,437.00 บาท
8.ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (ส่งมอบ 24 ธ.ค. 63)	6,818,817.97	624,702.97	6,194,115.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน เม.ย.-ส.ค. 64 จำนวน 6,013,932.97 บาท
9.ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (ส่งมอบ 28 พ.ย. 63)	4,588,000.00	-	4,588,000.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน พ.ค.-ก.ค. 64 จำนวน 3,144,250.00 บาท
10.ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (ส่งมอบ 4 พ.ค. 64)	16,983,000.00	5,661,000.00	11,322,000.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน พ.ค.-ก.ย. 64 จำนวน 8,491,500.00 บาท
11.ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ (ส่งมอบ 5 พ.ค. 64)	21,424,101.00	1,858,101.00	19,566,000.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกจ่ายเดือน เม.ย.-ส.ค.64 จำนวน 14,674,500.00 บาท
12.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ขรก. ระดับ 9 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (ส่ง มอบ 30 ก.ย.63)	1,347,600.00	449,200.00	898,400.00	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
13.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ขรก. ระดับ 9 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ส่งมอบ 30 ก.ย.63)	1,757,574.00	969,696.00	787,878.00	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
14.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ขรก. ระดับ 3-6 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ (ส่ง มอบ 21 ต.ค.63)	1,046,000.00	-	1,046,000.00	เบิกจ่ายได้วันที่ 15 มี.ค. 64
15.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ขรก. ระดับ 9 อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย (ส่งมอบ 25 ธ.ค. 63)	920,000.00	460,000.00	460,000.00	ดำเนินการก่อสร้างแล้ว รอผลจากช่าง จะเบิกจ่าย ภายในเดือน มี.ค.64
16.ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ กำแพงแสน จ.นครปฐม (ส่งมอบ 23 ธ.ค. 63)	1,830,000.00	488,000.00	1,342,000.00	ดำเนินการไม่ทัน เดือน มี.ค. 64 จึงขอ กั้นเงินไปก่อน
17.ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (ส่งมอบ 12 มี.ย. 64)	24,200,000.00	-	24,200,000.00	ติดปัญหาเรื่องสถานที่ก่อสร้าง จึงไม่สามารถดำเนินการได้โดยผู้ รับจ้างจะยินยอมที่ยกเลิก สัญญาจ้าง
18.ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้าน กรวด จ.บุรีรัมย์ (ส่งมอบ 12 ก.ย. 63)	2,350,000.00	-	2,350,000.00	จะเบิกจ่ายภายใน วันที่ 19 มี.ค. 64
19.ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอปาก คาด จ.บึงกาฬ (ส่งมอบ 23 ต.ค. 63)	1,326,766.80	442,255.60	884,511.20	จะเบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค. 64
20.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ขรก.ระดับ 7-8 ทปค. จ.ปทุมธานี (ส่งมอบ 12 ธ.ค. 63)	1,510,000.00	-	1,510,000.00	ขอ กั้นเงินเพื่อเบิกจ่ายหลังเดือน มี.ค. 64

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
21.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ชรก.ระดับ 9 ปจ.พังงา (ส่งมอบ 24 ก.พ. 64)	2,709,486.95	1,449,936.95	1,259,550.00	จะเบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค. 64
22.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ชรก. ระดับ 9 อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (ส่ง มอบ 3 พ.ย. 63)	2,345,000.00	1,742,300.00	602,700.00	จะเบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค. 64
23.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ชรก.ระดับ 9 อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (ส่งมอบ 10 ม.ค. 64)	2,740,000.00	1,507,000.00	1,233,000.00	จะเบิกจ่ายภายใน กลางเดือน มี.ค. 64
24.ค่าก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (ส่งมอบ 3 พ.ย. 63)	1,560,240.00	-	1,560,240.00	เบิกจ่ายไปแล้ว วันที่ 9 ก.พ. 64
25.ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม อ.โพธาราม จ.ร้อยเอ็ด (ส่งมอบ 22 ม.ค. 64)	5,187,500.00	2,000,000.00	3,187,500.00	ขอกันเงินเพื่อเบิกจ่าย ในเดือน มิ.ย. 64
26.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ชรก. ระดับ 7-8 ทปค. จ.ราชบุรี (ส่งมอบ 21 ม.ค. 64)	1,325,835.00	-	1,325,835.00	ขอกันเงินเพื่อเบิกจ่าย ในเดือน เม.ย. 64
27.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ชรก. ระดับ 9 อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (ส่ง มอบ 13 ต.ค. 63)	1,176,097.00	-	1,176,097.00	ขอกันเงินเพื่อเบิกจ่าย ในเดือน เม.ย. 64
28.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ชรก. ระดับ 9 อ.สังขม จ.หนองคาย (ส่งมอบ 7 ก.ย. 63)	1,188,000.00	-	1,188,000.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64
29.ค่าก่อสร้างบ้านพัก ชรก. ระดับ 9 อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ส่งมอบ 14 พ.ย. 63)	2,785,000.00	-	2,785,000.00	จะเบิกจ่าย วันที่ 20 มี.ค. 64

ผู้แทน สน.ปท. รายการของ สน.ปท. จะลงนามภายในวันที่ 30 ก.ย. 64 ทั้งหมด ยกเว้นรายการก่อสร้าง
ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชที่ไม่สามารถดำเนินการได้

(2) สน.อส. สน.อส. มีรายการงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 18 รายการ
เป็นเงิน 163,218,844.51 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1.จ้างตัดเย็บถุงทะเลสำหรับสมาชิก อส. จำนวน 6,660 ใบ (ส่งมอบ 2 ธ.ค. 63)	2,497,500.00	-	2,497,500.00	จะเบิกจ่าย ภายในเดือน มี.ค. 64
2.จัดซื้ออาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จำนวน 1,000 กระบอก	57,000,000.00	-	57,000,000.00	ขอกันเงินเพื่อเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน ก.ค.64 จำนวน 18,457,500 บาท

ประธานฯ
ฝ่ายเลขานุการ
ผอ.สน.อส.

ทำไม่รายการจัดซื้ออาวุธฯ ถึงขอยางงบประมาณเพียงจำนวน 18,457,500 บาท เป็นราคาที่ประกาศจัดซื้อจึงเหลือเพียงจำนวน 18,457,500 บาท รายการนี้เป็นรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ซึ่งรายการนี้ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปให้ กกก.วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง พิจารณาผลซึ่งผลออกมาแล้วให้ผู้รับจ้างรายใหม่ดำเนินการ ทางผู้รับจ้างรายเก่าจึงดำเนินการฟ้อง กกก.ฯ จึงต้องรอคำพิพากษาจากศาลปกครองจึงจะดำเนินการต่อไปได้

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
3.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 10 คัน (ส่งมอบ 28 ม.ค.64)	19,200,000	-	19,200,000	เบิกจ่ายแล้ว ในวันที่ 5 ก.พ. 64
4.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (ส่งมอบ 15 เม.ย. 64)	6,371,163.40	3,640,664.80	2,730,498.60	ขอเงินเพื่อเบิกจ่าย เดือน เม.ย.64 จำนวน 1,365,249.30 บาท
5.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.จ.ชัยภูมิ (ส่งมอบ 11 เม.ย. 64)	4,698,000.00	2,675,000.00	2,025,000.00	ขอเงินเพื่อเบิกจ่าย เดือน เม.ย.64 จำนวน 1,215,000.00 บาท
6.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ. อุ้มผาง จ.ตาก (ส่งมอบ 16 ม.ค. 64)	5,887,500.00	2,355,000.00	3,532,500.00	ขอเงินเพื่อเบิกจ่าย เดือน เม.ย.64 จำนวน 785,000 บาท เดือน พ.ค.64 จำนวน 392,500 บาท
7.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ส่งมอบ 1 มิ.ย. 64)	5,705,625.00	1,407,387.50	4,298,237.50	ขอเงินเพื่อเบิกจ่าย เดือน เม.ย.64 จำนวน 2,396,362.50 บาท พ.ค.64 จำนวน 1,901,875.00 บาท
8.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.จ.เลย (ส่งมอบ 12 พ.ค. 64)	7,640,000.00	2,512,604.28	5,127,395.72	ขอเงินเพื่อเบิกจ่าย เดือน เม.ย.64 จำนวน 1,145,000.00 บาท พ.ค.64 จำนวน 1,910,000.00 บาท
9.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.จ.สุรินทร์ (ส่งมอบ 8 ก.พ. 64)	7,753,670.42	571,670.42	7,182,000.00	ขอเงินเพื่อเบิกจ่าย เดือน เม.ย.64 จำนวน 4,787,500 บาท
10.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร (ส่งมอบ 16 ม.ค. 64)	4,192,500.00	1,397,500.00	2,795,000.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64
11.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (ส่งมอบ 26 ธ.ค. 63)	7,280,000.00	2,184,000.00	5,096,000.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64
12.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (ส่งมอบ 4 ก.ย. 64)	4,700,000.00	1,410,000.00	3,290,000.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64
13.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.โพธารวม จ.นครปฐม (ส่งมอบ 15 ก.พ. 64)	4,503,000.00	1,576,050.00	2,926,950.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
14.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (ส่งมอบ 15 ม.ค. 64)	4,748,000.00	1,187,000.00	3,561,000.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64
15.ค่าก่อสร้างอาคารกองร้อย อส.อ.ดอก คำใต้ จ.พะเยา (ส่งมอบ17 มี.ค. 64)	3,146,500.00	674,250.00	2,472,250.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64
16.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.หนองหญ้า ไซ จ.สุพรรณบุรี (ส่งมอบ 4 มี.ค. 64)	4,588,000.00	1,385,287.00	3,202,713.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64
17.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (ส่งมอบ 31 มี.ค. 64)	8,320,385.69	1,142,400.00	7,177,985.69	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64
18.ค่าก่อสร้างกองร้อย อส.อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี (ส่งมอบ 27 ธ.ค. 63)	4,987,000.00	1,271,100.00	3,715,900.00	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64

(3) สน.บพ. สน.บพ. มีรายการงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ
เป็นเงิน 110,676,337.50 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1.ซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัว ประชาชนแบบอนกประสงค์ (ส่งมอบ 26 มี.ค. 64)	5,368,950.00	-	5,368,950.00	บริษัทผู้ขายแจ้งกำหนดส่ง มอบวัสดุพิมพ์ในวันที่ 23 ก.พ.64 ทั้งหมด และสามารถ เบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือน มีนาคม 64
2.ซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัว ประชาชนแบบอนกประสงค์ (ส่งมอบ 11 ก.พ. 64)	105,307,387.50	32,550,000.00	72,757,387.50	บริษัทผู้ขายไม่สามารถส่งมอบ ตามกำหนดได้ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด ส่งผลให้ กระบวนการผลิตล่าช้า จึงแจ้ง เหตุสุดวิสัยนี้เพื่อของดเว้น ค่าปรับในการส่งมอบล่าช้า นับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยส่งให้ กค. เบิกแล้ว จำนวน 65,100,000 บาท ขอขยายเพื่อเบิกจ่ายหลังเดือน มี.ค.64 จำนวน 40,207,387.50 บาท

(4) สน.สก. สน.สก. มีรายการงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ
เป็นเงิน 54,299,193.08 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1.ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและ ปลอกกระสุนปืน (ส่งมอบ 25 มิ.ย. 64)	314,100.00	-	314,100.00	อยู่ระหว่างการรอติดตั้งระบบ ในอาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ ซึ่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาด ว่าจะพร้อมเข้าติดตั้งได้ภายใน เดือน เม.ย. 2564

/ 2.ค่าก่อสร้าง ...

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
2.ค่าก่อสร้างโครงการศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวน (ส่งมอบ 5 มิ.ย. 64)	27,625,000.00	-	27,625,000.00	กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในเดือน ก.ย. 2564
3.จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (ส่งมอบ 17 มิ.ย. 64)	11,220,000.00	-	11,220,000.00	กำลังอยู่ระหว่างการขอเบิกจ่ายค่าจ้างทั้ง 6 งวด เป็นเงิน 3,342,960.89 บาท คงเหลือ 7,877,039.11 บาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายใน ก.ค. 2564
4.ค่าก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนฯ (ส่งมอบ 27 ต.ค. 65)	13,673,300.00	-	13,673,300.00	ขอขยายการเบิกจ่าย เนื่องจากรายการนี้เป็นรายการงบประมาณ ผูกพัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะแบ่งงวดงานเป็น 3 งวด ในงวดงานที่ 1 จะเบิกจ่ายได้ ภายในเดือน มี.ค. 64 สำหรับงวดที่ 2-3 ต้องขอขยายการเบิกจ่ายหลังเดือน มี.ค. 64
5.จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอยฯ (ส่งมอบ 25 ธ.ค. 63)	1,073,550.00	-	1,073,550.00	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาสัญญา คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในเดือน มี.ค. 2564
6.จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลฯ (ส่งมอบ 7 มิ.ย. 64)	393,243.08	-	393,243.08	คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือน เม.ย. 2564

(5) สส. มีรายการงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,417,500 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
จัดซื้อและผู้ขายระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลระยะที่ 2 (ส่งมอบ 2 พ.ย. 63)	23,417,500	-	23,417,500	เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.64

(6) วช. มีรายการงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 18,893,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1.ค่าก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ส่งมอบ 12 เม.ย.64)	13,860,000.00	1,540,000.00	12,320,000.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกหลังเดือน เม.ย.64 จำนวน 9,625,000 บาท

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
2.ค่าปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ อ.เชียงของ จ.เชียงราย(ส่งมอบ 12 ธ.ค. 63)	500,000.00	-	500,000.00	เบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค.64
3.ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อ.หนองหญ้า ไซ จ.สุพรรณบุรี (ส่งมอบ 14 ก.ย. 63)	1,540,000.00	-	1,540,000.00	ขอขยายการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน คาดว่าเบิกหลัง เดือน มี.ค. 64
4.ค่าปรับปรุงอาคารหอประชุม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี (ส่งมอบ 14 ก.ย. 63)	1,698,000.00	-	1,698,000.00	ขอขยายการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน คาดว่าเบิกหลัง เดือน มี.ค. 64
5.ค่าก่อสร้างระบบประปาที่ว่าการ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ส่งมอบ 30 พ.ค. 63)	645,000.00	-	645,000.00	ขอขยายการเบิกจ่าย คาดว่าเบิกหลัง เดือน มี.ค. 64 เนื่องจาก สตง.ทักท้วง ให้ชะลอการดำเนินการ เพราะผู้รับจ้างไม่มีชื่ออยู่ ระบบคู่ค้า
6.ค่าปรับปรุงศาลาประชาคม อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี (ส่งมอบ 28 มิ.ย. 63)	650,000.00	-	650,000.00	เบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค.64

(7) สน.มน. สน.มน. มีรายการงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ
เป็นเงิน 3,372,754.00 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
จัดหาอาวุธปืนลูกซองให้กับหมู่บ้านที่มี พื้นที่ติดชายแดนทั่วประเทศ (ส่งมอบ 15 ก.พ. 64)	3,372,754.00	-	3,372,754.00	เบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค.64

(8) กฮ. กฮ. มีรายการงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ
เป็นเงิน 9,029,600 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กั้นเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
จ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทาง และอเนกประสงค์ (ส่งมอบ 12 เม.ย. 65)	9,029,600.00	4,160,000.00	4,869,600.00	ผู้รับจ้างจะส่งมอบวันที่ 29 มี.ค.64 คงเหลือ 8 แสนกว่า

/ (9) สล.ปค. ...

(9) สล.ปค. มีรายการงบประมาณที่กักเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,030,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กักเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
1.จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อบทเรียนของ นักปกครอง (ส่งมอบ 13 ก.พ. 64)	3,380,000.00	-	3,380,000.00	เบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค.64
2.จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการอำเภอสร้างสุข (ส่งมอบ 2 มี.ค. 64)	4,650,000.00	-	4,650,000.00	เบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค.64

(10) กจ. มีรายการงบประมาณที่กักเงินเหลือมปีประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 618,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน ที่กักเงิน	ผลการดำเนินการ		ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
		เบิกจ่าย	คงเหลือ	
จัดหาเครื่องสแกนเนอร์สำหรับโครงการ จัดเก็บทะเบียนประวัติฯ	618,000.00	-	618,000.00	เบิกจ่ายภายใน เดือน มี.ค.64

ประธานฯ ตามที่ สำนัก/กอง มีรายการที่ขอขยายเบิกจ่ายไปหลังเดือน มี.ค.64 ขอให้ ติดตามการ ดำเนินการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรายการที่โอนจัดสรรไปส่วนภูมิภาคด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดงบประมาณตกพับ ในกรณีที่รายการตกพับ สำนัก/กอง ต้องรับผิดชอบและตั้งกรรมการ สอบข้อเท็จจริงหาเหตุผลในการเบิกจ่ายไม่ทัน รวมทั้งรายการที่โอนจัดสรรในส่วนภูมิภาคด้วย **มติที่ประชุม** รับทราบ

ฝ่ายเลขฯ 4.2 การติดตามผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายสำนัก/กอง) (เอกสารประกอบวาระที่ 5)

- ปค. ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,883 โครงการ วงเงินงบประมาณ 2,715,326,400 บาท (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564) โดย วช.(สงปม.) ได้สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ แล้ว ดังนี้

รายการ	จำนวน รายการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
เบิกจ่ายแล้ว	639	272,134,398.53	10.10
ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	1,643	1,280,270,514.35	47.53
อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างฯ	240	1,413,052,485.65	52.46

สน.อส. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 1,029,761,500 บาท จำนวน 17 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 13 โครงการ และดำเนินการ ส่วนภูมิภาค 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก	86,400,000	ลงนามในสัญญาแล้ว
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	26,450,000	ลงนามในสัญญาแล้ว
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)	43,937,000	ลงนามในสัญญาแล้ว
4. รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	2,735,000	ลงนามในสัญญาแล้ว
5. เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A	23,184,000	ลงนามในสัญญา เบิกจ่ายแล้ว 1,592,000 บาท
6. เครื่องตรวจโลหะชนิดมือถือ	3,116,000	ลงนามในสัญญาแล้ว
7. กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน (Night Vision)	64,110,300	อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง และประกาศร่าง TOR
8. เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3	34,500,000	ลงนามในสัญญาแล้ว
9. อาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร	24,282,000	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
10. อาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. แบบ M4 (Commando) เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร	117,000,000	อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำร่างราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคาดว่าจะลงนามในเดือน เม.ย.64
11. หมวกป้องกันกระสุน ระดับ 3A พร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุนและกล้องบันทึกภาพ เซตพญาไท กรุงเทพมหานคร	24,248,000	ประกาศร่าง TOR วันที่ 15-19 ก.พ.64 มีผู้วิจารณ์
12. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หุ้มเกราะป้องกันกระสุน แบบกระบะตอนเดียว	58,500,000	ลงนามในสัญญา เบิกจ่ายแล้ว 8,771,000 บาท
13. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องประชุม กองบังคับการควบคุมสมาชิก กองอาสาสมัครดินแดน ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,183,000	ประกาศร่าง TOR วันที่ 23 ก.พ. 64
14. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก จำนวน 47 แห่ง	263,002,600	ลงนามแล้ว 30 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 แห่ง
15. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง จำนวน 11 แห่ง	91,544,200	ลงนามแล้ว 5 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 แห่ง ขอส่งคืนงบประมาณ 2 แห่ง
16. ค่าก่อสร้างกองร้อย อส. ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ จำนวน 15 แห่ง	150,000,000	ลงนามแล้ว 7 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 แห่ง
17. ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ฐานปฏิบัติการ ชคต. จำนวน 89 แห่ง	22,348,200	เบิกจ่าย 57 แห่ง 11,569,800 บาท

สน.ปท.

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 498,978,000 บาท จำนวน 8 โครงการ โดยมีรายการที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ก่อนนี้ผู้กผันในไตรมาสที่ 2 ดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ จำนวน 5 แห่ง ก่อนนี้แล้ว 3 แห่ง คงเหลือ 2 แห่ง - อำเภอปัว จังหวัดน่าน - อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	53,960,000	1. อำเภอปัว จังหวัดน่าน - ตามประกาศ จ.น่าน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ได้กำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 25 ก.พ. 64 2. อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - ประกาศผู้ชนะราคาแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ในวันที่ 1 มี.ค. 64
2. ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด 4 ชั้น - อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	29,200,000	1. อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี - ตามประกาศ จ.ปทุมธานี เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ได้กำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 4 มี.ค. 64 2. อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ได้ยกเลิกประกาศการประกวดราคาไปวันที่ 17 ก.พ. 64 เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ราคาที่เสนอสูงกว่างบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ที่จัดสรร และได้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการแล้วไม่เป็นผล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ช่างดำเนินการคำนวณปริมาณงานใหม่

สน.สก.

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น 185,620,200 บาท จำนวน 9 โครงการ ละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ศูนย์ดำรงธรรม)	23,188,000	- ส่งผลพิจารณาให้กองคลังเมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 - ประกาศผู้ชนะ วันที่ 19 ก.พ.64 - รออุทธรณ์ 7 วัน
2. รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,023,900	- ส่งผลพิจารณาให้กองคลังเมื่อวันที่ 11 ก.พ.64 - ประกาศผู้ชนะ วันที่ 19 ก.พ.64 - รออุทธรณ์ 7 วัน
3. ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ	1,545,000	กรรมการได้ตรวจรับพัสดุแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอเบิกจ่ายงบประมาณจากกองคลัง
4. ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่ภาค 3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (งบบุคลากรใหม่)	16,816,200	อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณาผลการเสนอราคา
5. ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
6.ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการ เขตพื้นที่ภาค 2 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (งบผูกพันใหม่)	16,816,200	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจ้าง
7.ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการ ตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	15,000,000	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
8.ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการ ภาคกลาง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (งบผูกพันเดิม)	67,262,200	เป็นงบผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน
9.ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของ พนักงานฝ่ายปกครอง (อาคารสืบสวนปราบปราม) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (งบผูกพันเดิม)	27,968,700	เป็นงบผูกพันเดิม อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงาน

สส. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น
154,799,900 บาท จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการส่วนกลาง 3 โครงการ และ
ดำเนินการส่วนภูมิภาค 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น (ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง จำนวน 4 คัน)	4,100,000	อยู่ระหว่าง คกก. วินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของ กรมบัญชีกลาง
2.จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การประชุมวิดีโอที่ผ่านทางไกลผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (DOPA VCS) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	48,050,000	อยู่ระหว่างประกาศราคากลางและร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คาดว่าจะ ลงนามได้ในเดือน เม.ย. 64
3.ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ Trunked Radio Digital เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม)	100,088,900	คาดว่าจะเบิกจ่ายตามงวดงาน ได้ในเดือน เม.ย. 64
4.ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สื่อสาร กรมการปกครองเขต 3 จังหวัดพิษณุโลก	2,061,000	ส่งมอบงานวันที่ 25 ก.พ. 64 คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ในเดือน มี.ค.64
5.ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์สื่อสาร กรมการปกครองเขต 13 จังหวัดยะลา	500,000	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ กลางเดือน เม.ย. 64

กย. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินทั้งสิ้น
34,778,000 บาท จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

รายการ	วงเงิน	ความคืบหน้าจากมติ ที่ประชุมครั้งที่ 4/2564
1.ค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ ศูนย์บริหารกิจการ ศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเดิม)	12,610,000	เป็นรายการผูกพันเดิม จะเบิกจ่าย งวดที่ 10 ภายในเดือน ก.ย. 64
2.ค่าปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	22,168,000	จะประกาศเชิญชวนในวันที่ 24 ก.พ. 64 รายการนี้คาดว่าจะเบิกทั้งหมดในเดือน ก.ย. 64

ฝ่ายเลขานุการ

4.3 การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (สน.อส. สน.มน. และ สน.บพ.)

(1) สน.อส. - วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อส.) วงเงิน 224,220,900 บาท

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเจาะจง) คาดว่า จะลงนามในเดือน มี.ค.64

(2) สน.มน. - วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด ขรบ.) วงเงิน 60,929,300 บาท

ผลการดำเนินการ แจ้งองค์การทหารผ่านศึกมาลงนามในสัญญาแล้ว

(3) สน.บพ. - จัดซื้อวัสดุบัตร และเคลือบบัตร วงเงิน 373,346,700 บาท

สน.บพ. ได้ดำเนินการออกเป็น 2 โครงการดังนี้

1. การจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวแบบเอนกประสงค์

ผลการดำเนินการ การจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวแบบเอนกประสงค์ ขณะนี้ได้ส่งผลการพิจารณาการจัดซื้อให้ กค. แล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือน มี.ค. 64

2. การจัดซื้อตัวบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (SmartCard) จำนวน 10,779,541 บัตร

ผลการดำเนินการ อยู่ระหว่างรอหนังสือของกรมบัญชีกลางตอบกลับ กรณีการขอยกเว้นการปฏิบัติและหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 44 วรรคสาม การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดวันทดสอบ(Benchmark) เป็นห้วงระยะเวลาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ในไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)

ประธานฯ

ขอให้สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการดังนี้

1. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ภูมิภาคเพื่อดำเนินการตามภารกิจของ ปค. ด้วย เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ปค. ในไตรมาสที่ 2 ผ่านเป้าหมายการใช้จ่ายฯ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ที่กำหนดไว้

2. ให้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนนี้ผู้กพันตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 สำหรับรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันในไตรมาสที่ 2 ขอให้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สำหรับรายการใดที่มีปัญหา/อุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ขอให้เร่งรัดการส่งคืนงบประมาณให้ ปค. โดยเร็ว

3. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 รายการที่มีกำหนดส่งมอบงานก่อนเดือนมีนาคม 2564 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564

3.2 รายการที่มีกำหนดส่งมอบงานหลังเดือนมีนาคม 2564 ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

(1) เตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง เพื่อขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด และประสานแนวทางปฏิบัติกับ กค. เพื่อดำเนินการอย่างใกล้ชิด

/ (2) ติดตามเร่งรัด ...

(2) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อป้องกันมิให้เกิดงบประมาณตกพับขึ้นอีก ทั้งนี้ หากเกิดงบประมาณตกพับขึ้น ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดงบประมาณตกพับ พร้อมทั้งรายงาน ผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นด้วย

3.3 กำชับให้ ผอ.สำนัก/กอง ติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผู้กพัน รายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งส่วนกลางและรายการที่ส่งเงินจัดสรร ให้ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ให้สามารถก่อนนี้ผู้กพันภายในไตรมาสที่ 2 ให้จงได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับชั้นด้วย

3.4 กำชับให้ ผอ.สำนัก/กอง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกัน เหลื่อมปีดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหากเกิดงบประมาณตกพับ ขึ้นจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ฝ่ายเลขาฯ

- ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำแผนการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร ปค.

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานฯ

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.



(นายพีระ เหลืองสมบูรณ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุพัชชรินทร์ พวกแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (สงปม.) โทร ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕ ต่อ ๕๒๖ ภายใน ๓๐๕๔

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ ๗๕๔

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามเร่งรัดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ของจังหวัด/อำเภอ

เรียน ทน.ผตปค.

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒ ปค. โดยมี ร.อบค.บห. เป็นประธานการประชุม ซึ่งขณะนี้ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๒) ภาพรวม ปค. คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๑.๖๓) รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๒ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๕.๔๘) และรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๒ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๐.๑๒) ข้อมูลจากระบบ gfmis ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงขอให้แจ้ง ผตปค.ทุกเขตตรวจราชการ ติดตามเร่งรัดจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้

๒. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ก่องหนี่ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นด้วย

๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันเหลือปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันขอให้เตรียมดำเนินการขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเกิดงบประมาณตกพับขึ้นจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นด้วย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



เอกสารแนบ


(นายธนาคม/จงจิระ)
อปค.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว ๖๗๘๗



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตาม/เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการเบิกจ่าย
รายการเงินกันเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว๒๓๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

๒. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๒/ว๓๐๙๗๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายการเงินกันเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครองได้แจ้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โดยมีเงื่อนไข) เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. และแจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. ซึ่งขณะนี้ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๒) ภาพรวม ปค. คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๑.๖๓) รายจ่ายประจำปี คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๒ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๕.๔๘) และรายจ่ายลงทุน คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๑๒ (ต่ำกว่าเป้าฯ ร้อยละ - ๑๐.๑๒) ข้อมูลจากระบบ gfmis ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ขอให้ที่ทำการปกครองจังหวัด/ที่ทำการปกครองอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสที่ ๒ ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่กำหนดไว้

๒. เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันตามรายการงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ สำหรับรายการงบลงทุนที่คาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้
ได้ทันในไตรมาสที่ ๒ ขอให้ส่งคืนงบประมาณให้กรมการปกครองโดยเร็ว

๓. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันเหลือมปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
สำหรับรายการใดที่ระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดภายหลังเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อน
มีนาคม ๒๕๖๔ ให้เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน
ขอให้เตรียมดำเนินการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโดยให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดอย่างเคร่งครัด

/ ๔. กำชับให้ ...

๔. กำชับให้ ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒ ให้จงได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นด้วย

๕. กำชับให้ ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายการเงินกันเลื่อนปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหากเกิดงบประมาณตกพับขึ้นจะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นด้วย

ในการนี้การบริหารงบประมาณถือเป็นผลการปฏิบัติราชการของปลัดจังหวัดและนายอำเภอ รวมถึงผลการดำเนินการดังกล่าวจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปจากกรมการปกครองด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร (จ.จ.จร.)

อธิบดีกรมการปกครอง

กองวิชาการและแผนงาน

ส่วนงบประมาณ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๖๐๐๕ ต่อ ๕๒๖



เอกสารแนบ