



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (สงปม.) โทร 0-2223-6005 ต่อ 526 ภายใน 3054

ที่ มท 0305.2/ว ๒๕๕๔

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค.

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2 ปค. โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ร.อ.ปค.บ. เป็นประธาน นั้น

บัดนี้ วช. (สงปม.) ได้ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้มีมติการประชุมให้ดำเนินการดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

1. เร่งดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการฯ/ขออนุมัติใช้งบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารแนบ 2)

2. ติดตามเร่งรัดงบประมาณที่กั้นเงินเหลือปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกรายการและทุกประเภทงบโดยเฉพาะรายการที่สำนัก/กอง โอนจัดสรรให้ส่วนภูมิภาคขอให้ติดตามการดำเนินการด้วย

3. การบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการตามภารกิจแล้วเสร็จ/การส่งใช้เงินยืมทดรองไปราชการ/การก่องหนี่ผูกพันตามสัญญาทุกรายการและมียอดงบประมาณคงเหลือให้ดำเนินการบันทึกผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามรายการเลขที่ FMD ในระบบการติดตามโครงการในสังกัด ปค. เป็นประจำทุกวัน

4. การเตรียมข้อมูลสำหรับประชุมชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ เน้นโครงการ/รายการสำคัญที่คาดว่าจะถูกซักถามโดยใช้แนวทางจากการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

5. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งให้ วช.(สงปม.) ภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 และในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน (ลักษณะรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ภายในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ หากมีความประสงค์จะแก้ไขกรณูมาแจ้ง ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบตามแบบรับรองรายงานฯ ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะขออนุญาตรับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

ผอ.วช.

เลขานุการคณะกรรมการฯ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 /2563 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง

ผู้มาประชุม

1. นายสมหวัง	พ่วงบางโพ	ร.อปค.	ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย	เลิศประสิทธิ์พงษ์	ผอ.สน.ปท.	กรรมการ
3. นายสมชาย	เกียรติกล้องแก้ว	แทน ผอ.สน.อส.	กรรมการ
4. นางประทุม	ช่างสลัก	ผอ.กค.	กรรมการ
5. นายก่อเกียรติ	แก้วกิ่ง	ผอ.ศสป.	กรรมการ
6. นางมนต์สนันท์	บุญยศิริกุล	แทน ผอ.กตร.	กรรมการ
7. นายจิรวัดน์	กฤษสินชัย	แทน ผอ.วปค.	กรรมการ
8. นายฐวัฒน์	ช่วยชูวงษ์	แทน ผอ.สน.มน.	กรรมการ
9. นายชาคริต	ตันพิรุณห์	แทน ผอ.สน.บท.	กรรมการ
10. นางสาววรรณภา	ละอองศรี	แทน ผอ.สน.สก.	กรรมการ
11. นายสุรชัย	อยู่นาค	แทน ลปค.	กรรมการ
12. นายดุสิต	ศิริวรालศัย	แทน ผอ.กจ.	กรรมการ
13. นายเชิดศักดิ์	ชุ่มนาเสียว	แทน ผอ.สส.	กรรมการ
14. นายเกียรติคุณ	จงจรพันธ์	แทน ทน.กพร.ปค.	กรรมการ
15. นางสาวณปภัช	โกคินพศุตม์	แทน ผชช.คม.	กรรมการ
16. นายเอกวิทย์	มีเพียร	ผอ.วช.	กรรมการและเลขานุการ
17. นายเกรียงศักดิ์	แมนศรี	ผอ.สงปม.	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายธนยศ	หิรัญเนตร	ผอ.สสผ.	วช.
2. นายจักรพันธ์	รัตนเสถียร	ผอ.สวท.	วช.
3. นายวุฒิชัย	ยามโคกสูง	ผอ.สรท.	สน.ปท.
4. นายธนภัทร	หัญพานิชย์	จพง.ปค.ขท.	สน.อส.
5. นายธเนศ	เพชรสงค์	จพง.ปค.ชก.	สน.มน.
6. นางสาวฐิติมา	สุภาพันธ์	นทบ.ชก.	กจ.
7. นางสาวอัจฉราภรณ์	หินกลาง	จพง.ปค.ชก.	สน.สก.
8. นางสาวรุ่งทิพย์	ปุยทม	จนท.ปค.ชง.	ศสป.
9. นางสาวสุพัชรินทร์	พวกแก้ว	นวม.ชก.	วช.
10. นางสาวอัญชลี	ตวิเชียร	นวม.ชก.	วช.
11. นางสาวกรรณก	คำผล	นวม.ชก.	วช.
12. นางสาวสมพร	ด่อนนาคดี	จพง.ปค.ชก	วช.
13. นางสาวณลินี	สีสมอ่อน	นวม.ชก	วช.
14. นายรินทร์	แก้วแพงมาก	นวม.ชก	วช.
15. นางสาวทีรินันท์	โลสันเทียะ	จพง.กง.บช.ชง.	วช.
16. นางสาวนิภาพันธ์	ฐานวงศ์	จพง.กง.บช.ปง.	วช.
17. นายทีระ	เหลืองสมบูรณ์	จนท.วผ.	วช.
18. นางสาวจิตรลดา	บุญพัฒน์	จนท.ปค.	วช.
19. ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่กรมในสังกัดกรมการปกครอง	ประมาณ 42 คน	

กค.	รายการส่วนใหญ่เป็นสัญญาต่อเนื่องขอให้สำนัก/กอง เร่งรัดการตัด FMD เพื่อเบิกจ่าย เช่นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ส่วนรายการงบลงทุน เป็นรายการผูกพัน ของ สน.สก. กับ กช.
มติที่ประชุมฯ	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องเพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขฯ	ระเบียบวาระที่ 4.1 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน - ปค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไปพลางก่อน วงเงินทั้งสิ้น 19,973,884,500 บาท จำนวน 233 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.96 ของ งบประมาณที่ ปค. ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้เสนอขออนุมัติในการดำเนินการ แล้ววงเงิน 16,198,183,740 บาท จำนวน 174 โครงการ คงเหลือ 59 โครงการที่ยังไม่เสนอ รายละเอียดขอให้แต่ละสำนัก/กองรายงานดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 62)
ประธานฯ	ขอกำหนดให้สำนัก/กองเร่งดำเนินการเสนอเพื่อขออนุมัติฯ ภายในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
ฝ่ายเลขฯ	กจ. ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน วงเงินทั้งสิ้น 3,502,618,800 บาท จำนวน 18 รายการ ใช้จ่ายแล้วจำนวน 731,339,690.12 บาท เสนอขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 14 รายการ ยังไม่เสนอจำนวน 4 โครงการ
กจ.	อยู่ระหว่างเสนอจำนวน 4 โครงการ คาดว่าภายในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 จะเสนอได้ทั้งหมด
ฝ่ายเลขฯ	สส. ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนวงเงินทั้งสิ้น 170,427,100 บาท จำนวน 12 โครงการ ใช้จ่ายแล้ววงเงิน 2,782,000 บาทเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 10 โครงการ ยังไม่เสนอจำนวน 2 โครงการ
สส.	ขณะนี้ดำเนินการเสนอมา วช. แล้ว จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการคาดว่า เสนอผ่าน วช. ได้ภายในวันที่ 12 พ.ย. 62
ฝ่ายเลขฯ	สน.สก. ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนวงเงินทั้งสิ้น 167,606,700 บาท จำนวน 27 โครงการ ใช้จ่ายแล้ววงเงิน 6,499,547 บาทเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 19 โครงการ ยังไม่เสนอจำนวน 8 โครงการ
สน.สก.	ขณะเสนอมา วช. แล้ว จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างปรับแผนจำนวน 1 โครงการและอยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สน.สก. จำนวน 3 โครงการ
ประธานฯ	รายการที่ปรับแผนขอให้เสนอขออนุมัติโครงการฯ ก่อนและให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย. 62
ฝ่ายเลขฯ	สน.มน. ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนวงเงินทั้งสิ้น 375,351,100 บาท จำนวน 33 โครงการ ใช้จ่ายแล้ววงเงิน 320,053,286.27 บาท เสนอขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 27 โครงการ ยังไม่เสนอจำนวน 6 โครงการ
สน.มน.	ได้ดำเนินการเสนอผ่านทาง วช. แล้ว จำนวน จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สน.มน. จำนวน 3 โครงการ คาดว่าเสนอผ่าน วช. ได้ภายในวันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62
ฝ่ายเลขฯ	สน.บพ. ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน วงเงินทั้งสิ้น 1,216,311,500 บาท จำนวน 20 โครงการ เสนอขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 17 โครงการ ยังไม่เสนอ จำนวน 3 โครงการ
สน.บพ.	ขณะนี้ได้ดำเนินการเสนอเสนอผ่าน วช. แล้ว จำนวน 3 โครงการ
ฝ่ายเลขฯ	สน.ปท. ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนวงเงินทั้งสิ้น 10,596,307,700 บาท จำนวน 30 โครงการ ใช้จ่ายแล้วจำนวน 5,524,582,559.88 บาทเสนอขออนุมัติ โครงการแล้ว จำนวน 20 โครงการ ยังไม่เสนอจำนวน 10 โครงการ
สน.ปท.	ขณะนี้เสนอผ่านทาง วช.แล้วจำนวน 5 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ อยู่ระหว่าง แก้ไข 1 โครงการ และ อปค.มีนโยบายให้ปรับปรุงแบบการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นตามโครงการฯ จำนวน 1 โครงการ

- ฝ่ายเลขฯ สน.อส. ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนวงเงินทั้งสิ้น 2,811,914,400 บาท จำนวน 35 โครงการใช้จ่ายแล้วจำนวน 1,269,499,767.07 บาทเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 22 โครงการ ยังไม่เสนอจำนวน 13 โครงการ
- สน.อส. ขณะนี้ได้ดำเนินการเสนอแล้วจำนวน 11 โครงการ อีก 2 โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาคือ
- 1.โครงการกระทำพิธีสวนสนามวันทหารผ่านศึกประจำปี 2563 วงเงิน 1,295,300 บาท เนื่องจากที่ผ่านมาทาง สน.อส. จะดำเนินการที่ สโมสรทหารบก แต่ ด้วยทางทหารมีการถ่ายโอนภารกิจจึงยังทราบแน่ชัดว่าสถานที่เคยดำเนินการจะต้อง ประสานกับหน่วยงานใดและยังดำเนินการได้หรือไม่
 2. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อส.ปี 2563 วงเงิน 2,524,415 บาท เช่นกันยังอยู่ระหว่างพิจารณาสถานที่ที่ดำเนินการ
- ฝ่ายเลขฯ กอ. ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนวงเงินทั้งสิ้น 118,865,800 บาท จำนวน 12 โครงการใช้จ่ายแล้วจำนวน 82,354,460 บาทเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 11 โครงการ ยังไม่เสนอจำนวน 1 โครงการ
- กอ. ขณะนี้ดำเนินการเสนอมา วช. แล้ว
- ฝ่ายเลขฯ วช. ได้รับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนวงเงินทั้งสิ้น 862,342,700 บาท จำนวน 25 โครงการใช้จ่ายแล้วจำนวน 611,299,447.37 บาทเสนอขออนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 21 โครงการ ยังไม่เสนอจำนวน 4 โครงการ
- ความคืบหน้า ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอทั้ง 4 โครงการ คาดว่าจะเสนอมารว.ได้ ทั้งหมดภายในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62
- ประธานฯ ขอให้สำนัก/กอง เร่งดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 เพราะจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของ ปค.ด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
- ฝ่ายเลขฯ ระเบียบวาระที่ 4.2
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันเหลือมปี) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556 – 2562
- กค. ปค. ขอย้ายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2556-2562 ทั้งหมด จำนวน 170 รายการ เป็นเงิน 838.83 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ต.ค. 62)

หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ	จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
2556	0.33	-	-	0.33
2560	24.34	6.96	28.60	17.38
2561	67.89	-	-	67.89
2562	746.27	70.51	9.45	675.55
รวม	838.83	77.47	9.24	761.35

การงบลงทุนตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ปี 2556

- ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ อ.บ้านแฮด วงเงินตามสัญญา 330,000 บาทกันเงินเหลือมปี 330,000 บาท

กค. ความคืบหน้า สาเหตุที่ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ไม่สามารถตรวจรับการจ้างได้เนื่องจากดำเนินการไม่ตรงตามสัญญาที่กำหนดไว้

ปี 2560

- ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) จ.ประจวบคีรีขันธ์ วงเงินตามสัญญา 18.82 ล้านบาท กันเงินเหลือมปี 17.38 ล้านบาท (สน.มน.)

สน.มน. ความคืบหน้า อยู่ระหว่างแจ้งยกเลิกสัญญา และดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างแจ้งให้ทางโยธาฯ ตรวจสอบปริมาณงานที่ดำเนินการไปแล้ว และแจ้งกำหนดปริมาณงานให้กับผู้รับจ้างรายใหม่

ปี 2561

- สน.สก. - ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัดสงขลา วงเงินตามสัญญา 82.07 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 41.03 ล้านบาท (สน.สก.)
 ทัศนคติบหน้า ขณะนี้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการจ่ายฯ เรียบร้อยแล้ว และติดตั้งระบบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ กค.
- วปค. - ปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองภายใน วปค. วงเงินตามสัญญา 35.52 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 22.50 ล้านบาท (วปค.)
 ทัศนคติบหน้า รายการนี้แบ่งสัญญาทั้งสิ้น 15 งวดงาน ส่งงานแล้ว 7 งวดงาน คงเหลืออีกจำนวน 8 งวดงาน อยู่ระหว่างปรับระดับบ่อบำบัดน้ำเสียเนื่องจากมีระดับสูงกว่าท่อระบายน้ำ
- สน.อส. - ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสาสมัครฯดินแดน อส.จ.ชัยนาท วงเงินตามสัญญา 4.35 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 4.35 ล้านบาท (สน.อส.)
 ทัศนคติบหน้า รายการนี้ดำเนินการไปแล้ว 50% สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน จังหวัดจึงต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างใหม่แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 63

ปี 2562

- กค. - โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงินตามสัญญา 3.26 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 3.26 ล้านบาท (กค.)
 ทัศนคติบหน้า กำหนดส่งมอบวันที่ 18 พ.ย. 62 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในวันที่ 23 พ.ย. 62
- วปค. - ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง วงเงินตามสัญญา 2.60 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 2.21 ล้านบาท (วปค.)
 ทัศนคติบหน้า ขอดำเนินการยกเลิกสัญญา
- วปค. - ค่าปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วงเงินตามสัญญา 42.96 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 36.51 ล้านบาท (วปค.)
 ทัศนคติบหน้า อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้างตามที่คณะกรรมการตรวจรับกำหนด
- สน.สก. - ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน วงเงินตามสัญญา 16.81 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 4.34 ล้านบาท (สน.สก.)
 - ระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน ศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญา 16.81 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 4.36 ล้านบาท (สน.สก.)
- สน.สก. ทัศนคติบหน้า อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณที่ได้การจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนเนื่องจากงบประมาณที่กั้นเงินไว้เหลือปีไม่เพียงพอกับงวดงานที่เบิกจ่าย
- สน.สก. - ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและ ปลอกกระสุนปืน ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน วงเงินตามสัญญา 14.59 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 12.41 ล้านบาท (สน.สก.)
 - ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและ ปลอกกระสุนปืน ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญา 12.42 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 10.56 ล้านบาท (สน.สก.)
- สน.สก. ทัศนคติบหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สน.สก. - ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง (จังหวัดลพบุรี) วงเงินตามสัญญา 22.70 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 22.70 ล้านบาท (สน.สก.)
- สน.สก. ทัศนคติบหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดงาน สิ้นสุดสัญญาเดือน ก.ค. 63
- สน.สก. - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมการปกครอง (วังไชยา) อาคาร 3 วงเงินตามสัญญา 1.90 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 1.90 ล้านบาท (สน.สก.)
- สน.สก. ทัศนคติบหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สน.มน. - ค่าก่อสร้างบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสภามานมิตร) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 หลัง วงเงินตามสัญญา 5.86 ล้านบาท กั้นเงินเหลือปี 4.37 ล้านบาท (สน.มน.)
- สน.มน. ทัศนคติบหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 63

- สน.มณ. - ค่าก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงินตามสัญญา 17.50 ล้านบาท กั้นเงินเหลือในปี 8.78 ล้านบาท (สน.มณ.)
 ความคืบหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการ
- สน.มณ. - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 260 เครื่อง วงเงินตามสัญญา 6.06 ล้านบาท กั้นเงินเหลือในปี 6.06 ล้านบาท (สน.มณ.)
 ความคืบหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการ
- กย. - ค่าก่อสร้างอาคารที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ วงเงินตามสัญญา 28.72 ล้านบาท กั้นเงินเหลือในปี 28.72 ล้านบาท (กย.)
 ความคืบหน้า รายการนี้เป็นรายการผูกพัน 4 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจางาน
- สน.อส. - รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน แบบกระเบาะ 4 ประตู กองร้อยอาสารักษาดินแดน วงเงินตามสัญญา 26.88 ล้านบาท กั้นเงินเหลือในปี 26.88 ล้านบาท (สน.อส.)
 ความคืบหน้า ตรวจรับงานงวดแรกเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
- ประธานฯ ส่วนรายการของ สน.ปท./สน.อส./วช. ที่เป็นรายการส่วนภูมิภาค ขอให้แต่ละสำนัก/กองที่เป็นเจ้าของเรื่องเร่งดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 การบันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามโครงการในสังกัดกรมการปกครอง

- สืบเนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมาในปี 2562 วช. (สงปม.) ได้พบปัญหาอุปสรรคในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับส่วนกลาง เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ FMD การบันทึกการใช้จ่ายจริงและการคืนเงินเบิกจ่ายงบประมาณ FMD วช. (สงปม.) ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจริงของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุปผลการดำเนินการรายสำนัก/กองให้แก่ผู้บริหารได้รับทราบ

- ขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบโครงการต่างๆ เมื่อโครงการหรือรายการใดได้ดำเนินการตามภารกิจแล้วเสร็จ/การส่งใช้เงินยืมตรงไปราชการ/การก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาทุกรายการและมียอดงบประมาณคงเหลือให้ดำเนินการบันทึกผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามรายการเลขที่ FMD เป็นประจำทุกวัน เพื่อ วช.(สงปม.) จะได้บริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลในแต่ละไตรมาสต่อไป และเพื่อไม่ให้เกิดงบประมาณตกทับเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณด้วย

- ทั้งนี้ สำนัก/กอง ใดที่มีรายการส่งเงินจัดสรรให้แก่ภูมิภาคขอให้แจ้งเน้นย้ำจังหวัด/อำเภอ การบันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามโครงการในสังกัดกรมการปกครองให้เป็นปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ง วช.(สงปม.) จะนำผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบดังกล่าวรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5.2

การเตรียมการเข้าประชุมชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแผนการเข้าชี้แจงงบประมาณฯ ดังนี้

- คณะกรรมการวิสามัญฯ (สส.) ในภาพรวมของ มท. และของหน่วยงาน
กำหนดให้ประชุม ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย.62 และวันที่ 2 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย
- คณะกรรมการวิสามัญฯพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา กำหนดให้ประชุม ในวันอังคารที่ 3 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย
- โครงการ/รายการสำคัญ ที่คาดว่าจะถูกซักถาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม

รับทราบ

แบบรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ปค.

ชื่อ สกล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

โทรศัพท์ โทรสาร

ข้าพเจ้า

- ขอรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
- ขอรับรองรายงานการประชุม โดยมีข้อแก้ไขดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

วันที่เดือน พ.ศ.๒๕๖๒

กรุณาส่งกลับไปยัง ส่วนงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๖๐๐๕ / E-mail -dopabudget@hotmail.com

***** ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ *****

หมายเหตุ : หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวขออนุญาตรับรองการประชุม