

ที่ นร (กวพ) 1204/6965

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

15 กรกฎาคม 2537

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการรื้อลดค่าปรับกรณีตรวจรับมอบงานล่าช้า

เรียน อธิบดีกรมสามัญศึกษา

อ้างถึง หนังสือกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ 0810/16929 ลงวันที่

10 มิถุนายน 2537

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กรมสามัญศึกษาได้จ้างห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สัมมิตก่อสร้าง ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ 2 ชุด และครุภัณฑ์ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในวงเงิน 22,730,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 8 ซึ่งเป็นงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 ปรากฏว่า มีงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ต้องแก้ไขอีก 4 รายการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ต่อมาผู้ควบคุมงานได้ รายงานว่า ผู้รับจ้างได้ทำการแก้ไขแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 คณะกรรมการ ตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 ปรากฏว่าถูกต้องตามสัญญา กรมสามัญศึกษาจึงขอหารือเกี่ยวกับการปรับผู้รับจ้าง รวม 3 ประการ ดังความละเอียด แจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดสุดท้ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 คณะกรรมการตรวจ การจ้าง ได้ไปทำการตรวจรับเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 ปรากฏว่า งานยังบกพร่อง 4 รายการ จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข ผู้รับจ้างได้แก้ไขเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปทำการตรวจรับอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 ปรากฏว่าถูกต้องตามสัญญา ฉะนั้น ในกรณีนี้จึงถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 72(4) ซึ่งเกินกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา เป็นเวลา 11 วัน

อย่างไรก็ดี ในจำนวนวันที่ล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาทั้งหมด 11 วัน นั้นปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปทำการตรวจรับครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 พบว่ามีข้อบกพร่อง 4 รายการ จึงได้สั่งการให้ผู้รับจ้างแก้ไข ดังนั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันถัดจากวันส่งมอบงานครั้งแรกจนถึงวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับและสั่งการให้ผู้รับจ้างแก้ไข จึงเป็นระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจเพื่อรับงาน มิใช่เกิดจากความล่าช้าของผู้รับจ้างที่ไม่ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา จึงไม่อาจปรับเอาความผิดแก่ผู้รับจ้างได้ ฉะนั้น ช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง คงเหลือระยะเวลาที่ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับตามสัญญาเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้รับจ้างใช้ไปในการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามสัญญาเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อาลัย อิงตะวณิช
(นายอาลัย อิงตะวณิช)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. 2825827, 2829412
โทรสาร 2827896